Licitación Pública Internacional ANDE N° 1551/2021.
'Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, con provisión total de materiales – Fase II' - ID Nº 376.534.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.
Contrato N° 8752/2022 - Lote N° 1.

ACTA DE MEDICIÓN N.º 5 - PROVISIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO IBCC

Mes: Mayo

Fecha: 31/05/2024

TRANSFORMADORES

ITEM	Transformadores de Distribución	UNID.	CANTIDAD	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
				Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformador Trifásico de Distribución 150 kVA	Unidad	257	109	60	169	42,41%	23,35%	65,76%

Ing. Rebeca Godoy
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Consultor Oriental

Sebastián Cabello
Representante Legal
Consorcio IBCC

Firma Representante Legal

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE N° 1551/2021.
'Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, con provisión total de materiales – Fase II' - ID N° 376.534.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional
Contrato N° 8752/2022 - Lote N° 1.

IBCC CONSORCIO

CERTIFICADO DE PROVISIÓN N.º 5

CONTRATISTA: CONSORCIO IBCC

Mes: Mayo

Fecha: 31/05/2024

TRANSFORMADORES

ITEM	Transformadores de Distribución	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformador Trifásico de Distribución 150 Kva	Unidad	257	32.192.600	109	60	169	3.508.993.400	1.931.556.000	5.440.549.400
SUB TOTAL TRANSFORMADORES en (Gs.)								**3.508.993.400**	**1.931.556.000**	**5.440.549.400**

DEDUCCIONES

DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)	0	0	0
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.)	**3.508.993.400**	**1.931.556.000**	**5.440.549.400**

Ing. Marcelo Molina
Coordinador Técnico
Consorcio Consultor Oriental

Sebastián Cabello
Representante Legal
Consorcio IBCC

Firma Representante Legal

Ing. Jenilson Campos
Director de Proyecto
Consorcio Consultor Oriental

Trafosur
Transformadores

ACTA DE EMBARQUE N° 19
CONSORCIO IBCC

En la ciudad de Limpio, a los 10 (Diez) días del mes de Mayo del año 2024 (dos mil veinticuatro), ante la presencia del Sr. Carlos Medina en representación de la Administración Nacional de Electricidad – ANDE - y del Sr. Fidel Bogado en representación de la firma TRAFOSUR S.A., se procede a la autorización del embarque de los transformadores correspondientes a la firma antes indicada en virtud a la ""Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1551/2021 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, Provisión Total de Materiales - FASE II", la cual requiere la provisión de Transformadores de Distribución Trifasicos de 150 Kva.

En el curso de la inspección se realizaron ensayos de rutina previstos en las EE.TT. del contrato de referencia, encontrándose que los resultados se hallan dentro de los datos garantizados.

Los Transformadores abajo identificados forman parte de la entrega parcial del Contrato de referencia correspondiente a la LPI 1551/2021.-

ITEM	MARCA	POTENCIA	Nº ANDE	Nº DE FABRICA
1	Trafosur	150 KVA	156166	227719
2	Trafosur	150 KVA	156167	227729
3	Trafosur	150 KVA	156168	227731
4	Trafosur	150 KVA	156169	227732
5	Trafosur	150 KVA	156170	227736
6	Trafosur	150 KVA	156171	227918
7	Trafosur	150 KVA	156172	227919

Fidel Bogado
TRAFOSUR

Carlos Medina
ANDE

Trafosur
Transformadores

ACTA DE EMBARQUE N° 20
CONSORCIO IBCC

En la ciudad de Limpio, a los 17 (Diecisiete) días del mes de Mayo del año 2024 (dos mil veinticuatro), ante la presencia del Sr. Carlos Medina en representación de la Administración Nacional de Electricidad – ANDE - y del Sr. Fidel Bogado en representación de la firma TRAFOSUR S.A., se procede a la autorización del embarque de los transformadores correspondientes a la firma antes indicada en virtud a la ""Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1551/2021 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, Provisión Total de Materiales - FASE II", la cual requiere la provisión de Transformadores de Distribución Trifasicos de 150 Kva.

En el curso de la inspección se realizaron ensayos de rutina previstos en las EE.TT. del contrato de referencia, encontrándose que los resultados se hallan dentro de los datos garantizados.

Los Transformadores abajo identificados forman parte de la hoja 1/2 de la entrega parcial del Contrato de referencia correspondiente a la LPI 1551/2021

ITEM	MARCA	POTENCIA	Nº ANDE	Nº DE FABRICA
1	Trafosur	150 KVA	156198	226209
2	Trafosur	150 KVA	156199	226321
3	Trafosur	150 KVA	156200	226328
4	Trafosur	150 KVA	156201	226380
5	Trafosur	150 KVA	156202	226394
6	Trafosur	150 KVA	156203	227261
7	Trafosur	150 KVA	156204	227263
8	Trafosur	150 KVA	156205	227287
9	Trafosur	150 KVA	156206	227288
10	Trafosur	150 KVA	156207	227289
11	Trafosur	150 KVA	156208	227310
12	Trafosur	150 KVA	156209	227640
13	Trafosur	150 KVA	156210	227642
14	Trafosur	150 KVA	156211	227648
15	Trafosur	150 KVA	156212	227651
16	Trafosur	150 KVA	156213	227655
17	Trafosur	150 KVA	156214	227662
18	Trafosur	150 KVA	156215	227709
19	Trafosur	150 KVA	156216	227711
20	Trafosur	150 KVA	156217	227712

Fidel Bogado
TRAFOSUR

Carlos Medina
ANDE

ISO 9001
EMPRESA CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Trafosur
Transformadores

Los Transformadores debajo identificados forman parte del Acta 20, de la hoja 2/2 de la entrega parcial del Contrato de referencia correspondiente a la LPI 1551/2021

ITEM	MARCA	POTENCIA	Nº ANDE	Nº DE FABRICA
21	Trafosur	150 KVA	156218	227715
22	Trafosur	150 KVA	156219	227716
23	Trafosur	150 KVA	156220	227721
24	Trafosur	150 KVA	156221	227722
25	Trafosur	150 KVA	156222	227723
26	Trafosur	150 KVA	156223	227727
27	Trafosur	150 KVA	156224	227916
28	Trafosur	150 KVA	156225	227920

Fidel Bogado
TRAFOSUR

Carlos Medina
ANDE

ADVA. MOLAS LÓPEZ 2321 C/ ARTIGAS - TEL/FAX: (595 21) 296 595 / 284 173 - Asunción - Paraguay
www.trafosur.com.py

ACTA DE EMBARQUE N° 21
CONSORCIO IBCC

En la ciudad de Limpio, a los 22 (Veintidos) días del mes de Mayo del año 2024 (dos mil veinticuatro), ante la presencia del Sr. Carlos Medina en representación de la Administración Nacional de Electricidad – ANDE - y del Sr. Fidel Bogado en representación de la firma TRAFOSUR S.A., se procede a la autorización del embarque de los transformadores correspondientes a la firma antes indicada en virtud a la ""Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1551/2021 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, Provisión Total de Materiales - FASE II", la cual requiere la provisión de Transformadores de Distribución Trifasicos de 150 Kva.

En el curso de la inspección se realizaron ensayos de rutina previstos en las EE.TT. del contrato de referencia, encontrándose que los resultados se hallan dentro de los datos garantizados.

Los Transformadores abajo identificados forman parte de la entrega parcial del Contrato de referencia correspondiente a la LPI 1551/2021.-

ITEM	MARCA	POTENCIA	Nº ANDE	Nº DE FABRICA
1	Trafosur	150 KVA	156241	227726
2	Trafosur	150 KVA	156242	227728
3	Trafosur	150 KVA	156243	227730
4	Trafosur	150 KVA	156244	227733
5	Trafosur	150 KVA	156245	227735
6	Trafosur	150 KVA	156246	227744
7	Trafosur	150 KVA	156247	227756
8	Trafosur	150 KVA	156248	227765
9	Trafosur	150 KVA	156249	227934

Fidel Bogado
TRAFOSUR

Carlos Medina
ANDE

Trafosur
Transformadores

ACTA DE EMBARQUE N° 22
CONSORCIO IBCC

En la ciudad de Limpio, a los 24 (Veinticuatro) días del mes de Mayo del año 2024 (dos mil veinticuatro), ante la presencia del Sr. Carlos Medina en representación de la Administración Nacional de Electricidad – ANDE - y del Sr. Fidel Bogado en representación de la firma TRAFOSUR S.A., se procede a la autorización del embarque de los transformadores correspondientes a la firma antes indicada en virtud a la ""Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1551/2021 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, Provisión Total de Materiales - FASE II", la cual requiere la provisión de Transformadores de Distribución Trifasicos de 150 Kva.

En el curso de la inspección se realizaron ensayos de rutina previstos en las EE.TT. del contrato de referencia, encontrándose que los resultados se hallan dentro de los datos garantizados.

Los Transformadores abajo identificados forman parte de la entrega parcial del Contrato de referencia correspondiente a la LPI 1551/2021.-

ITEM	MARCA	POTENCIA	Nº ANDE	Nº DE FABRICA
1	Trafosur	150 KVA	156278	226370
2	Trafosur	150 KVA	156279	226371
3	Trafosur	150 KVA	156280	226373
4	Trafosur	150 KVA	156281	226374
5	Trafosur	150 KVA	156282	226386
6	Trafosur	150 KVA	156283	226400
7	Trafosur	150 KVA	156284	226402
8	Trafosur	150 KVA	156285	227303
9	Trafosur	150 KVA	156286	227311
10	Trafosur	150 KVA	156287	227312
11	Trafosur	150 KVA	156288	227315
12	Trafosur	150 KVA	156289	227643
13	Trafosur	150 KVA	156290	227645
14	Trafosur	150 KVA	156291	227650
15	Trafosur	150 KVA	156292	227654
16	Trafosur	150 KVA	156293	227705
17	Trafosur	150 KVA	156294	227713
18	Trafosur	150 KVA	156295	227717
19	Trafosur	150 KVA	156296	227720
20	Trafosur	150 KVA	156297	227725
21	Trafosur	150 KVA	156298	227747
22	Trafosur	150 KVA	156299	227752

Fidel Bogado
TRAFOSUR

Carlos Medina
ANDE