Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM C.P.I. Nº 066/2021

A: **Abog. Sixto Milciades Rivas.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones - UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: Remisión de Informe Técnico: Aprobación de la solicitud de Prórroga de Plazos por Inclemencias Climáticas de SETIEMBRE, del Lote N° 06 – Constructora Chaco SA, Caazapá.

Fecha: 08/11/2021

Por la presente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias; se dirige a UD a fin de poner a su conocimiento y consideración, el Memorándum Interno N° 047/2021, elaborado por el Arq. Guillermo Godoy, Jefe de Supervisión y Certificación; y la Arq. Graciela Acosta, Supervisora de Obras.

El mismo se adjunta a la presente con el fin de remitir la Aprobación de la Solicitud de Prórroga de Plazo por Inclemencias Climáticas del mes de setiembre del corriente, del Lote N° 06, a cargo de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S. A. Solicito sus buenos oficios para dar continuidad al proceso correspondiente.

Se anexa 1 (una) carpeta archivadora.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 5639
Recibido por: Adriana

DIA	MES	AÑO	HORA
08	NOV	2021	1320

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMO INTERNO Nº 47/2021

A: **Ing. Zoilo Benítez.** Coordinador
CPI – UEPP – MEC

De: **Arq. Guillermo Godoy**
Jefe de Supervisión y Certificación.
Arq. Graciela Acosta B. Supervisión de Obras.
CPI - UEPP - MEC

Asunto: **Informe técnico – Lluvias del mes de setiembre del 2021**
Remisión de APROBACIÓN de Solicitud de Prórroga de Plazo.
Empresa: Sociedad Constructora Chaco S.A.–Lote N° 06- Proy. 272- CAAZAPA.

Fecha: 5 de noviembre del 2021

Por la presente, en referencia a la Contratación 31/2020 " **Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación" - ID N° 360.254,** esta Supervisión, ratifica la "Aprobación de fiscalización a cargo de UNCA", la Prorroga de Plazo por inclemencias climáticas al contrato 31/2020 solicitada en fecha 19-11-2021, del **LOTE N° 6- Caazapá (272),** a cargo de la Empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.** Se detalla a continuación: **CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA** y **CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS EN BASE A LO APROBADO POR LA FISCALIZACIÓN A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ (UNCA),** cuyo fiscalizador remite aprobada.

1- CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS.

LOTE DE OBRA ADJUDICADA	LOTE 6 - CAAZAPA (272)	CORRIMIENTO DE PLAZO DE EJECICIÓN DE LA OBRA
EMPRESA ADJUDICADA	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S. A.	
PLAZO A PARTIR DE LA ORDEN DE SERVICIO 2	150 DÍAS	03 DE SETIEMBRE DEL 2021
ADENDA – ABRIL	3 DIAS	06 DE SETIEMBRE DEL 2021
ADENDA - MAYO	2 DIAS	8 DE SETIEMBRE DEL 2021

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ADENDA - JUNIO	6 DIAS	14 DE SETIEMBRE DEL 2021
ADENDA - JULIO	3 DIAS	17 DE SETIEMBRE DEL 2021
ADENDA POR FUERZA MAYOR	12 DIAS	29 DE SETIEMBRE DEL 2021
ADENDA - AGOSTO	1 DIA	30 DE SETIEMBRE DEL 2021
ADENDA- SETIEMBRE	3 DIAS	3 DE OCTUBRE DEL 2021

Ing. Guillermo Godoy
Reg. Prof. MOPC N°
Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

2 - CUADRO GENERAL DEL LOTE N° 6- DEPARTAMENTO: CAAZAPA

LOTE N° 6
MONTO DEL CONTRATO: 7.115.600.074 Gs.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
CONTRATO:31/2020

	ADENDA N° EN PROCESO	ADENDA N° EN PROCESO	ORDEN DE SERV. N° 2-	FECHA FINAL ORIGINAL	ADENDA N° (ABRIL)	ADENDA N° (MAYO)	ADENDA N° (JUNIO)	ADENDA N° (JULIO)	ADENDA N° (AGOSTO)	ADENDA N° (FUERZA MAYOR)	ADENDA N° (SETIEMBRE)	FECHA FINAL DE PLAZO
	ADENDA DE ADICIÓN DE RUBROS	ADENDA DE REEMPLAZO DE 1 INST. EDUC. A SER BENEFICIADA	INICIO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCUION DEE OBRAS	A PARTIR DE LA ORDEN DE SERV. 2 - 150 DIAS	PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS, SOLICITADA: 3 DIAS	PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS SOLICITADAS: 2 DIAS	PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS SOLICITADAS: 6 DIAS	PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS SOLICITADAS : 3 DIAS	PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS SOLICITADAS : 1 DIA	PRORROGA POR FUERZA MAYOR: 12 DIAS	PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS SOLICITADAS : 3 DIAS	
FECHA			06-04-2021	**03-09-2021**	06-09-2021	08-09-2021	14-09-2021	17-09-2021	18-09-2021	30- 09-2021	**03-10-2021**	**03- 10-2021**

Se adjuntan copias de:

a- Nota de solicitud de la Empresa
b- Nota de aprobación de la Fiscalización UNCA

Atentamente.

Arq. Graciela Acosta B.
Supervisora de Obras CPI-UEPP-MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Arq. Guillermo Godoy
Jefe de certificación y Supervisión

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.