Caacupé,23 de junio de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar, Gobernador

Gobernador de Cordillera

Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, en mi condición de Fiscal de Obras, a los efectos de remitir informe de los trabajos **Adicionales** presentado por la empresa **RBA ARQUITECTURA** representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino., mencionando la justificación técnica de los mismos, que cito a continuación:

"REPARACIONES VARIAS EN EL LOCAL DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA AD REFERENDUN CON ID N° 407.443" del **CONTRATO Nº 93/2022**

Caacupé – BarrioTupasy Ykua – Sede Gobernación de Cordillera

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Ítem	Rubro	Unidad de Medida	Presupuestado en el contrato	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto Ejecutado	Justificación
52	Reparación y Mantenimiento de puerta batiente con cambio de freno hidráulico de piso y cambio de núcleo (acceso Salud)	unidad	1	1	2	1.297.200	2.594.400	Al realizar las reparaciones en planta baja (secretaria de salud), se visualizó que la puerta de blindex de dos hojas de acceso posee problemas para abrir y cerrar por lo que se considera muy necesario que se cambien ambos frenos hidráulicos de ambas hojas; para que vuelva a su correcto funcionamiento.
60	Provisión y colocación de panel Led, cuadrado 605 mm, 40 w (Obras Publicas y Agricultura)	Unidad	6	6	2	357.500	715.000	Al realizar la instalación de los artefactos de iluminación un sector del departamento de agricultura se observa una parte que se encuentra con poca iluminación, por lo que se recomienda agregar dos artefactos más una mejor iluminación.

TRABAJOS ADICIONALES

Ítem	Rubro	Unidad de Medida	Presupuestado en el contrato	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto Ejecutado	Justificación
1	Provisión y colocación de canilla fv cromado con pico móvil (sector Cantina)	Unidad	0,00	0	1	320.000	320.000	Debido a un error involuntario en la elaboración del proyecto se omitió la provisión y colación de canilla en bacha de cantina
2	Provisión y colocación de tablero seccional con distribución de cargas y cableado de las mismas (área salud y cantina)	Global	0,00	0	1	4.500.000	4.500.000	Una vez iniciada la obra, y al realizar trabajos en la parte eléctrica se verifico que se necesita un tablero seccional independiente con su correspondiente cableado en el área de salud y la cantina para el correcto funcionamiento del mismo, ya que, así como se encuentra se corta en forma continua la electricidad al bajar la llave existente.
TOTAL - IVA INCLUIDO							**8.129.400**	

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Observación 1: Los trabajos adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra.

Por lo expuesto la Fiscalización a mi cargo justifica y recomienda la ejecución de los trabajos mencionados, por el monto de **Gs. 8.129.400** (guaraníes ocho millones ciento veintinueve mil ***cuatrocientos***

Observación 2: El plazo para la ejecución de la mencionada Adenda, no se estipula en el mencionado documento ni en el SICP, debido a que el contrato original N°93/2022, sigue vigente y los trabajos de ejecución de esta adenda se estarían ejecutando dentro del plazo contractual del mismo. Por los motivos mencionados que se ajustan a la ley 2051/03 de contrataciones públicas art.62 convenio modificatorios.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, me despido con el respeto que se merece.

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera