TESÁI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Tetãyguára mbaé

MEMORÁNDUM

A : Arq. Cynthia Ramírez, Jefa de Fiscalización, Dirección de Recursos Físicos.

DE : Arq. Michael Godoy Yambay, Fiscal de Obra, Dirección de Recursos Físicos

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

REF. : **MEMORANDUM U.A.A. – DRF N°07/2023 – SIMESE 159/2023 – 08/02/2023**

FECHA : 21 de febrero de 2023

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, en respuesta al memorándum en referencia.

En el memorándum en referencia se adjunta Nota DNC N°549/2023, a través de la cual se solicita establecer Cronograma del Plazo de Ejecución correspondiente al Contrato DRF N° 06/2020-LPN n°01/2020 "Construcción del Bunker para el INCAN" ID N°385.032, dicho reparo corresponde a la Adenda 01.

En tal sentido, la última comunicación oficial de parte de la ARRN (AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR) con respecto a la llegada del Equipo Acelerador Lineal, no marcaba una fecha estimada de llegada. A la fecha no hemos recibido comunicación oficial por parte de la ARRN sobre la llegada del mencionado Equipo, el cual se encuentra dentro del Proyecto Nacional de Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) – PAR6018: *"Fortalecimiento de la Infraestructura de Diagnostico y Tratamiento de Pacientes con Cáncer", que entro en vigor para el ciclo 2020-2021 (extendido hasta diciembre de 2022) y que tiene como Contraparte al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN)*

La obra se encuentra con un avance del 90% de avance, quedando la ejecución del 10% restante supeditada a la llegada del Equipo Acelerador Lineal y a la colocación de la base de dicho equipo por parte de la Empresa proveedora (VARIAN).

En base a lo expuesto anteriormente es imposible establecer un Cronograma del Plazo de Ejecución, sin embargo, el Plazo de Ejecución de los trabajos de obra restante, una vez recibido el equipo, sería de 30 días.

Atentamente.

COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.
MESA DE ENTRADA N° 159/2023
FECHA 21/02/2023 - Hora: 10:06
RECIBIDO POR: Maria Meza

A la UAA

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.
21/02/23

UNIDAD ADMINISTRATIVA
D.R.F.
MESA DE ENTRADA N° 81-2023
FECHA: 21-02-2023
RECIBIDO POR:

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021- 213 800 – 204 911
drfisicos@gmail.com