Consorcio
INGE PEC

Asunción, 26 de Julio de 2022

Señor
Ing. Guido Benítez Villate, Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos BID – D.V.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 33/2022
Ref.: ***LLAMADO UEP MOPC N° 20/2019 - ID N° 354344.***
Servicio de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de habilitación y mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 9 y accesos, Tramo 3, Lote Nº6.
Asunto: Solicitud de Prórroga por días de lluvia-Nota CB-R9-L6/19/22

De nuestra mayor consideración.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación a la Nota CB-R9-L6/19/22 del Consorcio Contratista de Obra, cuya copia se adjunta, en donde solicitan la prórroga de la fecha de terminación de Obras de Puesta a Punto.

Al respecto, se tiene que por días de inclemencias climáticas según CGC 19.2 de las Condiciones Especiales de Contrato y los registros de esta Fiscalización, cuya copia se adjunta, **71 días acumulados de prórroga**, tal como se visualiza en la siguiente tabla:

Año	Mes	Días de inclemencias climáticas (1)	Días prorrogables (según clausula 19.2) (2) = (1) - 8
2020	Mayo	0	0
	Junio	12	4
	Julio	0	0
	Agosto	2	0
	Setiembre	3	0
	Octubre	15	7
	Noviembre	16	8
	Diciembre	3	0
2021	Enero	24	16
	Febrero	10	2
	Marzo	13	5
	Abril	9	1
	Mayo	6	0
	Junio	12	4
	Julio	0	0
	Agosto	2	0
	Setiembre	6	0
	Octubre	14	6
	Noviembre	18	10
	Diciembre	5	0
2022	Enero	10	2
	Febrero	8	0
	Marzo	14	6
	Abril	8	0
	Mayo	5	0
TOTAL DE DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO			**71**

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

Consorcio
INGEPEC

Por lo expuesto, este Consorcio Fiscalizador considera razonable otorgar 71 días de prórroga en el plazo de la entrega de las Obras de Puesta a Punto del Consorcio Contratista, salvo mejor parecer.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar muy atentamente.

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal
Consorcio INGEPEC

Anexo
- 1 (una) copia impresa de Nota CB-R9-L6/19/22
- 1 (una) copia impresa de Registros de Lluvias del Informe Mensual N°27 – Mayo/2022 de la Fiscalización

86	Compresora	EM83
87	Camión Grúa	CM02
88	Motobomba	MB
89	Motobomba	MB

4.1.4 Régimen de lluvias

Día	AÑO: 2020									
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	42
2	B	3	B	B	B	B	B	B	B	H
3	B	H	B	10	B	B	B	B	B	B
4	B	H	B	11	B	B	B	B	B	16
5	B	B	30	24	B	B	B	B	B	12
6	B	50	H	H	B	B	B	B	B	H
7	B	H	H	H	B	B	B	B	B	B
8	B	H	B	H	B	B	B	B	B	9
9	B	H	B	H	B	B	B	B	20	11
10	B	H	B	H	B	B	B	B	10	9
11	B	H	1	B	B	B	B	B	H	H
12	B	H	H	B	B	B	B	B	H	B
13	B	5	B	B	B	B	30	B	H	40
14	B	H	B	B	B	B	H	B	H	H
15	40	B	B	B	B	B	H	30	20	30
16	H	B	B	B	B	B	B	H	5	H
17	5	B	B	B	B	B	B	H	H	H
18	H	B	B	B	B	B	B	H	35	B
19	B	B	B	15	B	12	B	B	H	R
20	B	B	B	H	B	H	B	B	H	R
21	B	B	B	B	B	B	B	34	H	R
22	B	B	B	B	B	B	B	20	B	R
23	B	B	B	B	B	B	B	20	B	R
24	B	B	B	B	B	B	B	10	B	R
25	B	B	B	B	B	B	B	H	B	R
26	B	B	B	5	B	B	B	15	25	R
27	B	B	B	H	B	B	B	H	H	R
28	15	B	B	B	B	B	B	H	H	R
29	25	2	B	B	B	B	B	40	B	R
30	18	B	B	B	B	B	B	H	B	R
31	H		B		B	B		H		R

Días de lluvia	5	4	2	5	0	1	1	7	6	8
Días de humedad excesiva	3	9	3	7	0	1	2	8	10	6
Total días no laborables	8	13	5	12	0	2	3	15	16	14
Total de días laborables	23	17	26	18	31	29	27	16	14	3

Referencia

H	Exceso de humedad
R	Receso
LL	Lluvia

Día	AÑO: 2021											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2	H	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	30	H	40	B	B	B	B	B	B	B	B	B
4	44	B	H	B	B	B	B	B	B	B	5	5
5	8	B	H	5	10	B	B	B	B	B	H	H
6	20	B	B	H	5	40	B	B	B	B	B	B
7	180	B	B	B	H	H	B	B	B	5	B	B
8	150	B	B	B	B	H	B	B	11	H	B	B
9	H	B	B	B	B	15	B	B	H	30	B	B
10	H	B	B	B	B	H	B	B	B	30	53	B
11	H	B	B	B	15	H	B	B	B	H	H	B
12	H	B	15	B	H	H	B	B	B	H	H	10
13	H	B	H	B	H	H	B	B	B	H	B	10
14	B	25	B	B	B	B	B	B	B	B	70	H
15	B	H	B	B	B	B	B	B	3	50	H	B
16	B	B	B	B	B	B	B	B	H	H	60	B
17	30	B	25	B	B	B	B	B	B	H	H	B
18	H	B	H	B	B	B	B	B	B	B	5	B
19	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	H	B
20	H	B	5	B	B	B	B	B	B	B	H	B
21	B	B	50	B	B	10	B	B	B	B	H	B
22	B	B	H	160	B	H	B	B	B	B	B	B
23	11	B	20	20	B	B	B	B	B	25	35	B
24	H	20	H	15	B	B	B	B	B	H	H	B
25	25	35	H	H	B	B	B	B	B	B	H	B
26	5	H	B	H	B	B	B	6	6	B	B	B
27	H	H	B	H	B	8	B	H	H	B	B	B
28	H	H	B	H	B	H	B	B	B	B	B	B
29	B		B	B	B	B	B	B	B	B	15	B
30	B		B	B	B	B	B	B	B	70	H	B
31	30		B		B		B	B		H		B

Días de lluvia	11	4	6	4	3	4	0	1	2	6	7	3
Días de humedad excesiva	12	5	7	5	3	8	0	1	2	8	11	2
Total días no laborables	23	9	13	9	6	12	0	2	4	14	18	5
Total de días laborables	8	19	18	21	25	18	31	29	26	17	12	26

H	Exceso de humedad
R	Receso
LL	Lluvia

CONSORCIO INGEPEC

Consorcio
INGE PEC

65 (Sesenta y cinco)

AÑO: 2022					
Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
1	B	B	B	B	B
2	B	B	20	B	B
3	B	B	H	B	B
4	B	31	B	5	B
5	B	H	B	15	B
6	B	B	B	H	B
7	B	B	B	85	B
8	B	B	B	31	B
9	B	B	B	H	H
10	5	B	B	B	B
11	H	B	45	B	B
12	B	B	H	B	B
13	B	B	103	B	B
14	B	B	H	B	B
15	B	B	H	B	B
16	B	B	H	B	B
17	B	51	H	B	B
18	B	H	B	B	B
19	10	H	15	B	B
20	H	12	H	B	B
21	9	H	H	B	B
22	H	H	B	B	B
23	B	B	B	B	B
24	B	B	B	B	B
25	B	B	10	B	B
26	62	B	H	B	5
27	12	B	B	2	H
28	8	B	B	H	B
29	H		B	B	B
30	B		B	B	5
31	B		B		H

Días de lluvia	6	3	5	5	2
Días de humedad excesiva	4	5	8	3	3
Total días no laborales	10	8	13	8	5
Total de días laborales	21	20	18	22	26

Referencia

H	Exceso de humedad
R	Receso
LL	Lluvia

CONSORCIO INGEPEC