CONSORCIO
DEPORTIVO CAAGUAZU

RUC 80114618-6
18 de Julio Nro. 2350 c/ La Esperanza
Asunción - Paraguay

Asunción, 30 de junio de 2022

ESCENARIOS DEPORTIVOS
MESA DE ENTRADA
FECHA: 30/06/22 HORA: 18:11 NRO:
ENTREGADO POR: Cristian Martinez
RECIBIDO POR: Clara Rodas
OBSERVACIÓN:

Sr. Ricardo Deggeller
Coordinador General
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Comité Olímpico Paraguayo
Medallistas Olímpicos 1, Bloque J

En representación de la Contratista Consorcio Deportivo Caaguazú, responsables de la ejecución de la obra ***"CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE CIRCULACIÓN SOBRE ARROYO ABAY - JUEGOS ASUNCION 2022 con ID: 394.916"*** nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar una prórroga de 45 días en el plazo contractual de la obra de referencia.

Este pedido obedece a los siguientes motivos:

- Las lluvias y sus consecuencias que imposibilitan el acceso a la zona de trabajo para el ingreso de materiales como así también la ejecución de los trabajos de movimiento de suelo dentro de la zona de trabajo, teniendo una implicancia negativa directa en los plazos de ejecución de obra.
- Definiciones en el proyecto ejecutivo y verificación del cálculo estructural del puente.

Resumiendo, los plazos de ejecución quedarían de la siguiente forma:

- Fecha de inicio contractual: **21/01/2022**
- Plazo: 4 Meses
- Fecha de fin contractual: 21**/05/2022**
- Fecha de Prorroga Oficial otorgada por la Contratante**: 30/06/2022**
- Prorroga por lluvias y humedad: 12 días
  Se anexan el registro de precipitación de acuerdo con los informes de la DINAC correspondiente a los meses de mayo y junio.
- Prorroga por definiciones de proyecto: 33 días
  Se solicita un tiempo entre la presentación del proyecto del puente y su aprobación para lo cual se anexan los mails que respaldan los pedidos de definición de proyecto y/o modificaciones y la fecha de aprobación.
- Nueva fecha de fin modificado: 14**/08/2022**

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, aprovechamos la ocasión para saludar.

Ing. Edgar Martinez
Representante Legal

10:12

Calculo Estructural Puente Abay

ICSA COP 16 feb.
Escenarios Deportivos ASU2022, + 2

Memoria Estribos Ytay - R0.pdf
PDF · 5.2 MB

Planos P
DWG · 727

2 datos adjuntos (5.9 MB)

Buenas tardes,
Adjuntamos la memoria de cálculo del Puente Abay y los planos correspondientes para su verificación y aprobación para dar inicio a los trabajos.
Cualquier consulta estamos a su disposición.

Aprobado Presupuesto aprobado. Avanc

Responder a todos

10:10

Buenos dias,
Por este medio comparto los planos nuevos propuestos de manera a disminuir los plazos de entrega de la estructura del puente realizando vigas prefabricadas con Pretec.

Saludos!

PUENTE 20M.-Memoria.pdf

Puente 20M.-Planos.pdf

RI

RVV Ingenieria
ICSA COP, + 1

21 mar.

Buenos días, autorizamos el cambio, sin cambio de presupuesto.
Rogamos desglosar el ítem vigas y tablero para certificación por etapas.

RVV INGENIERÍA
Mayor Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
Telefax.: (021) 612-125 / (021) 601 095

...

Responder a todos

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	0,0	3,4	0,0	0,5	0,0						
2	24,4	0,0	6,4	0,5	6,0	0,0						
3	7,0	72,7	0,0	21,3	0,0	0,0						
4	0,0	45,4	0,0	9,6	T	0,0						
5	0,0	0,1	0,0	25,4	0,0	0,0						
6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	24,2						
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
8	7,0	0,0	0,0	0,4	0,0	T						
9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1						
10	0,0	0,0	57,5	0,7	0,0	0,0						
11	0,0	0,0	1,5	43,9	0,0	0,0						
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
13	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0						
14	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0						
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4						
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
18	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0						
19	T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
20	0,0	2,6	0,0	5,0	0,0	0,0						
21	0,0	27,2	0,0	15,2	0,0	T						
22	0,0	0,0	60,9	10,7	0,0	0,6						
23	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0						
24	3,6	0,0	50,4	0,0	0,0	0,2						
25	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4						
26	7,7	0,0	0,0	0,0	3,6	T						
27	4,7	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0						
28	0,0	22,9	0,0	17,6	T	0,1						
29	0,0		24,4	0,6	0,1	0,0						
30	0,0		11,4	0,0	0,0	0,0						
31	0,0		0,0		0,5							
Total	54	171	270	151	66	47						
Máx. 24h	24,4	72,7	60,9	43,9	35,3	24,2						
Día Máx.	2	3	22	11	13	6						

Ing. Marco Vocini Amarilla
Jefe Dpto. de Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay