COD. 40642020

CONTRATISTA **CONSORCIO D-R COSTANERA** CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** **UEP FOCEM** **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015**	**FISCALIZACIÓN: MOPC** Tel:
	OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 **Longitud Total: 11,050 Km**	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 52 **Mes/Año:** Agosto/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	/	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**	
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	**ORDEN DE INICIO:**	27/05/2016
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 361.575.154.613	**PLAZO ORIGINAL:**	30 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 420.602.749.412	**PLAZO C.M. 4:**	58 Meses

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	2,84 %	92,85 %
Avance ejecutado	1,97 %	93,85 %
Teórico	1,97 %	93,85 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
OVIMIENTO DE SUELOS											67,58 %
Terraplén por refulado	m3	2.259.605,00	2.722.635,80	2.568.019,03	–	2.568.019,03	94,32 %	19.848	50.970.041.709	–	50.970.041.709
Drenes verticales prefabricados	ml	377.732,00	704.478,34	590.507,00	–	590.507,00	83,82 %	5.312	3.136.773.184	–	3.136.773.184
Empastado con semillas sobre suelo orgánico	m2	171.381,00	131.201,71	83.607,45	–	83.607,45	63,72 %	3.592	300.317.973	–	300.317.973
Protección permanente colchón reno (17 cm)	m2	180.000,00	174.737,81	158.332,90	–	158.332,90	90,61 %	155.280	24.585.933.159	–	24.585.933.159
nstrumentación y control geotécnico - ntímetro	und	9,00	0,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
Instrumentación y control geotécnico - ntímetro de placa inferior	und	60,00	65,00	53,00	–	53,00	81,54 %	4.720.468	250.184.804	–	250.184.804
Instrumentación y control geotécnico - ómetro de tubo abierto	und	9,00	39,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
Instrumentación y control geotécnico - ldores de presión de poros	und	10,00	0,00	–	–	–	0,00 %	9.440.935	–	–	–
Instrumentación y control geotécnico - ldores de presión de poros eléctricos	und	7,00	0,00	–	–	–	0,00 %	16.858.813	–	–	–
Instrumentación y control geotécnico - nómetro a pie de talud, eléctrico	und	50,00	0,00	–	–	–	0,00 %	7.417.878	–	–	–
Pedraplén al pie del talud	m3	16.000,00	419,80	396,94	–	396,94	94,55 %	229.213	90.983.809	–	90.983.809
Pedraplén berma, para paseo y ciclovía	m3	190.000,00	0,00	–	–	–	0,00 %	188.984	–	–	–
Protección de margenes con muro de gaviones	m3	5.640,00	2.760,00	2.174,02	–	2.174,02	78,77 %	598.383	1.300.896.610	–	1.300.896.610
TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											119.321.912.541
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									80.635.131.248	0	80.635.131.248
OVIMIENTO DE SUELO											81,39 %

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TECNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL ISABELINO IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

.1 Piso de H°A° alisado mecánico c/ endurecedor erficial, espesor 0,12 mts., antideslizante de erdo a detalle	m2	8.868,60	8.868,60	1.656,00	848,55	2.504,55	28,24 %	171.024	283.215.744	145.122.415	428.338.159
TOTAL PROGRAMADO CICLOVIA Y VEREDA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											6.362.653.204
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									283.215.744	145.122.415	428.338.159
TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO											0,00 %
Traslado de Pórtico	gl	1,00	1,00	--	--	--	0,00 %	364.150.351	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											364.150.351
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	0	0
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									302.489.389.670	6.473.610.492	308.963.000.162
IVA (10%)									30.248.938.967	647.361.049	30.896.300.016
TOTAL GENERAL (CON IVA)									332.738.328.637	7.120.971.541	339.859.300.178

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL ISABELINO IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

COD. 40642020

CONTRATISTA CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015	FISCALIZACIÓN: Tel:
	OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 Longitud Total: 11,050 Km	Certificado N°: 52 Mes/Año: Agosto/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	/	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 361.575.154.613	PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	A. Prog. Modif.	2,84 %	92,85 %
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 422.682.951.234	PLAZO C.M. 4:	Meses	Avance ejecutado	1,97 %	93,85 %
		FECHA DE TERMINACIÓN:	27/03/2021	Teórico	1,97 %	93,85 %

ACOPIO DE MATERIALES

Insumo	U/M	Precio	Cantidades			Montos		
			Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
CANTARILLA CELULAR DOBLE 2,00 M X 2,00 M	un	2.581.108	-379,00	0,00	-379,00	-978.239.954	0	-978.239.954
CANTARILLA CELULAR PREFABRICADA DOBLE	ml	6.576.690	-7,73	0,00	-7,73	-50.837.814	0	-50.837.814
CANTARILLA CELULAR SIMPLE 1,00 M X 1,00 M	un	992.498	-169,00	0,00	-169,00	-167.732.162	0	-167.732.162
CANTARILLA CELULAR SIMPLE 1,50 M X 1,50 M	un	1.334.196	-197,00	-281,00	-478,00	-262.836.612	-374.909.076	-637.745.688
CANTARILLA CELULAR SIMPLE 2,00 M X 2,00 M	un	1.223.986	148,00	-123,00	25,00	181.149.928	-150.550.278	30.599.650
CANTARILLA TUBULAR SIMPLE D = 1,00 M.	un	558.542	0,00	0,00	0,00	0	0	0
JRO DE TIERRA ARMADA	m2	487.356	-1.111,30	0,00	-1.111,30	-541.598.723	0	-541.598.723
TALES			-1.716,03	-404,00	-2.120,03	-1.820.095.337	-525.459.354	-2.345.554.691
TOTAL ACOPIO (SIN IVA)						-1.654.632.125	-477.690.322	-2.132.322.446
IVA (10%)						-165.463.212	-47.769.032	-213.232.245
TOTAL ACOPIO (CON IVA)						-1.820.095.337	-525.459.354	-2.345.554.691

ING. MANUEL ISABELINO IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 52 **Mes/Año:** Agosto/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	2, 84 %	92, 85 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1, 97 %	93, 85 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1, 97 %	93, 85 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83,25% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	312.134.196.216	259.851.718.350
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	305.013.224.675	253.923.509.542
	3. Monto de los trabajos del mes	7.120.971.541	5.928.208.808
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	-525.459.354	-437.444.912
	6. Certificado del mes	6.595.512.187	5.490.763.896

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	6.595.512.187	5.490.763.896
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	1.053.654.429	877.167.312
	3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:50 - Junio/2020)	131.540.700	109.507.633
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	7.780.707.316	6.477.438.841
	5. Devolución de anticipo (10%)	-659.551.219	-549.076.390
	6. Retención de garantía (5%)	-389.035.366	-323.871.942
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	6.732.120.731	5.604.490.509
	9. Son guaranies: Cinco mil seiscientos cuatro millones cuatrocientos noventa mil quinientos nueve		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL ISABELINO IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES
S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 52 **Mes/Año:** Agosto/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	2, 84 %	92, 85 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1, 97 %	93, 85 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1, 97 %	93, 85 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	312.134.196.217	52.282.477.866
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	305.013.224.676	51.089.715.133
	3. Monto de los trabajos del mes	7.120.971.541	1.192.762.733
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	-525.459.354	-88.014.442
	6. Certificado del mes	6.595.512.187	1.104.748.291

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	6.595.512.187	1.104.748.291
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	1.053.654.429	176.487.117
	3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:50 - Junio/2020)	131.540.700	22.033.067
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	7.780.707.316	1.303.268.475
	5. Devolución de anticipo (10%)	-659.551.219	-110.474.829
	6. Retención de garantía (5%)	-389.035.366	-65.163.424
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	7.121.156.097	1.192.793.646
	9. Son guaranies: Mil ciento noventa y dos millones setecientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta y seis		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL ISABELINO IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 52 **Mes/Año:** Agosto/2020

FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613
PLAZO C.M. 4:	58 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	2,84 %	92,85 %
Avance ejecutado	1,97 %	93,85 %
Teórico	1,97 %	93,85 %

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	30.101.131.622
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	30.742.253.009	25.592.925.630
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	659.551.219	549.076.390
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	31.401.804.228	26.142.002.020
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	4.755.711.233	3.959.129.601
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
II	1. Monto del mes	-525.459.354	-437.444.912
	2. Monto acumulado anterior	2.409.305.402	2.005.746.747
	3. Monto acumulado	1.883.846.048	1.568.301.835
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
III	1. Retenciones del mes	389.035.366	323.871.942
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	16.531.421.497	13.762.408.396
	4. Devolución de retenciones	0	0
	5. Retenciones acumuladas	16.920.456.863	14.086.280.338
	AJUSTES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
IV	1. Ajustes del mes	1.053.654.429	877.167.312
	2. Regularizacion de reajuste	131.540.700	109.507.633
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	23.205.899.797	19.318.911.581
	4. Ajustes acumulados	24.391.094.926	20.305.586.526
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
V	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	312.134.196.216	259.851.718.350
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.883.846.048	1.568.301.835
	4. Saldo del anticipo	4.755.711.233	3.959.129.601
	5. Ajustes acumulados	24.391.094.926	20.305.586.526
	6. Retenciones acumuladas	16.920.456.863	14.086.280.338
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	326.244.391.560	271.598.455.974

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL ISABELINO IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 52 **Mes/Año:** Agosto/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	2,84 %	92,85 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1,97 %	93,85 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1,97 %	93,85 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	36.157.515.461	6.056.383.840
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	30.742.253.009	5.149.327.379
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	659.551.219	110.474.829
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	31.401.804.228	5.259.802.208
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	4.755.711.233	796.581.632
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto del mes	-525.459.354	-88.014.442
	2. Monto acumulado anterior	2.409.305.402	403.558.655
	3. Monto acumulado	1.883.846.048	315.544.213
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Retenciones del mes	389.035.366	65.163.424
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	16.292.997.165	2.729.077.025
	4. Devolución de retenciones	0	0
	5. Retenciones acumuladas	16.682.032.531	2.794.240.449
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Ajustes del mes	1.053.654.429	176.487.117
	2. Regularizacion de reajuste	131.540.700	22.033.067
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	23.205.899.797	3.886.988.216
	4. Ajustes acumulados	24.391.094.926	4.085.508.400
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	312.134.196.217	52.282.477.866
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.883.846.048	315.544.213
	4. Saldo del anticipo	4.755.711.233	796.581.632
	5. Ajustes acumulados	24.391.094.926	4.085.508.400
	6. Retenciones acumuladas	16.682.032.531	2.794.240.449
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	326.482.815.893	54.685.871.662

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL ISABELINO IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 42971/2020

TITULAR:
CONSORCIO D-R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
DANIEL FIGUEREDO

TELEFONO:
0971 292 291

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N° 53 SEPTIEMBRE/2020 IVA INCLUIDO FONDO EXTERNO - LLAMADO MOPC N° 52/2015.

FACTURA: Nro.	Monto: GS.
571	4.566.127.702

USUARIO	FECHA	HORA DE REGISTRO:
EAYALA	16/10/2020	12:08:55

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

112 (ciento doce)

CONSORCIO D-R COSTANERA

Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 e/ Juez Pino | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 673 175 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 14215853
Inicio Vigencia 22/07/2020
Fin Vigencia 31/07/2021
R.U.C.: 80091509 - 7

FACTURA

001-001-0000511

Nº 001-001-0000511

echa 12 DE OCTUBRE de 20 20

eñor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5

irección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X

ondición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

lota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº351/2015 LLAMADO MOPC Nº52/2015 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº9. CERTIFICADO Nº53 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0,00	0.00	4.566.127.702,00

FONDO EXTERNO Gs.

Monto por los trabajos con IVA	4.626.209.714
Monto de ajustes	667.209.243
Otros ajustes	
Sub Total con IVA	5.293.419.957
Devolucion de anticipo	-462.620.972
Retencion de Garantia	-264.670.983
Total con IVA	4.566.127.702

UB TOTALES	0,00	0.00	4.566.127.702,00

OTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DOS 4.566.127.702,00

IQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* [illegible] *TOTAL IVA:* [illegible]

HAB. Nº 1008 Artes Gráficas Melar de José F. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficameler@gmail.com

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cta. Cte. -

COD. 44542020

CONTRATISTA CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UEP FOCEM CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 Longitud Total: 11,050 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 53 Mes/Año: Septiembre/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	/	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 361.575.154.613	PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 420.602.749.412	PLAZO C.M. 4:	58 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	3,21 %	96,06 %
Avance ejecutado	1,54 %	95,39 %
Teórico	1,54 %	95,39 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 MOVIMIENTO DE SUELOS											67,58 %
1.1 Terraplén por refulado	m3	2.259.605,00	2.722.635,80	2.568.019,03	–	2.568.019,03	94,32 %	19.848	50.970.041.709	–	50.970.041.709
1.2 Drenes verticales prefabricados	ml	377.732,00	704.478,34	590.507,00	–	590.507,00	83,82 %	5.312	3.136.773.184	–	3.136.773.184
1.3 Empastado con semillas sobre suelo orgánico	m2	171.381,00	131.201,71	83.607,45	–	83.607,45	63,72 %	3.592	300.317.973	–	300.317.973
1.4 Protección permanente colchón reno (17 cm)	m2	180.000,00	174.737,81	158.332,90	–	158.332,90	90,61 %	155.280	24.585.933.159	–	24.585.933.159
1.5 Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro	und	9,00	0,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
1.6 Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro de placa inferior	und	60,00	65,00	53,00	–	53,00	81,54 %	4.720.468	250.184.804	–	250.184.804
1.7 Instrumentación y control geotécnico - Piezómetro de tubo abierto	und	9,00	39,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
1.8 Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros	und	10,00	0,00	–	–	–	0,00 %	9.440.935	–	–	–
1.9 Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros eléctricos	und	7,00	0,00	–	–	–	0,00 %	16.858.813	–	–	–
1.10 Instrumentación y control geotécnico - Inclinómetro a pie de talud, eléctrico	und	50,00	0,00	–	–	–	0,00 %	7.417.878	–	–	–
1.11 Pedraplén al pie del talud	m3	16.000,00	419,80	396,94	–	396,94	94,55 %	229.213	90.983.809	–	90.983.809
1.12 Pedraplén berma, para paseo y ciclovía	m3	190.000,00	0,00	–	–	–	0,00 %	188.984	–	–	–
1.13 Protección de margenes con muro de gaviones	m3	5.640,00	2.760,00	2.174,02	–	2.174,02	78,77 %	598.383	1.300.896.610	–	1.300.896.610
TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											119.321.912.541
2 MOVIMIENTO DE SUELO								TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	80.635.131.248	0	80.635.131.248
											81,39 %

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.

17.2.1 Piso de H°A° alisado mecánico c/ endurecedor superficial, espesor 0,12 mts., antideslizante de acuerdo a detalle	m2	8.868,60	8.868,60	2.504,55	87,10	2.591,65	29,22 %	171.024	428.338.159	14.896.190	443.234.349
TOTAL PROGRAMADO CICLOVIA Y VEREDA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**6.362.653.204**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**428.338.159**	**17.384.610**	**445.722.769**
18 TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO											**0,00 %**
18.1 Traslado de Pórtico	gl	1,00	1,00	–	–	–	0,00 %	364.150.351	–	–	–
TOTAL PROGRAMADO TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**364.150.351**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**0**	**0**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**308.963.000.162**	**5.051.826.059**	**314.014.826.221**
IVA (10%)									**30.896.300.016**	**505.182.606**	**31.401.482.622**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**339.859.300.178**	**5.557.008.665**	**345.416.308.843**

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 53 **Mes/Año:** Septiembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	3, 21 %	96, 06 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1, 54 %	93, 42 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1, 54 %	93, 42 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	317.691.204.881	264.477.928.063
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	312.134.196.216	259.851.718.350
	3. Monto de los trabajos del mes	5.557.008.665	4.626.209.714
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0	0
	6. Certificado del mes	5.557.008.665	4.626.209.714

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	5.557.008.665	4.626.209.714
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	801.453.385	667.209.943
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	6.358.462.050	5.293.419.657
	5. Devolución de anticipo (10%)	-555.700.867	-462.620.972
	6. Retención de garantía (5%)	-317.923.103	-264.670.983
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	5.484.838.080	4.566.127.702
	9. Son guaraníes: Cuatro mil quinientos sesenta y seis millones ciento veintisiete mil setecientos dos		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 53 Mes/Año: Septiembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	3,21 %	96,06 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1,54 %	93,42 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1,54 %	93,42 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	30.101.131.622
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	31.401.804.228	26.142.002.020
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	555.700.867	462.620.972
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	31.957.505.095	26.604.622.992
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	4.200.010.366	3.496.508.630
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
II	1. Monto del mes	0	0
	2. Monto acumulado anterior	1.883.846.048	1.568.301.835
	3. Monto acumulado	1.883.846.048	1.568.301.835
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
III	1. Retenciones del mes	317.923.103	264.670.983
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	16.920.456.863	14.086.280.338
	4. Devolución de retenciones	0	0
	5. Retenciones acumuladas	17.238.379.966	14.350.951.322
	AJUSTES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
IV	1. Ajustes del mes	801.453.385	667.209.943
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	24.391.094.926	20.305.586.526
	4. Ajustes acumulados	25.192.548.311	20.972.796.469
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
V	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	317.691.204.881	264.477.928.063
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.883.846.048	1.568.301.835
	4. Saldo del anticipo	4.200.010.366	3.496.508.630
	5. Ajustes acumulados	25.192.548.311	20.972.796.469
	6. Retenciones acumuladas	17.238.379.966	14.350.951.322
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	331.729.229.640	276.164.583.675

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 53 **Mes/Año:** Septiembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	3, 21 %	96, 06 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1, 54 %	93, 42 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1, 54 %	93, 42 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	310.570.233.341	52.020.514.085
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	305.013.224.676	51.089.715.133
	3. Monto de los trabajos del mes	5.557.008.665	930.798.951
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0	0
	6. Certificado del mes	5.557.008.665	930.798.951

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	5.557.008.665	930.798.951
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	801.453.385	134.243.442
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	6.358.462.050	1.065.042.393
	5. Devolución de anticipo (10%)	-555.700.867	-93.079.895
	6. Retención de garantía (5%)	-317.923.103	-53.252.120
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Subtotal de la factura (IVA incluido)	5.484.838.080	971.962.498
	9. Ajuste por redondeo		-53.252.120
	10. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	5.484.838.080	918.710.378
	11. Son guaranies: Novecientos dieciocho millones setecientos diez mil trescientos setenta y ocho		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 53 Mes/Año: Septiembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	3,21 %	96,06 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1,54 %	93,42 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1,54 %	93,42 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	6.056.383.840
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	31.401.804.228	5.259.802.208
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	555.700.867	93.079.895
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	31.957.505.095	5.352.882.103
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	4.200.010.366	703.501.736
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto del mes	0	0
	2. Monto acumulado anterior	1.883.846.048	315.544.213
	3. Monto acumulado	1.883.846.048	315.544.213
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Retenciones del mes	317.923.103	53.252.120
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	16.682.032.531	2.794.240.449
	4. Devolución de retenciones	-317.923.103	-53.252.120
	5. Retenciones acumuladas	16.999.955.634	2.847.492.569
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Ajustes del mes	801.453.385	134.243.442
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	24.391.094.926	4.085.508.400
	4. Ajustes acumulados	25.192.548.311	4.219.751.842
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	317.691.204.882	53.213.276.818
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.883.846.048	315.544.213
	4. Saldo del anticipo	4.200.010.366	703.501.736
	5. Ajustes acumulados	25.192.548.311	4.219.751.842
	6. Retenciones acumuladas	16.999.955.634	2.847.492.569
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	331.967.653.973	55.604.582.040

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

ELECTROPAR
INGENIEROS
CONSULTORES SAL

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 47575/2020

TITULAR:
CONSORCIO DR COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
OSMAR BATTE

TELEFONO:
021 303377

CORREO ELECTRONICO:
AUTORIZADO SA

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 54 LLAMADO MOPC Nº 02/2015 FONDO EXTERNO IVA INCLUIDO

FACTURA: Nro 512 Monto: GS. 4.640.796.607

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
GIANCARLOS 13/11/2020 11:21:17

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ELC-MOPC N° 24/2020

Señor
Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

De nuestra consideración:

"Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del Certificado Nº "54", correspor empresa contratista de la obra de referencia."

El monto correspondiente a la porcion a ser pagado con Fondo Externo es de 4.64 millones setecientos noventa y seis mil seiscientos siete), IVA incluido

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del Informe	"Solicitud de Pago - Certi
Descripcion de la Obra	CONSTRUCCION DE LA A ETAPA Y CONEXIÓN (AV
Contratista	CONSORCIO D-R COSTA
Monto de la factura IVA Incluido	4.640.796.607 Gs
Fuente de Financiamiento	Fondo Externo
Porcentaje de Avance Físico Financiero Actual	1,600%
Fecha de Contrato	20/11/2015
Resolucion de Adjudicación	Resolución Ministerial Nº 1.804/2015 (MOPC)
Plazo de Ejecución Original	30 meses.
Plazo de Ejecución CM N° 4	58 Meses
Orden de Inicio	27/05/2016

Manifiesto, en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y Consorcio D-R Costanera y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y reflejan el avance Físico real de la Obra de Referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo que forman parte de la presente Nota, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Director de Fiscalización

Mencia de Sanabria N° 458 c/ Bruno Guggiari
Telefax: 595 21 303377 email: gerencia@consultoraelectropar.com – Asunción - Paraguay

CONSORCIO D-R COSTANERA
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco Nº 3802 e/ Juez Pino | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 673 175 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 14215853
Inicio Vigencia 22/07/2020
Fin Vigencia 31/07/2021
R.U.C.: 80091509 - 7
FACTURA
001-001-0000512
Nº 001-001-0000512

Fecha	05 DE NOVIEMBRE	de 20	20
Señor(es):	M.O.P.C.-M.INST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°351/2015 LLAMADO MOPC N°52/2015 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION. SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N°9. CERTIFICADO N°54 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 FONDO EXTERNO Gs. Monto por los trabajos con IVA 4.726.621.864 Monto de ajustes c/ I.V.A 655.767.357 Otros ajustes Sub Total con IVA 5.382.609.261 Devolucion de anticipo -472.682.191 Retencion de Garantia -269.130.463 Total con IVA 4.640.796.607		0,00	0,00	4.640.796.607,00
SUB TOTALES			0,00	0,00	4.640.796.607,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE — 4.640.796.607,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 421.890.601,00 *TOTAL IVA:* 421.890.601,00

HAB. Nº 1008 Artes Gráficas Meier de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail graficameier@gmail.com
100 FC - 501 al 600 - 07/2020 - Gral. Bruguez c/ Gervacio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1º COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2º COPIA (Rosado): Cta. Cte. - 3º COPIA (Verde): CONTABILIDAD - 4º COPIA (Amarillo): Talón

COD. 46542020

CONTRATISTA CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UEP FOCEM CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 Longitud Total: 11,050 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 54 Mes/Año: Octubre/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	/	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 361.575.154.613	PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 420.602.749.412	PLAZO C.M. 4:	58 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	3,12 %	99,18 %
Avance ejecutado	1,60 %	96,99 %
Teórico	1,60 %	96,99 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 MOVIMIENTO DE SUELOS											67,58 %
1.1 Terraplén por refulado	m3	2.259.605,00	2.722.635,80	2.568.019,03	–	2.568.019,03	94,32 %	19.848	50.970.041.709	–	50.970.041.709
1.2 Drenes verticales prefabricados	ml	377.732,00	704.478,34	590.507,00	–	590.507,00	83,82 %	5.312	3.136.773.184	–	3.136.773.184
1.3 Empastado con semillas sobre suelo orgánico	m2	171.381,00	131.201,71	83.607,45	–	83.607,45	63,72 %	3.592	300.317.973	–	300.317.973
1.4 Protección permanente colchón reno (17 cm)	m2	180.000,00	174.737,81	158.332,90	–	158.332,90	90,61 %	155.280	24.585.933.159	–	24.585.933.159
1.5 Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro	und	9,00	0,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
1.6 Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro de placa inferior	und	60,00	65,00	53,00	–	53,00	81,54 %	4.720.468	250.184.804	–	250.184.804
1.7 Instrumentación y control geotécnico - Piezómetro de tubo abierto	und	9,00	39,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
1.8 Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros	und	10,00	0,00	–	–	–	0,00 %	9.440.935	–	–	–
1.9 Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros eléctricos	und	7,00	0,00	–	–	–	0,00 %	16.858.813	–	–	–
1.10 Instrumentación y control geotécnico - Inclinómetro a pie de talud, eléctrico	und	50,00	0,00	–	–	–	0,00 %	7.417.878	–	–	–
1.11 Pedraplén al pie del talud	m3	16.000,00	419,80	396,94	–	396,94	94,55 %	229.213	90.983.809	–	90.983.809
1.12 Pedraplén berma, para paseo y ciclovía	m3	190.000,00	0,00	–	–	–	0,00 %	188.984	–	–	–
1.13 Protección de margenes con muro de gaviones	m3	5.640,00	2.760,00	2.174,02	–	2.174,02	78,77 %	598.383	1.300.896.610	–	1.300.896.610
TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											119.321.912.541
2 MOVIMIENTO DE SUELO								TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	80.635.131.248	0	80.635.131.248
											81,39 %

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

17.2.1 Piso de H°A° alisado mecánico c/ endurecedor superficial, espesor 0,12 mts., antideslizante de acuerdo a detalle	m2	8.868,60	8.868,60	2.591,65	343,87	2.935,52	33,10 %	171.024	443.234.349	58.810.023	502.044.372
TOTAL PROGRAMADO CICLOVIA Y VEREDA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											6,362.653,204
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									445.722,769	86.896,855	532.619,624
18 TRASLADO PÓRTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO											0,00 %
18.1 Traslado de Pórtico	gl	1,00	1,00	–	–	–	0,00 %	364.150.351	–	–	–
TOTAL PROGRAMADO TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											364.150,351
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	0	0
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									314.015.634.115	5.269.613.188	319.285.247.303
IVA (10%)									31.401.563.411	526.961.319	31.928.524.730
TOTAL GENERAL (CON IVA)									345.417.197.526	5.796.574.507	351.213.772.033

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

COD. 46542020

CONTRATISTA CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015	FISCALIZACIÓN: Tel:
	OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 Longitud Total: 11,050 Km	Certificado N°: 54 Mes/Año: Octubre/2020
	RESOL. MINISTERIAL N°: / FECHA DE CONTRATO: 20/11/2015 MONTO ORIGINAL(Con IVA): Gs 361.575.154.613 MONTO C.M. 4 (Con IVA): Gs 422.682.951.234 FECHA PRESENTACION DE OFERTA: ORDEN DE INICIO: 27/05/2016 PLAZO ORIGINAL: 30 Meses PLAZO C.M. 4: Meses FECHA DE TERMINACIÓN: 27/03/2021	AVANCES (%) — Del mes: — Acumulado A. Proyectado: 0,00 % — 0,00 % A. Prog. Modif.: 3,12 % — 99,18 % Avance ejecutado: 1,60 % — 96,99 % Teórico: 1,60 % — 96,99 %

ACOPIO DE MATERIALES

Insumo	U/M	Precio	Cantidades			Montos		
			Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
ALCANTARILLA CELULAR DOBLE 2,00 M X 2,00 M	un	2.581.108	-379,00	0,00	-379,00	-978.239.954	0	-978.239.954
ALCANTARILLA CELULAR PREFABRICADA DOBLE	ml	6.576.690	-7,73	0,00	-7,73	-50.837.814	0	-50.837.814
ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE 1,00 M X 1,00 M	un	992.498	-169,00	0,00	-169,00	-167.732.162	0	-167.732.162
ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE 1,50 M X 1,50 M	un	1.334.196	-478,00	0,00	-478,00	-637.745.688	0	-637.745.688
ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE 2,00 M X 2,00 M	un	1.223.986	25,00	-7,00	18,00	30.599.650	-8.567.902	22.031.748
ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE D = 1,00 M.	un	558.542	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MURO DE TIERRA ARMADA	m2	487.356	-1.111,30	-226,00	-1.337,30	-541.598.723	-110.142.456	-651.741.179
TOTALES			**-2.120,03**	**-233,00**	**-2.353,03**	**-2.345.554.691**	**-118.710.358**	**-2.464.265.049**
TOTAL ACOPIO (SIN IVA)						**-2.132.322.446**	**-107.918.507**	**-2.240.240.954**
IVA (10%)						**-213.232.245**	**-10.791.851**	**-224.024.095**
TOTAL ACOPIO (CON IVA)						**-2.345.554.691**	**-118.710.358**	**-2.464.265.049**

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 54 **Mes/Año:** Octubre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	3, 12 %	99, 18 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1, 60 %	96, 99 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1, 60 %	96, 99 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	323.487.779.389	54.184.203.048
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	317.691.204.882	53.213.276.818
	3. Monto de los trabajos del mes	5.796.574.507	970.926.230
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	-118.710.358	-19.883.985
	6. Certificado del mes	5.677.864.149	951.042.245
	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	5.677.864.149	951.042.245
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	787.732.561	131.945.204
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	6.465.596.710	1.082.987.449
	5. Devolución de anticipo (10%)	-567.786.415	-95.104.225
	6. Retención de garantía (5%)	-323.279.836	-54.149.373
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Subtotal de la factura (IVA incluido)	5.574.530.459	987.883.224
	9. Ajuste por redondeo		-54.149.372
	10. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	5.574.530.459	933.733.852
	11. Son guaranies: Novecientos treinta y tres millones setecientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y dos		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 54 **Mes/Año:** Octubre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	3,12 %	99,18 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1,60 %	96,99 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1,60 %	96,99 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	36.157.515.461	6.056.383.840
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	31.957.505.095	5.352.882.103
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	567.786.415	95.104.225
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	32.525.291.510	5.447.986.328
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	3.632.223.951	608.397.512
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto del mes	-118.710.358	-19.883.985
	2. Monto acumulado anterior	1.883.846.048	315.544.213
	3. Monto acumulado	1.765.135.690	295.660.228
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Retenciones del mes	323.279.836	54.149.373
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	16.999.955.634	2.847.492.569
	4. Devolución de retenciones	-323.279.836	-54.149.373
	5. Retenciones acumuladas	17.323.235.470	2.901.641.941
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Ajustes del mes	787.732.561	131.945.204
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	25.192.548.311	4.219.751.842
	4. Ajustes acumulados	25.980.280.872	4.351.697.046
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	323.487.779.389	54.184.203.048
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.765.135.690	295.660.228
	4. Saldo del anticipo	3.632.223.951	608.397.512
	5. Ajustes acumulados	25.980.280.872	4.351.697.046
	6. Retenciones acumuladas	17.323.235.470	2.901.641.941
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	337.542.184.432	56.538.315.893

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 54 **Mes/Año:** Octubre/2020

FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613
PLAZO C.M. 4:	58 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif.	3, 12 %	99, 18 %
Avance ejecutado	1, 60 %	96, 99 %
Teórico	1, 60 %	96, 99 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	323.487.779.388	269.303.576.341
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	317.691.204.881	264.477.928.063
	3. Monto de los trabajos del mes	5.796.574.507	4.825.648.277
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	-118.710.358	-98.826.373
	6. Certificado del mes	5.677.864.149	4.726.821.904

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	5.677.864.149	4.726.821.904
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	787.732.561	655.787.357
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	6.465.596.710	5.382.609.261
	5. Devolución de anticipo (10%)	-567.786.415	-472.682.190
	6. Retención de garantía (5%)	-323.279.836	-269.130.463
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Subtotal de la factura (IVA incluido)	5.574.530.459	4.640.796.608
	9. Ajuste por redondeo		-1
	10. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	5.574.530.459	4.640.796.607
	11. Son guaranies: Cuatro mil seiscientos cuarenta millones setecientos noventa y seis mil seiscientos siete		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 54 Mes/Año: Octubre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	3,12 %	99,18 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1,60 %	96,99 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1,60 %	96,99 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

		TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
I	**ANTICIPO**		
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	30.101.131.622
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	31.957.505.095	26.604.622.992
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	567.786.415	472.682.190
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	32.525.291.510	27.077.305.182
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	3.632.223.951	3.023.826.439
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Monto del mes	-118.710.358	-98.826.373
	2. Monto acumulado anterior	1.883.846.048	1.568.301.835
	3. Monto acumulado	1.765.135.690	1.469.475.462
III	**RETENCIONES**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Retenciones del mes	323.279.836	269.130.463
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	17.238.379.966	14.350.951.322
	4. Devolución de retenciones	0	0
	5. Retenciones acumuladas	17.561.659.802	14.620.081.785
IV	**AJUSTES**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Ajustes del mes	787.732.561	655.787.357
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	25.192.548.311	20.972.796.469
	4. Ajustes acumulados	25.980.280.872	21.628.583.826
V	**PENALIZACION**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
VI	**RESUMEN**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	323.487.779.388	269.303.576.341
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.765.135.690	1.469.475.462
	4. Saldo del anticipo	3.632.223.951	3.023.826.439
	5. Ajustes acumulados	25.980.280.872	21.628.583.826
	6. Retenciones acumuladas	17.561.659.802	14.620.081.785
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	337.303.760.099	280.805.380.283

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 53474/2020

TITULAR:
CONSORCIO D-R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
CHRISTIAN GOMEZ

TELEFONO:
0994 606 651

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 55 NOVIEMBRE/2020 IVA INLCUIDO FONDO EXTERNO - LLAMADO MOPC Nº 52/2015..

FACTURA: Nro **Monto: GS.**
514 5.254.300.554

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

EAYALA 16/12/2020 09:59:26

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Asuncion, 04 de diciembre de 2020

Ref.: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). ID N° 295.713.

"Asunto: Certificado Nº 55" – "Noviembre 2020", Pedido de Pago." Fondo Externo

go del Certificado Nº "55", correspondiente al mes de "NOVIEMBRE 2020", presentado por la "

pagado con Fondo Externo es de 5.254.300.554 Gs (guaranies cinco mil doscientos cincuenta y cuenta y cuatro), IVA incluido

s siguientes:

	"Solicitud de Pago - Certificado Nº "55" - "NOVIEMBRE 2020
Descripcion de la Obra	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9
Contratista	CONSORCIO D-R COSTANERA
Monto de la factura IVA Incluido	5.254.300.554 Gs
Fuente de Financiamiento	Fondo Externo
Porcentaje de Avance Fisico Financiero Actual	1,770%
Fecha de Contrato	20/11/2015
Resolucion de Adjudicación	Resolución Ministerial Nº 1.804/2015 (MOPC)
Plazo de Ejecución Original	30 meses.
Plazo de Ejecución CM N° 4	58 Meses
Orden de Inicio	27/05/2016

Manifiesto, en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y Consorcio D-R Costanera y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y reflejan el avance Físico real de la Obra de Referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo que forman parte de la presente Nota, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Director de Fiscalización

095 (noventa y cinco)

CONSORCIO D-R COSTANERA
Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 e/ Juez Pino | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 673 175 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 14215853
Inicio Vigencia 22/07/2020
Fin Vigencia 31/07/2021
R.U.C.: 80091509 - 7
FACTURA
001-001-0000514
Nº 001-001- 0000514

Fecha 02 DE DICIEMBRE de 20 20

Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5

Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X

Condición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐ X

Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº351/2015 LLAMADO MOPC Nº 52/2015 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº9. CERTIFICADO Nº55 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 FONDO EXTERNO Gs. Monto por los trabajos con IVA 5.317.613.328 Monto de ajustes c/ I.V.A 772.977.253 Otros ajustes Sub Total con IVA 6.090.591.581 Devolucion de anticipo -531.761.353 Retencion de Garantia -304.529.574 Total con IVA 5.254.300.554		0,00	0,00	5.254.300.554,00
SUB TOTALES			0,00	0,00	5.254.300.554,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO — 5.254.300.554,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 477.663.687,00 *TOTAL IVA:* 477.663.687,00

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com

ORIGINAL (Blanco): Cliente - **1º COPIA (Celeste):** Archivo Tributario - **2º COPIA (Rosado):** Cta. Cte. -

COD. 49962020

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R COSTANERA

CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO
Tel: 021-440-192
Email. cddsa@cddsa.com

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UEP FOCEM
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015

FISCALIZACIÓN: ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L
MENCIA DE SANABRIA N° 458 C/ BRUNO GUGGIARI
Tel: +595 21 30 33 70

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9
Longitud Total: 11,050 Km

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 55
Mes/Año: Noviembre/2020

RESOL. MINISTERIAL N°: /
FECHA DE CONTRATO: 20/11/2015
MONTO ORIGINAL(Con IVA): Gs 361.575.154.613
MONTO C.M. 4 (Con IVA): Gs 420.602.749.412

FECHA PRESENTACION DE OFERTA:
ORDEN DE INICIO: 27/05/2016
PLAZO ORIGINAL: 30 Meses
PLAZO C.M. 4: 58 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	3,54 %	102,72 %
Avance ejecutado	1,77 %	98,76 %
Teórico	1,93 %	98,92 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 MOVIMIENTO DE SUELOS											67,58 %
1.1 Terraplén por refulado	m3	2.259.605,00	2.722.635,80	2.568.019,03	–	2.568.019,03	94,32 %	19.848	50.970.041.709	–	50.970.041.709
1.2 Drenes verticales prefabricados	ml	377.732,00	704.478,34	590.507,00	–	590.507,00	83,82 %	5.312	3.136.773.184	–	3.136.773.184
1.3 Empastado con semillas sobre suelo orgánico	m2	171.381,00	131.201,71	83.607,45	–	83.607,45	63,72 %	3.592	300.317.973	–	300.317.973
1.4 Protección permanente colchón reno (17 cm)	m2	180.000,00	174.737,81	158.332,90	–	158.332,90	90,61 %	155.280	24.585.933.159	–	24.585.933.159
1.5 Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro	und	9,00	0,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
1.6 Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro de placa inferior	und	60,00	65,00	53,00	–	53,00	81,54 %	4.720.468	250.184.804	–	250.184.804
1.7 Instrumentación y control geotécnico - Piezómetro de tubo abierto	und	9,00	39,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
1.8 Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros	und	10,00	0,00	–	–	–	0,00 %	9.440.935	–	–	–
1.9 Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros eléctricos	und	7,00	0,00	–	–	–	0,00 %	16.858.813	–	–	–
1.10 Instrumentación y control geotécnico - Inclinómetro a pie de talud, eléctrico	und	50,00	0,00	–	–	–	0,00 %	7.417.878	–	–	–
1.11 Pedraplén al pie del talud	m3	16.000,00	419,80	396,94	–	396,94	94,55 %	229.213	90.983.809	–	90.983.809
1.12 Pedraplén berma, para paseo y ciclovía	m3	190.000,00	0,00	–	–	–	0,00 %	188.984	–	–	–
1.13 Protección de margenes con muro de gaviones	m3	5.640,00	2.760,00	2.174,02	–	2.174,02	78,77 %	598.383	1.300.896.610	–	1.300.896.610
TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											119.321.912.541
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									80.635.131.248	0	80.635.131.248
2 MOVIMIENTO DE SUELO											81,39 %

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

17.2.1 Piso de H°A° alisado mecánico c/ endurecedor superficial, espesor 0,12 mts., antideslizante de acuerdo a detalle	m2	8.868,60	8.868,60	2.935,52	517.96	3.453.48	38,94 %	171.024	502.044.372	88.583.591	590.627.963
TOTAL PROGRAMADO CICLOVIA Y VEREDA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											6.362.653.204
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									532.619.624	266.490.348	799.109.972
18 TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO											0,00 %
18.1 Traslado de Pórtico	gl	1,00	1,00	–	–	–	0,00 %	364.150.351	–	–	–
TOTAL PROGRAMADO TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											364.150.351
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	0	0
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									319.285.247.303	5.806.839.779	325.092.087.082
IVA (10%)									31.928.524.730	580.683.978	32.509.208.708
TOTAL GENERAL (CON IVA)									351.213.772.033	6.387.523.757	357.601.295.790

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURÚPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 55 **Mes/Año:** Noviembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	3, 54 %	102, 72 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1, 77 %	98, 76 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1, 93 %	98, 92 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	329.875.303.146	55.254.113.277
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	323.487.779.389	54.184.203.048
	3. Monto de los trabajos del mes	6.387.523.757	1.069.910.229
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0	0
	6. Certificado del mes	6.387.523.757	1.069.910.229

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	6.387.523.757	1.069.910.229
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	928.502.046	155.524.093
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	7.316.025.803	1.225.434.322
	5. Devolución de anticipo (10%)	-638.752.376	-106.991.023
	6. Retención de garantía (5%)	-365.801.290	-61.271.716
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	6.677.273.427	1.118.443.299
	9. Son guaranies: Mil ciento dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos noventa y nueve		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACION	091 (noventa y un)
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 55 Mes/Año: Noviembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	3,54 %	102,72 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1,77 %	98,76 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1,93 %	98,92 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	6.056.383.840
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	32.525.291.510	5.447.986.328
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	638.752.376	106.991.023
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	33.164.043.886	5.554.977.351
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.993.471.575	501.406.489
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
II	1. Monto del mes	0	0
	2. Monto acumulado anterior	1.765.135.690	295.660.228
	3. Monto acumulado	1.765.135.690	295.660.228
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
III	1. Retenciones del mes	365.801.290	61.271.716
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	17.323.235.470	2.901.641.941
	4. Devolución de retenciones	0	0
	5. Retenciones acumuladas	17.689.036.760	2.962.913.657
	AJUSTES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
IV	1. Ajustes del mes	928.502.046	155.524.093
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	25.980.280.872	4.351.697.046
	4. Ajustes acumulados	26.908.782.918	4.507.221.139
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
V	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	329.875.303.146	55.254.113.277
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.765.135.690	295.660.228
	4. Saldo del anticipo	2.993.471.575	501.406.489
	5. Ajustes acumulados	26.908.782.918	4.507.221.139
	6. Retenciones acumuladas	17.689.036.760	2.962.913.657
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	343.853.656.569	57.595.487.476

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 55 Mes/Año: Noviembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	3, 54 %	102, 72 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1, 77 %	98, 76 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1, 93 %	98, 92 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	329.875.303.145	274.621.189.868
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	323.487.779.388	269.303.576.341
	3. Monto de los trabajos del mes	6.387.523.757	5.317.613.528
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0	0
	6. Certificado del mes	6.387.523.757	5.317.613.528

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	6.387.523.757	5.317.613.528
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	928.502.046	772.977.953
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	7.316.025.803	6.090.591.481
	5. Devolución de anticipo (10%)	-638.752.376	-531.761.353
	6. Retención de garantía (5%)	-365.801.290	-304.529.574
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	6.311.472.137	5.254.300.554
	9. Son guaranies: Cinco mil doscientos cincuenta y cuatro millones trescientos mil quinientos cincuenta y cuatro		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 55 Mes/Año: Noviembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	3,54 %	102,72 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1,77 %	98,76 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1,93 %	98,92 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	30.101.131.622
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	32.525.291.510	27.077.305.182
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	638.752.376	531.761.353
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	33.164.043.886	27.609.066.535
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.993.471.575	2.492.065.086
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
II	1. Monto del mes	0	0
	2. Monto acumulado anterior	1.765.135.690	1.469.475.462
	3. Monto acumulado	1.765.135.690	1.469.475.462
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
III	1. Retenciones del mes	365.801.290	304.529.574
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	17.561.659.802	14.620.081.785
	4. Devolución de retenciones	0	0
	5. Retenciones acumuladas	17.927.461.092	14.924.611.359
	AJUSTES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
IV	1. Ajustes del mes	928.502.046	772.977.953
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	25.980.280.872	21.628.583.826
	4. Ajustes acumulados	26.908.782.918	22.401.561.779
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
V	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	329.875.303.145	274.621.189.868
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.765.135.690	1.469.475.462
	4. Saldo del anticipo	2.993.471.575	2.492.065.086
	5. Ajustes acumulados	26.908.782.918	2.401.561.779
	6. Retenciones acumuladas	17.927.461.092	14.924.611.359
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	343.615.232.236	286.059.680.836

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 55215/2020

TITULAR:
CONSORCIO D-R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
MATHIAS JAURGUI
TELEFONO:
0983 259 912
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 56 DEL MES DE DICIEMBRE/2020 IVA INCLUIDO FONDO EXTERNO - LLAMADO MOPC Nº 71/2019.

FACTURA: Nro.	Monto: GS.
518	4.786.941.747

USUARIO FECHA HORA DE REGISTRO:

EAYALA 22/12/2020 13:06:08

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"