12 (doce)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **23757/2024** **FECHA / HORA** 07/06/2024 10:33:28

Datos del Documento

TITULAR: CCC S.A.

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
MIGUEL JARA	0972200932	

Referencia

SOLICITUD DE PRORROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCION POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

Se remite a:

DIRECCION DE VIALIDAD

Procesado por: RALVAREZ
Fecha: 07/06/2024
Hora: 10:33:28

Abg. Diego Mora
Jefe Interino de Departament
Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

011 (once)

CCC SCI
Compañía de Construcciones Civiles S.A.
Manuel Domínguez 1057 - Tel. 492.913 - 202.001 - Fax: 201.042 E-MAIL: ccc@cccsa.com.py .Asunción - Paraguay

Nota OAAP N° 062

Asunción, 05 de junio de 2024.

Señor
Ing. René Peralbo, Director
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Presente

REF.: **LLAMADO MOPC Nº 114/2019. Contrato S.G. Ministro 542/2020 – Pavimentación Asfáltica de Accesos a Puertos del Corredor de Exportación de la Región Oriental – Lote 1. Tramo1: Ruta 6 – Cambyretá - Campichuelo. ID Nº 371805**
Asunto: **Solicitud de prórroga de los plazos de ejecución por lluvias y sus consecuencias.**

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a Usted con relación al contrato de referencia, a los efectos de solicitar prórroga del plazo de ejecución, en virtud de las cláusulas de las CGC y las CEC, siguientes:

- *CGC 23.1. Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas.*
- *CGC 23.2 De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas".*

Teniendo en cuenta los términos del contrato mencionados precedentemente, detallamos a continuación los eventos ocurridos por lluvias y sus consecuencias y que justifican la prórroga del plazo contractual:

Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

CCC SCI
Compañía de Construcciones Civiles S.A.
Manuel Domínguez 1057 - Tel. 492.913 - 202.001 - Fax: 201.042 E-MAIL: ccc@cccsa.com.py .Asunción - Paraguay

INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS. Cláusula 23.1 y 23.2 de las CGC y CGC 23.1 de las CEC.:

Días de lluvias y sus consecuencias ocurridas desde 01/08/23 hasta abril de 2024.

➢ **INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS**

Orden de Inicio: 18 de octubre de 2.021

Mes/Año	Días de lluvias y sus consecuencias según registro	Inclemencias previsto en el contrato (*)	Días de prórroga	Observaciones
ago-23	11	8	3	Según Anexo, cuadro de lluvia y/o humedad excesiva (SICOE)
sept-23	18	8	10	
oct-23	24	4	20	
nov-23	27		27	
dic-23	12		12	
ene-24	10		10	
feb-24	12		12	
mar-24	12		12	
abr-24	23		23	
Total, días de prórroga por inclemencias climáticas			**129**	

*Observ.: (*) Condiciones Especiales del Contrato CGC 23.1*
I. Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras durante el periodo contractual original: es de ocho (8) días por mes.
II. Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras fuera del periodo contractual original: cero (0) días por mes
*(* *) Límite de inclemencias por mes según CGC 23.1 = 8 días. Como el plazo contractual original de 24 meses finaliza el 17/10/23 entonces el cálculo proporcional para el mes de oct/23 (14/30*8días) = 3,73 = 4 días.*

PLAZO DE TERMINACIÓN

- Orden de Inicio: 18/10/2021.
- Plazo original: 24 meses
- Fecha de finalización original: 17/10/2023
- Incremento del plazo por aumento de obras según CM Nº 1: 4.71 meses
- Fecha de terminación según Convenio Modificatorio Nº 1: 7/03/2024
- Días de prórroga por inclemencias climáticas aprobado según DV Nº 3534/2023: 117 días
- Fecha de terminación: 2/7/2024
- Días de prórroga por inclemencias climáticas a partir del 3/07/2024: 129 días.
- Fecha de terminación: 8/11/2024.

Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

09 (nueve)

CCC SCI
Compañía de Construcciones Civiles S.A.
Manuel Domínguez 1057 - Tel. 492.913 - 202.001 - Fax: 201.042 E-MAIL: ccc@cccsa.com.py .Asunción - Paraguay

Adjuntamos cronograma reprogramado, cuadro de lluvia y/o humedad excesiva, registro de precipitación diaria DINAC de la ciudad de Encarnación.

Recurrimos a los acostumbrados buenos oficios del Señor Director a fin de que nuestro pedido sea analizado y aprobado con la celeridad que amerita el caso.

Sin otro particular, nos despedimos de Usted muy cordialmente.

CC. Ing. Pablo Silva, Jefe UE GMANS

Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.