7(siete)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

Asunción, 02 de mayo de 2025

Señores
Ing. Alcides José Cáceres Vargas
Representante Legal
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.

Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No. 227/2022 "PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) LOTE No. 3: PROG. 0+000 (HORQUETA) – BELEN – PROG. 43+920 (CONCEPCIÓN)". LLAMADO MOPC No. 93/2021. ID No.402.448.

Tema: Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas julio 2024-marzo 2025.

Nota No.: 11-2025

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución de la obra por inclemencias climáticas acaecidas entre los meses de julio 2024 a marzo 2025 inclusive, y de conformidad a lo establecido en el numeral 16. Plazo de ejecución, apartado b) de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones y conforme al siguiente cuadro:

Mes	Año	Días de lluvia	Días con exceso de humedad	Días de lluvias y sus consec.	Límite de inclemencias	Días de prórroga
Julio	2024	5	7	12	0	**12**
Agosto	2024	4	4	8	0	**8**
Septiembre	2024	3	2	5	0	**5**
Octubre	2024	5	3	8	0	**8**
Noviembre	2024	7	4	11	0	**11**
Diciembre	2024	3	1	4	0	**4**
Enero	2025	4	3	7	0	**7**
Febrero	2025	6	3	9	0	**9**
Marzo	2025	8	3	11	0	**11**
Total días de prorroga hasta marzo 2025 inclusive						**75**

Total de días de prórroga del plazo contractual solicitados en el período comprendido entre julio 2024 a marzo 2025 inclusive: **75 (setenta y cinco) días**.
El plazo contractual original, se cumplió el 30 de junio de 2024 (01/07/2022 [Orden de Inicio] + 24 meses).
Anexo copias de planillas de lluvias y sus consecuencias firmadas por Contratista, Fiscalización y Supervisión de Obras.

Sin otro particular nos despedimos de Uds. muy atentamente

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Lic. Daniel Meza
Representante Legal

RECIBIDO
Electropar Ingenieros Consultores SRL
Fecha: 05/05/25
Hora: 11:10
Firma:

11 (ONCE)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

Asunción, 06 de mayo de 2025

Señores
Ing. Alcides José Cáceres Vargas
Representante Legal
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.

Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No. 227/2022 "PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) LOTE No. 3: PROG. 0+000 (HORQUETA) – BELEN – PROG. 43+920 (CONCEPCIÓN)". LLAMADO MOPC No. 93/2021. ID No.402.448.

Tema: Complemento a la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas julio 2024-marzo 2025.

Nota No.: 12-2025

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de complementar nuestra Nota No.: 11-2025, referente a la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas acaecidas entre los meses de julio 2024 a marzo 2025, inclusive.
Al respecto, remitimos adjunto la planilla de precipitaciones diarias en la zona de obras, proveída por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, así como el Cronograma Físico Financiero actualizado con la prórroga solicitada.

Sin otro particular nos despedimos de Uds. muy atentamente

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Lic. Daniel Meza
Representante Legal

RECIBIDO
Electropar Ingenieros Consultores SRL
Fecha: 07/05/25
Hora: 10:45
Firma: