Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
RUC No: 421518-3
Email: morenoconstructora@gmail.com

==========

Asunción, 6 de diciembre de 2022.-

Señor
Ing. Cristóbal Luis Martínez
Jefe de Departamento de Obras e Infraestructura
DAF-DNA
Presente

Ref.: CONTRATO N° 78/2021 - LPN N° 08/21 "CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA"- ID N° 389801

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Ud y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar los eventos ocurridos dentro del periodo desde el 01 de agosto de 2022 al 30 de noviembre de 2022 y que afectan al Plazo Contractual de la Obra y al avance porcentual programado previsto.

Es así que debido a situaciones que escapan a la responsabilidad del Contratista dentro de ese periodo de tiempo, ocurrieron los siguientes eventos que solicitamos sean considerados para prorrogar el contrato de referencia.

Días de lluvia: en el periodo de ejecución de la Obra, se tuvo 23 días (740,1mm en total) de lluvia más 27 días de consecuencia sin actividad a causa de la misma, según Registro de Precipitación Diaria emitida por la DINAC.

Por lo tanto solicitamos sean considerado los siguientes eventos para el desplazamiento del plazo de entrega

Días de lluvia: 23 días.

Días sin actividad a consecuencia de las lluvias: 27 días

TOTAL DE DIAS SOLICITADO: 50 días.

Sin otro particular me despido de Ud. Muy Atentamente.

Fernando M. Moreno
INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal

ACTUALIZACION			días que llovió	incidencia	total afectación
Agosto			5	4	9
fechas de lluvia	mm	incidencia			
6	17	1			
7	11,8	1			
15	17,5	1			
16	32,5	3			
17	32,7	3			

septiembre			8	11	19
fechas de lluvia	mm	incidencia			
6	13	1			
13	37	3			
19	33,2	3			
21	44,2	3			
25	52	3			
26	31,2	3			
27	22,7	2			
28	11,6	1			

nota prorroga 2	

octubre			7	10	17
fechas de lluvia	mm	incidencia			
5	22	1			
6	55,6	3			
11	63	3			
13	11,7	1			
20	68,5	3			
29	33,5	3			
30	46	3			

noviembre			3	2	5
fechas de lluvia	mm	incidencia			
10	15,3	1			
12	16,7	1			
13	51,4	3			
	740,1		23	27	50

Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
RUC No: 421518-3
Email: morenoconstructora@gmail.com

==========

Asunción, 06 de septiembre de 2022.-

Señor
Ing. Cristóbal Luis Martínez
Jefe de Departamento de Obras e Infraestructura
DAF-DNA
Presente

Ref.: CONTRATO N° 78/2021 - LPN N° 08/21 "CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA"- ID N° 389801

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Ud y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar los eventos ocurridos dentro del periodo desde el 01 de agosto al 31 de agosto de 2022 y que afectan al Plazo Contractual de la Obra y al avance porcentual programado previsto.

Es así que debido a situaciones que escapan a la responsabilidad del Contratista dentro de ese periodo de tiempo, ocurrieron los siguientes eventos que solicitamos sean considerados para prorrogar el contrato de referencia.

Días de lluvia: en el periodo citado de ejecución de la Obra, se tuvo 5 días (111.5 mm en total) de lluvia más 4 días de consecuencia sin actividad a causa de la misma, según Registro de Precipitación Diaria emitida por la DINAC.

Por lo tanto solicitamos sean considerado los siguientes eventos para el desplazamiento del plazo de entrega

Días de lluvia: 5 días.

Días sin actividad a consecuencia de las lluvias: 4 días

TOTAL DE DIAS SOLICITADO: 9 días.

Sin otro particular me despido de Ud. Muy Atentamente.

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal

Se adjuntan: copias de Registros de Precipitación de la DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1								0,0				
2								0,0				
3								0,0				
4								7,6				
5								0,0				
6								17,0				
7								11,8				
8								0,0				
9								0,0				
10								0,0				
11								0,0				
12								0,0				
13								0,0				
14								0,0				
15								17,5				
16								32,5				
17								32,7				
18								0,5				
19								0,0				
20								0,0				
21								0,0				
22								0,0				
23								0,0				
24								0,0				
25								0,0				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								0,0				
Total								119,6				
Máx, 24h								32,7				
Día Máx,								17				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diana Gomez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
RUC No: 421518-3
Email: morenoconstructora@gmail.com

==========

Asunción, 07 de noviembre de 2022.-

Señor
Ing. Cristóbal Luis Martínez
Jefe de Departamento de Obras e Infraestructura
DAF-DNA
Presente

Ref.: CONTRATO N° 78/2021 - LPN N° 08/21 "CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA"- ID N° 389801

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Ud y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar los eventos ocurridos dentro del periodo desde el 01 de octubre al 31 de octubre de 2022 y que afectan al Plazo Contractual de la Obra y al avance porcentual programado previsto.

Es así que debido a situaciones que escapan a la responsabilidad del Contratista dentro de ese periodo de tiempo, ocurrieron los siguientes eventos que solicitamos sean considerados para prorrogar el contrato de referencia.

Días de lluvia: en el periodo citado de ejecución de la Obra, se tuvo 7 días (300.3 mm en total) de lluvia más 10 días de consecuencia sin actividad a causa de la misma, según Registro de Precipitación Diaria emitida por la DINAC.

Por lo tanto solicitamos sean considerado los siguientes eventos para el desplazamiento del plazo de entrega

Días de lluvia: 7 días.

Días sin actividad a consecuencia de las lluvias: 10 días

TOTAL DE DIAS SOLICITADO: 17 días.

Sin otro particular me despido de Ud. Muy Atentamente.

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal

Se adjuntan: copias de Registros de Precipitación de la DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,7		
2										0,0		
3										0,0		
4										0,0		
5										22,0		
6										55,6		
7										0,0		
8										0,0		
9										0,0		
10										3,0		
11										63,0		
12										0,0		
13										11,7		
14										0,0		
15										1,2		
16										0,0		
17										3,9		
18										2,1		
19										0,1		
20										68,5		
21										0,0		
22										0,0		
23										0,0		
24										0,0		
25										0,0		
26										0,0		
27										0,0		
28										0,0		
29										33,5		
30										46,0		
31										1,2		
Total										312,5		
Máx, 24h										68,5		
Día Máx,										20		

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
RUC No: 421518-3
Email: morenoconstructora@gmail.com

Asunción, 06 de octubre de 2022.-

Señor
Ing. Cristóbal Luis Martínez
Jefe de Departamento de Obras e Infraestructura
DAF-DNA
Presente

Ref.: CONTRATO N° 78/2021 - LPN N° 08/21 "CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA"- ID N° 389801

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Ud y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar los eventos ocurridos dentro del periodo desde el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022 y que afectan al Plazo Contractual de la Obra y al avance porcentual programado previsto.

Es así que debido a situaciones que escapan a la responsabilidad del Contratista dentro de ese periodo de tiempo, ocurrieron los siguientes eventos que solicitamos sean considerados para prorrogar el contrato de referencia.

Días de lluvia: en el periodo citado de ejecución de la Obra, se tuvo 8 días (244.9 mm en total) de lluvia más 11 días de consecuencia sin actividad a causa de la misma, según Registro de Precipitación Diaria emitida por la DINAC.

Por lo tanto solicitamos sean considerado los siguientes eventos para el desplazamiento del plazo de entrega

Días de lluvia: 8 días.

Días sin actividad a consecuencia de las lluvias: 11 días

TOTAL DE DIAS SOLICITADO: 19 días.

Sin otro particular me despido de Ud. Muy Atentamente.

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal

Se adjuntan: copias de Registros de Precipitación de la DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									4,0			
2									0,0			
3									0,0			
4									7,0			
5									5,5			
6									13,0			
7									0,0			
8									0,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,6			
12									2,3			
13									37,0			
14									0,5			
15									0,0			
16									0,0			
17									0,0			
18									0,0			
19									33,2			
20									7,8			
21									44,2			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									52,0			
26									31,2			
27									22,7			
28									11,6			
29									0,7			
30									1,0			
31												
Total									274,3			
Máx, 24h									52			
Día Máx,									25			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Dpto. Serv. Meteorológicos para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.030 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
RUC No: 421518-3
Email: morenoconstructora@gmail.com

==========

Asunción, 06 de diciembre de 2022.-

Señor
Ing. Cristóbal Luis Martínez
Jefe de Departamento de Obras e Infraestructura
DAF-DNA
Presente

Ref.: CONTRATO N° 78/2021 - LPN N° 08/21 "CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA"- ID N° 389801

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Ud y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar los eventos ocurridos dentro del periodo desde el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2022 y que afectan al Plazo Contractual de la Obra y al avance porcentual programado previsto.

Es así que debido a situaciones que escapan a la responsabilidad del Contratista dentro de ese periodo de tiempo, ocurrieron los siguientes eventos que solicitamos sean considerados para prorrogar el contrato de referencia.

Días de lluvia: en el periodo citado de ejecución de la Obra, se tuvo 3 días (83.4 mm en total) de lluvia más 2 días de consecuencia sin actividad a causa de la misma, según Registro de Precipitación Diaria emitida por la DINAC.

Por lo tanto solicitamos sean considerados los siguientes eventos para el desplazamiento del plazo de entrega

Días de lluvia: 3 días.

Días sin actividad a consecuencia de las lluvias: 2 días

TOTAL DE DIAS SOLICITADO: 5 días.

Sin otro particular me despido de Ud. Muy Atentamente.

Fernando M. Moreno M.

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal

Se adjuntan: copias de Registros de Precipitación de la DINAC

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											0,0	
2											0,0	
3											0,0	
4											0,0	
5											0,0	
6											0,0	
7											0,0	
8											0,0	
9											0,0	
10											15,3	
11											0,0	
12											16,7	
13											51,4	
14											0,0	
15											0,0	
16											0,0	
17											0,0	
18											0,0	
19											0,0	
20											0,0	
21											1,5	
22											0,0	
23											0,0	
24											0,0	
25											0,0	
26											0,0	
27											0,0	
28											0,0	
29											0,0	
30											0,0	
31												
Total											85	
Máx, 24h											51,4	
Día Máx,											13	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Magda Noelia Amarilla
Jefa Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email:servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay