10 (DIEZ)

Consorcio
Bajo Chaco

Asunción, 27 de enero de 2025

Ing. Alfredo Sánchez, Coordinador Interino
UEP FONPLATA - DV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 03/2025
Ref.: LLAMADO MOPC Nº 01/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA Nº 9 (VISTA ALEGRE) – PUERTO FALCÓN. AD REFERERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN - ID Nº 359.640
Objeto: Solicitud de prórroga por falta de liberación de franja de dominio - Nota CPF N°343/2025 del Consorcio Contratista de obra.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted con relación a la Nota CPF N°343/2025, cuya copia se adjunta, a través de la cual el Consorcio Contratista solicita 100 días de prórroga por falta de liberación de franja de dominio de la obra de la referencia.

Al respecto, este Consorcio Consultor encargado de la Fiscalización de la Obra, ha realizado la verificación correspondiente de lo solicitado por el Consorcio Contratista, no encontrando objeciones sobre el mismo.

Además, debido a que actualmente está en vigencia la prórroga por lluvias y sus consecuencias durante el periodo de Abril/2024 a Noviembre/2024 (Nota DV N°4543/2024 – Orden de Ejecución N°02), se tiene entonces el siguiente escenario de finalización del plazo de las obras:

Orden de Inicio de Contrato de Obra:	01 de noviembre del 2021
Fin de plazo contractual de Obras:	01 de mayo del 2024
Fin de plazo de Obras según CMN°01:	01 de noviembre del 2024
Fin de plazo de Obras según CMN°02:	01 de noviembre del 2024
Finalización del plazo de las Obras según Orden de Ejecución N°01 (Nota DV N° 4140/2024 - Prórroga por lluvias y sus consecuencias durante el periodo de Noviembre/2021 a Marzo/2024):	05 de enero del 2025
Finalización del plazo de las obras según Orden de Ejecución N°02 (Nota DV N°4543/2024 - Prórroga por lluvias y sus consecuencias durante el periodo de Abril/2024 a Noviembre/2024):	01 de febrero del 2025
Finalización del plazo de las obras (Prórroga por falta de liberación de franja de dominio):	**12 de mayo del 2025**

Ing. Raúl Sofer
Director de Fiscalización
Consorcio Bajo Chaco

9 (NUEVE)

Consorcio
Bajo Chaco

En virtud a todo lo expuesto, esta Fiscalización eleva con parecer favorable a consideración de la Contratante la solicitud de prórroga presentada por el Consorcio Puerto Falcón para la aprobación correspondiente, salvo mejor parecer.

Por otra parte, sin perjuicio de lo arriba mencionado, se alerta que actualmente la franja de dominio de la obra de la referencia aún no se encuentra totalmente liberada.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo.

Atentamente.

Ing. Raúl Sofer
Director de Fiscalización
CONSORCIO BAJO CHACO

Anexos:

- *Nota CPF N°343/2025 del Consorcio Contratista, incluyendo sus adjuntos.*
- *Nota N°01/2025 del Consorcio Bajo Chaco.*
- *Nota CPF N°264/2024.*
- *Nota DV N°4543/2024.*