86 (OCHENTA Y SEIS)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 25 de agosto de 2021

DV N° 1328/2021

Señor
Dr. JOSÉ DANIEL BOGARÍN CANALE – Representante Legal
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Avenida Artigas 1921 – 4º piso
Teléfono: 59521281245
Asunción - Paraguay
P R E S E N T E

Ref.: Contrato SG Ministro Nº 725/2019 – ID Nº 370193
Obra: Pavimentación Asfáltica de varios tramos de la Región Oriental – 7ma. Tanda. Dirección de Vialidad – Lote 3: Santa Fe del Paraná – Pikyry.

ORDEN DE EJECUCIÓN N° 4 – Prórroga de Plazo de Ejecución de las Obras.

Me dirijo a ustedes, en relación al expediente con MEU N° 33.131 / 2021 correspondiente al pedido de prórroga de plazo de ejecución de las obras por lluvias y sus consecuencias.

El periodo en donde se registráron las lluvias y sus consecuencias, corresponde a las acaecidas desde el inicio de la obra (15 de enero de 2020) hasta el mes de julio de 2021, totalizando 63 días de inclemencias climáticas.

En consecuencia, conforme al siguiente cuadro de resumen, la ampliación solicitada de acuerdo a los registros actualizados, arrojan las siguientes ampliaciones:

Descripción	Días/meses	Fecha de terminación
Orden de Inicio	15/01/2020	
Plazo Contractual	18 meses	15/07/2021
Ampliación de plazo Convenio Modificatorio N° 1	3 meses	15/10/2021
Prorroga de Plazo por lluvias y Consecuencias desde Inicio de Obra (15/01/2020) hasta julio de 2021	63 días	17/12/2021

Por lo expuesto más arriba, y en atención al análisis realizado por el Departamento de Ejecución, esta Dirección le comunica la aprobación de la prórroga del plazo contractual propuesto, debiendo presentarse posteriormente, el cronograma Físico – Financiero actualizado, a los efectos de poder realizar el seguimiento del avance de la Obra, quedando como nueva fecha de terminación, el 17 de diciembre de 2021.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Ing. Pablina Balbuena G.
Jefe Interina Dpto. Ejecución – DV
MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.G.V.
DPTO. DE EJECUCION

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

Ing. RODOLFO SEGOVIA
Director
Dirección de Vialidad – MOPC

85 (ochenta y cinco)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 33131/2021

TITULAR:
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
MARIANA SILVA

TELEFONO:
021 281245

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
CONTRATO SG MINISTRO Nº 725/2019, SOLICITUD DE PRORROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 13/08/2021 10:59:04

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 9963
Fecha 13 AGO 2021 Hora 11:40
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 16-8-21
☐ VMAF ☐ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TÉC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/BTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ UEP IP ☐ CAC ☐ CAPE ☐ DAJ
☐ DAPSAN ☐ CRI ☐ UOC ☐ J G M
Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 8651 (33131 MV)
Hora:

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2021.08.13 11:05:04 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMCP ☐ DIE ☐ DGC ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Ing. Jovino Cabrera Muro
Jefe
Dpto. de Asesoría Técnica - DV

DIA

84 (ochenta y cuatro)

Constructora Acaray

Piedra triturada - Hormigón elaborado - Construcciones Civiles y Viales

Oficina Central: Avda. Artigas 1.921 - 4º Piso
Teléfono: 595 21 281245 -- 299208
Asunción - Paraguay

Cantera: Super Carretera a Itaipú
Tel. y Fax : 061 570 245 - 061 574 482 / 4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Asunción, 11 de agosto de 2021

Señor
Ing. Rodolfo Segovia - Director
Dirección de Vialidad
Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No.725/2019 "REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL-7ma. TANDA-LOTE 3, TRAMO: SANTA FE DEL PARANA-PIKYRY, LONGIUTD 31,33 Km.; DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA", ID 370193.

Tema: Solicitud de Prórroga de los Plazos de Ejecución de las obras.

Nota No. GTV_03-2021

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con el fin de solicitar prórroga en el plazo de ejecución de las obras, de acuerdo a lo previsto en el numeral ***CGC 23.1 - Prórroga de los Plazos de Ejecución de las obras***, de las Condiciones Especiales de Contrato, desde el inicio de las obras, hasta el mes de julio del corriente año inclusive; y de acuerdo al siguiente detalle:

Mes	Año	Días del mes	Días de lluvia y sus consecuencias	Días de inclemencia previsibles	Días de ampliación
Enero	2020	16	6	4	2
Febrero	2020	29	7	8	0
Marzo	2020	31	1	8	0
Abril	2020	30	3	8	0
Mayo	2020	31	10	8	2
Junio	2020	30	17	8	9
Julio	2020	31	8	8	0
Agosto	2020	31	9	8	1
Setiembre	2020	30	2	8	0
Octubre	2020	31	2	8	0
Noviembre	2020	30	4	8	0
Diciembre	2020	31	17	8	9
Enero	2021	31	27	8	19
Febrero	2021	28	6	8	0
Marzo	2021	31	11	8	3
Abril	2021	30	5	8	0
Mayo	2021	31	5	8	0
Junio	2021	30	25	8	17
Julio	2021	31	9	8	1
Totales			**174**		**63**

Lic. Rubén D. Bogarín Canale
Representante Legal

83 (ochenta y tres)

Constructora Acaray
Piedra triturada - Hormigón elaborado - Construcciones Civiles y Viales
Oficina Central: Avda. Artigas 1.921 - 4º Piso
Teléfono: 595 21 281245 – 299208
Asunción - Paraguay
Cantera: Super Carretera a Itaipú
Tel. y Fax : 061 570 245 - 061 574 482 / 4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Total, de días de prórroga solicitados desde la Orden de Inicio (15 de enero de 2020) hasta el mes de julio de 2021, inclusive: **sesenta y tres (63) días.**

Adjuntamos planillas de días de lluvias y sus consecuencias, tal como se ha venido informando mes a mes, a través de los certificados de obra.

Sin otro particular, nos despedimos muy atentamente.

CONSTRUCTORA ACARAY
Lic. Rubén D. Bogarín Candia
Representante Legal

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL 7MA. TANDA. LOTE 3. TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY

Certificado de Trabajo Nº: 19 - Julio/2021

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2020	Ene																B	B	B	B	B	B	50		B	B	B	B	B	15	57		3	3	6	11
	Feb	B	30		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	90	94		B	B	B	B	B	B	37		B	B	B			4	3	7	22
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	1	1	30
	Abr	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	B	8		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		2	1	3	27
	May	B	B	B	B	10		B	B	B	B	B	60	10		B	B	B	B	B	B	B	110	5			B	B	B	B	B	10	6	4	10	21
	Jun	5		30	35	30			5	5	20	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B		5			5	35		10	7	17	13
	Jul			B	B	5	5	45	5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	B	B	5	3	8	23
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	55	B	30	50		30	90				B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	4	9	22
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B	B	B		2	0	2	28
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	0	2	2	29
	Nov	B	B	B	B	8	B	B	B	10	8	B	B	B	B	15		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15		3	1	4	26
	Dic		B	100	55	53		B	B	B	B	B	B	15		B	50	10					B	B	B	B	B	B	10	15	37	10	10	7	17	14

LIC. RUBEN DARIO BOGARIN CANALE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

82 (ochenta y dos)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	B	B	12	[illegible]	35	45	8	[illegible]	25	[illegible]	8	47	25	[illegible]	B	37	[illegible]	3	76	70	6	3	4	4	10	20	6	5	10	37	50	22	5	27	4
	Feb	43	3	40	6	[illegible]	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				5	1	6	22
	Mar	B	B	30	9	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B	5	[illegible]	70	35	5	[illegible]	B	20	B	B	B	B	B	8	3	11	20
	Abr	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	[illegible]	B	B	B	B	B	B	20	3	[illegible]	B	B	B	B		3	2	5	25
	May	B	B	B	B	B	25	[illegible]	B	B	B	B	3	B	B	B	B	B	B	B	B	25	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	2	5	26
	Jun	B	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27	9	[illegible]	38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	B	B	B	23	[illegible]	20	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]		9	16	25	5
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		2	7	9	21
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0

LIC. RUBEN DARIO BOGARÍN CANALE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

81 (ochenta y uno)