GOBERNACIÓN DE MISIONES
Sentí Misiones!

# DICTAMEN AII-N° 005/2021

A : Ing. Carlos María Arrechea Ortíz, Gobernador
Departamento de Misiones
CC : Lic. Agustín Barreto, Secretario de Obras Públicas.
: Abg. José Ayala, Jefe de Unidad Operativa de Contrataciones

De : Lic. Quintín Nicolás González, AuditorInterno
Gobernación de Misiones.

**Objeto** **EMITIR DICTAMEN S/PEDIDO DE ADENDA N° 06, DE PRORRGA DE PLAZO, EN RELACIÓN "CONTRATO N° 33/2.019. "LOTE 4 y 10 CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES**

## ANTECEDENTES

En fecha 17 de febrero de 2021 según Mesa de Entrada N° 653/2021 la Gobernación de Misiones recibe el pedido de prórroga de Ampliación de plazo solicitado por la empresa **COPCI S.A. CONSTRUCTOA,** representada por el Señor JUAN BAUTISTA PEREZ ROLÓN, dicha solicitud fue girada a la Secretaria de Obras y éste a su vez a la Encargada de Fiscalización. Dentro del contenido de la nota explica que la solicitud de prórroga de plazo obedece a la inclemencia del tiempo (lluvias) ocurrida desde entre los meses de de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, razón por la cual no pudieron desarrollar sus actividades.

Igualmente al expediente se anexa el informe Técnico de la Fiscal de Obras Arquitecta Norma Medina de fecha 22 de febrero de 2021, que según nota de referencia ha "analizado" con detenimiento el pedido y ha cotejado la cantidad de lluvias caídas con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, cuya copia de informe se encuentra adjunta al memorando de referencia.

En su calidad de técnico especializado en el área, la fiscal de Obras sugiere la prórroga de 37 **(treinta y siete)** días corridos, para compensar el tiempo que fueron suspendidos las actividades durante los meses de diciembre 2020, enero y febrero de 2021.

En fecha 24 de febrero de 2021, por Memorando N° 31/2021, el Secretario de Obras Lic. AGUSTIN BARRETO RÍOS, remite al Gobernador Ing. CARLOS ARRECHEA ORTÍZ y al abogado JOSE AYALA GALEANO, Encargado de U.O.C., para proseguir con el proceso de prórroga. La misma copia y sus anexos es remitida a la Auditoría Interna para emitir su parecer en virtud a las disposiciones legales.

## RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES

El artículo **3° del Decreto 1249/03**, reza lo siguiente "La Auditoría Interna Institucional constituye el órgano especializado de control que se establece en cada organismo y entidad del Estado para ejercer un control deliberado de los actos administrativos del organismo respectivo, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Dependerá de la autoridad principal del organismo o entidad.

**El Artículo 4°** del mismo decreto atribuye como tarea al Auditor Interno de la Institución en ejercer el control sobre las operaciones en ejecución, sin que esto signifique controles previos ni participación en los procesos administrativos, verificando las obligaciones y el pago de las mismas con el correspondiente cumplimiento de la entrega a satisfacción de bienes, obras, trabajos y servicios, en las condiciones, tiempo y calidad contratados.

**Artículo 62, párrafo 1, de la Ley 2051/03**: Dispone cuando existe un **CONVENIO MODIFICATORIO EN OBRAS PÚBLICAS**. En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, ***siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original***, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.

## ANÁLISIS y CONCLUSIONES

El contrato N° 33/2019; se observa el detalle de los, cómputos métricos, precio unitario, ítems de rubros y el precio totaliza la suma **Gs. 1.296.924.317, (mil doscientos noventa y seis millones novecientos veinte y cuatro mil trescientos diecisiete Guaraníes)**

El informe de fiscalización explica de manera detallado los motivos por la cual fueron interrumpido la prosecución de las obras en varias ocasiones, que obedece específicamente las lluvias y sus efectos posteriores, que ha acumulado un total de 37 (treinta y siete) días; cuyos detalle es la siguiente: 11 (once) días en el mes de diciembre de 2020, 17 (diecisiete) días en el mes de enero de 2021 y 9 (nueve) días en el mes de febrero de 2021.

## RECOMENDACIONES

***EN BASE AL EXPEDIENTE ANALIZADO, LA AUDITORÍA INTERNA SUGIERE AL EJECUTIVO DEPARTAMENTAL:***

a) **AUTORIZAR** la **ADENDA** de ampliación del plazo por el término de **37 (treinta y siete)** días corridos, de conformidad a lo sugerido por la fiscal de Obras, a fin de compensar la suspensión de los trabajos por efecto de las lluvias caídas en la zona, durante los meses de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021.
b) Previamente se deberá verificar la vigencia de la **"Póliza de Seguros"** relacionado al cumplimiento de contrato, en el caso de la que la cobertura no alcanza la nueva fecha de culminación, se deberá solicitar a la contratista la prórroga del plazo para la cobertura de la vigencia del contrato y sus respectivas adendas.----------
c) Remitir a la U.O.C. para regularizar el proceso de la formalización de la Adenda modificatoria solicitada e informar a la DNCP.----------
d) Agregar todos los antecedentes al expediente y remitir a la Secretaria de Hacienda para su archivo correspondiente.----------

Es mi Informe

GOBERNACION DE MISIONES • AUDITORIA INTERNA •

Lic. Quintín Nicolás González
**Auditor Interno**
Gobernación de Misiones

San Juan Bautista Misiones, 24 de febrero de 2021

# nmm

**Consultora & Constructora**

San Juan Bautista – Misiones, 22 de Febrero del 2021.-

**ABOGADO**
**JOSÉ AYALA GALEANO**
**RESPONSABLE DE LA U.O.C.**
**GOBERNACIÓN DE MISIONES**
**PRESENTE**

**En Referencia al Contrato de Adjudicación Nro. 37/2019**
Construcciones varias en el Departamento de Misiones
Lote Nro. 04 y Lote Nro. 10; **I.D. Nro.** 369.724.-
**Empresa Adjudicada**: COPCI S.A.
Ing. Juan Bautista Pérez Rolón.-

**C.c.**, Lic. Agustín Barreto, Secretario de Obras Públicas; Lic. Quintín González, Auditor Interno, Abog. Osmar Sarabia, Asesor Jurídico.-

La Fiscalización de Obras de la Gobernación de Misiones, se dirige a Usted; a fin de remitir un desglose detallado de las prorroga por lluvia y sus efectos, que se tuvo en cuenta para el contrato de referencia:

- ID Nro. 369.724
- Plazo de Ejecución: 200 días hábiles
- Acta de Inicio de Obras: 29 de Noviembre de 2019
- Vencimiento Ordinario del Plazo de Ejecución: 18 de Setiembre del 2020
- Suspensión temporal del plazo de ejecución de obras, desde el 16 de Marzo del 2020 al 08 de Junio del 2020; 52 días de suspensión en cumplimiento de las medidas sanitarias en el marco de la declaración de Emergencia Sanitaria ante el riesgo de expansión del nuevo Corona Virus COVID – 19 en el Territorio nacional.-
- Nuevo vencimiento del Plazo de Ejecución 02 de Diciembre del 2020.-
- Nota de solicitud de prórroga por lluvia y sus efecto de la por 45 días, de Empresa Contratista, con Expediente Nro. 3547 de fecha 06 de Noviembre del 2020.-
- Se tuvo en cuenta el registro de precipitaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, desde el 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Octubre del 2020.-
- Nuevo vencimiento del Plazo de Ejecución 16 de Enero del 2021.-
- Nota de solicitud de Adenda de Plazo por 40 días, de la Empresa Contratista, con Expediente Nro. 042 de fecha 08 de Enero del 2021.-
- Nuevo vencimiento del Plazo de Ejecución 25 de Febrero del 2021.-

**Dirección: Cirilo Gli 323 – Asunción Paraguay. 0981558145 - 0213382836**
**Correo:** nmrarquitecta@gmail.com
**Cel. 0981 558 145 Tel: 021 3382836**

# nmm

**Consultora & Constructora**

- Nota de solicitud de prórroga por lluvia y sus efecto de la Empresa Contratista, con Expediente Nro. 653 de fecha 18 de Febrero del 2021.-
- Se tuvo en cuenta el registro de precipitaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, desde el 01 de Diciembre del 2020 al 18 de Febrero del 2021.-

- **Detalle de Lluvia:**

| Diciembre 2020. | Enero 2021. | Febrero 2021. |
|---|---|---|
| 3 días con más de 21mm | 5 días con más de 21mm | 1 día con más de 21mm |
| 1 días con más de 6mm | 2 días con más de 2mm | 3 días con más de 6mm |
| **Total 11 días de prorrogas** | **Total 17 días de prorrogas** | **Total 09 días de prorrogas** |

**Totalizando 37 (treinta y siete) días Corrido de prórrogas justificada por lluvia y sus efectos**, para la medición se tuvo en cuenta, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV Cuarta de la Condiciones Especiales del Contrato, apartado CGC 23.1, de la Prorroga de los Plazos de Ejecución, la cual dice: "**Limite de inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: 20 (veinte) días por mes. Las lluvias y sus consecuencias en las obras estarán debidamente justificadas presentando documentación probatoria de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DINAC). Por cada día de lluvia de 2mm a 5mm se otorgara 1 día de prórroga. Por cada día de lluvia de 6mm a 20mm se otorgara 2 días de prórroga. Por cada día de lluvia mayor a 21mm se otorgaran 3 días de prórroga**"; por lo que esta fiscalización considera viable y recomienda la prórroga justificada por causa de lluvias y sus efectos por 37 treinta y siete días, que será computado a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de ejecución de obra.-

**Obs.** Se adjuntan nota de la Fiscalización de Obras, nota de solicitud de prórroga del contratista, planilla de registro diario de la DINAC, Orden de Inicio y acta de inicio de Obras, Sección IV Cuarta de la Condiciones Especiales del Contrato, apartado CGC 23.1.-

**Atentamente.**

Arq. Norma María Medina

**Dirección: Cirilo Gil 323 – Asunción Paraguay. 0981558145 - 0213382836**
**Correo:** nmrarquitecta@gmail.com
**Cel. 0981 558 145 Tel: 021 3382836**

DIRECCION NACIONAL DE
**AERONAUTICA CIVIL**

GOBIERNO NACIONAL

## DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

**Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público**

## REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES | 26° 40' 13,00" | 57° 08' 02,90" | 131 m s.n.m.m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7,0 | | | | | | | | | | |
| 2 | | 23,4 | | | | | | | | | | |
| 3 | | 10,2 | | | | | | | | | | |
| 4 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 5 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 6 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 7 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 8 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 9 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 10 | | 18,2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 12 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 13 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 15 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 16 | | - | | | | | | | | | | |
| 17 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 18 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 19 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 28 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 22 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 23 | | 4,0 | | | | | | | | | | |
| 24 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 25 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 26 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 27 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 28 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 62,8 | | | | | | | | | | |
| Máx. 24h | | 23,4 | | | | | | | | | | |
| Día Máx. | | 2 | | | | | | | | | | |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION NACIONAL DE
**AERONAUTICA CIVIL**

GOBIERNO NACIONAL

## DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

**Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público**

## REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES | 26° 40' 13,00" | 57° 08' 02,90" | 131 m s.n.m.m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3,2 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 6,4 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 23,4 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 47,5 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2,8 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 22,8 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 27,4 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 33,5 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 5,0 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | 173 | | | | | | | | | | | |
| Máx. 24h | 47,5 | | | | | | | | | | | |
| Día Máx. | 16 | | | | | | | | | | | |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION NACIONAL DE
**AERONAUTICA CIVIL**

GOBIERNO NACIONAL

## DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

**Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público**

## REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES | 26° 40' 13,00" | 57° 08' 02,90" | 131 m s.n.m.m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 2 | | | | | | | | | | | | 27,9 |
| 3 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 4 | | | | | | | | | | | | 0,6 |
| 5 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 6 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 7 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 8 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 9 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 10 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 12 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 13 | | | | | | | | | | | | 21,0 |
| 14 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 15 | | | | | | | | | | | | 26,0 |
| 16 | | | | | | | | | | | | 6,0 |
| 17 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 18 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 19 | | | | | | | | | | | | 36,0 |
| 20 | | | | | | | | | | | | 23,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 22 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 23 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 24 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| 26 | | | | | | | | | | | | 10,0 |
| 27 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 28 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 29 | | | | | | | | | | | | - |
| 30 | | | | | | | | | | | | 0,6 |
| 31 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | 152 |
| Máx. 24h | | | | | | | | | | | | 36 |
| Día Máx. | | | | | | | | | | | | 19 |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

GOBERNACION DE MISIONES
Sentí Misiones!

# ORDEN DE INICIO

San Juan Bautista, Misiones, 29 de Noviembre del 2019.-

**Ingeniero**
**Juan Bautista Pérez Rolón**
**Dirección: Calle Monseñor Rojas Nro. 342**
**C/ Capitán Fabio Martínez – San Juan Btta.**
**Misiones – Paraguay**

**Ref.:** Al Contrato de Adjudicación Nro. 33/2019, de fecha 25 de Noviembre del 2.019, para la Construcciones Varias en el Departamento de Misiones; A través de la Licitación Pública Nacional Nro. 03/2019, con I.D. Nro. 369724.-

## ORDEN DE INICIO Nro. 07/2019

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre el GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES (Contratante), y la Empresa Constructora: COPCI S.A. del Ingeniero Juan Bautista Pérez Rolón, (Contratista), para la ejecución de las obras de: **"Construcciones Varias en el Departamento de Misiones"**

1) **Lote Nro. 04,** Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de San Ignacio Guasú – Misiones (Parte 02).-
2) **Lote Nro. 10,** Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de Santiago – Misiones.-

Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula Nro. 6.8 de las Condiciones Generales del Contrato CGC, por medio de la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO** con un plazo de ejecución de 200 doscientos días hábiles. Se establece como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras el día 29 de Noviembre del año 2.019.-

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

Arq. Norma María Medina
Secretaria de Obras Públicas & Coordinadora Fiscalizadora

Ing. Luis Garcete
Secretario
Obras Públicas

Acuse de recibo
Empresa Contratista:
Nombre:
C.I. N°:
Fecha:

GOBERNACION DE MISIONES
Sentí Misiones!

# ACTA DE INICIO DE OBRA

## CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES

A los 29 veintinueve días del mes de Noviembre del año 2.019, siendo las 13:35 Horas, nos reunimos en el Barrio Loma Clavel lado Este del Distrito de San Ignacio Guasú - Misiones; por una parte, la Arq. Norma María Medina, Fiscal de Obra de la Gobernación; el Sr. Esteban Ruiz Garcete, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones; y por la otra parte, el Ing. Juan Bautista Pérez Rolón en representación de la Empresa Constructora: COPCI S.A. "Contratista"; Con el objeto de cumplir con la **Orden de Inicio Nro. 07/2019**, para la **"Construcciones Varias en el Departamento de Misiones"**, I.D. Nro. 369724, Contrato de Adjudicación Nro. 33/2019, Lote Nro. 04, Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Distrito de San Ignacio Guasú – Misiones (Parte 02).-

Se tomara como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras para la Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Distrito de San Ignacio Guasú (Parte 02), el día 29 veintinueve del mes de Noviembre del año 2.019.-

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente Acta de Inicio de Obra, en 03tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y rectificación de su contenido, a los 29 veintinueve días del mes de Noviembre del año 2.019.-

Arq. Norma Medina
Fiscal de Obra

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Esteban Ruiz Garcete
Secretario
Obras Públicas

GOBERNACION DE MISIONES
Sentí Misiones!

# ACTA DE INICIO DE OBRA

## CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES

A los 29 veintinueve días del mes de Noviembre del año 2.019, siendo las 09:39 Horas, nos reunimos en el Barrio Caacupé del Distrito de Santiago - Misiones; por una parte, la Arq. Norma María Medina, Fiscal de Obra de la Gobernación; el Sr. Esteban Ruiz Garcete, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones; y por la otra parte, el Ing. Juan Bautista Pérez Rolón en representación de la Empresa Constructora: COPCI S.A. "Contratista"; Con el objeto de cumplir con la **Orden de Inicio Nro. 07/2019**, para la **"Construcciones Varias en el Departamento de Misiones"**, I.D. Nro. 369724, Contrato de Adjudicación Nro. 33/2019, Lote Nro. 10, Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Distrito de Santiago – Misiones.-

Se tomara como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras para la Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Distrito de Santiago, el día 29 veintinueve del mes de Noviembre del año 2.019.-

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente Acta de Inicio de Obra, en 03tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y rectificación de su contenido, a los 29 veintinueve días del mes de Noviembre del año 2.019.-

Arq. Norma Medina
Fiscal

Esteban Ruiz Garcete
Secretario
Obras Públicas

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

**RESOLUCIÓN Nº 352 /2020.-**

**POR LA QUE SE AUTORIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.----------**

San Juan Bautista Misiones, 16 de marzo de 2020.-

VISTO: la necesidad de ajustar los contratos de obras de la Institución a las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y, ----------

**CONSIDERANDO:**

Que, el Art. 17 inc. D, de la Ley Nº 426/94 "ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL" dispone como uno de los deberes y atribuciones del Gobernador:..."Dictar las Resoluciones Departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones...".----------

Que, siendo uno de los objetivos del Plan de Gobierno Departamental, transparentar la gestión administrativa, cumpliendo con las Legislaciones vigentes de Contrataciones Públicas.----------

Que, conforme dictamen de los Fiscalizadores de Obras y de la Asesoría Jurídica de la Institución, así como de los documentos obrantes en el expediente respectivo se recomienda la suspensión temporal del plazo de ejecución de Obra en cumplimiento de las medidas sanitarias en el marco de la emergencia sanitaria declarada ante el riesgo de expansión del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.----------

POR TANTO,

En uso de sus atribuciones
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES RESUELVE:

Art. 1°) AUTORIZAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE LOS CONTRATOS MENCIONADOS A CONTINUACION, HASTA QUE DESAPAREZCA LA CAUSA DE SUSPENSION DE LA OBRA SEÑALADA EN EL CONSIDERANDO DE LA PRESENTE RESOLUCION:
CONTRATO N° 32/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".
CONTRATO N° 33/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".
CONTRATO N° 34/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".
CONTRATO N° 35/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".
CONTRATO N° 36/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".
CONTRATO N° 37/2019 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".
CONTRATO N° 38/2019 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".
CONTRATO N° 39/2019 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".
CONTRATO N° 40/2019 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".

Art. 2°) AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones, disponga y gestione las documentaciones pertinentes al caso.----------

Art. 3°) REFRENDA la presente Resolución el Secretario General.----------

Art. 4°) COMUNICAR, dar cumplimiento y archivar.----------

Ing. Carlos M. Arredias Ortiz
Gobernador de Misiones

Sr. Carlos Ibarra
Secretario General

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

**RESOLUCIÓN Nº 580 /2020.-**

**POR LA QUE SE AUTORIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.**

San Juan Bautista Misiones, 03 de junio de 2020.-

**VISTO:** la necesidad de ajustar los contratos de obras de la Institución a las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el Art. 17 Inc. D, de la Ley Nº 426/94 "ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL" dispone como uno de los deberes y atribuciones del Gobernador:..."Dictar las Resoluciones Departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones...".

Que, siendo uno de los objetivos del Plan de Gobierno Departamental, transparentar la gestión administrativa, cumpliendo con las Legislaciones vigentes de Contrataciones Públicas.

Que, conforme dictamen de los Fiscalizadores de Obras y de la Asesoría Jurídica de la Institución, así como de los documentos obrantes en el expediente respectivo se recomienda el levantamiento de la suspensión temporal del plazo de ejecución de Obra en cumplimiento de las medidas sanitarias en el marco de la emergencia sanitaria declarada ante el riesgo de expansión del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.

**POR TANTO,**

**En uso de sus atribuciones**

**EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES RESUELVE:**

**Art. 1º) AUTORIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE LOS CONTRATOS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN:**

**CONTRATO Nº 33/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".**
**CONTRATO Nº 33/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".**
**CONTRATO Nº 34/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".**
**CONTRATO Nº 36/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".**
**CONTRATO Nº 36/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".**
**CONTRATO Nº 37/2019 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".**
**CONTRATO Nº 38/2019 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".**
**CONTRATO Nº 39/2019 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".**
**CONTRATO Nº 40/2019 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".**

**Art. 2º) AUTORIZAR** a la Unidad Operativa de Contrataciones, disponga y gestione las documentaciones pertinentes al caso.

**Art. 3º) REFRENDA** la presente Resolución el Secretario General.

**Art. 4º) COMUNICAR,** dar cumplimiento y archivar.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

| | |
|---|---|
| | APLICA<br>*c)* La entrega total o parcial de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista, de conformidad a la programación de avance prevista. |
| **CGC 23.1** | Prórroga de los Plazos de Ejecución<br>- Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: 20 (veinte) días por mes. Las lluvias y sus consecuencias en la Obra estarán debidamente justificadas presentando documentación probatoria de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DINAC). Por cada día de lluvia de 2 mm a 5 mm se otorgará 1 día de prórroga. Por cada día de lluvia de 6mm a 20 mm se otorgarán 2 días de prórroga. Por cada día de lluvia mayor a 21 mm se otorgarán 3 días de prórroga. |
| **CGC 26.1** | Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:<br>En caso de mora en el cumplimiento de las órdenes de servicio, la multa a aplicar será equivalente al (0.1%) del monto total del contrato, por cada día de atraso. Hasta llegar al monto de 10% de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.<br>En caso que se aplicarán estas sanciones la convocante se reserva el derecho de rescindir el contrato. En caso de no rescindir la convocante seguirá aplicando las multas. |
| **CGC 27** | El Contratista podrá elegir libremente la procedencia específica de los materiales, productos o componentes de construcción, a condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el PBC y Contrato y en los documentos de licitación. |
| **CGC 29.1** | Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas. |
| **CGC 30.3** | Se mantiene en lo indicado en la cláusula 29.2 de las CGG. |
| **CGC 31.1, 31.3 y 31.4** | NO SE APLICA |
| **CGC 33.1 y 33.3** | **Preparación de los Trabajos**<br>- Duración del periodo de movilización: diez (10) días.<br>- El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de diez (10) días a partir de la fecha de la firma del contrato. |
| **CGC 38.5 y** | No se admitirán restricciones en las comunicaciones servicios públicos y paso de agua en |