RECIBIDO
SECRETARIA
09 ENE 2024
PETROPAR
VILLA ELISA
GERENCIA DE PLANTA

Ariel Paredes
Asesor de Gerencia
Planta Villa Elisa
PETROPAR

coarco

Asunción, 9 de enero de 2024

Señores: PETROPAR
GERENCIA DE PLANTA VILLA ELISA
Presente

Ref.: Contrato PR/PR N° 0028/22 SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA.

Por la presente me dirijo a usted y a quien corresponda con el objeto de presentar Informe sobre Solicitud de Prórroga por lluvias acumuladas solicitada por parte de la Contratista Puntal Construcciones, remitida por la Gerencia de Planta a esta fiscalización para su análisis técnico y posterior dictamen.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción del servicio:	Servicio de Fiscalización de obra "CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PETROPAR"
Lugar de entrega:	PETROPAR Planta Villa Elisa

OBSERVACIÓN

Esta Fiscalización ha iniciado sus actividades en fecha 19/12/2022 según solicitud de la contratante para los trabajos previos a realizarse para el Acto de Palada Inicial en lugar de la obra.

coarco Ing. NESTOR COLMÁN
Director Técnico

Ing Néstor Colmán Chena
COARCO S.A.C.I
Fiscalizador

coarco

INFORME FISCALIZACIÓN

RESUMEN GENERAL

Esta fiscalización a modo de dar cumplimiento sobre lo solicitado por la Gerencia de Planta Villa Elisa, procedió a realizar los análisis correspondientes sobre la solicitud por parte de la empresa contratista adjudicada Puntal Construcciones con fecha 05 de octubre de 2023 de contenido pedido de prórroga solicitada por los días de lluvias acumuladas registradas en el mes de setiembre/23 que conllevaron al atraso por consecuencias de las mismas, cabe mencionar que el pedido hace mención a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado a licitación en la Pág. 47/56 apartado de Condiciones Contractuales; Plazos de Ejecución:

"Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma, a causa de las lluvias, se dejará constancia de ello en el Libro de Obra..."

A los efectos de dar cumplimiento a lo expuesto más arriba, esta fiscalización resalta los siguientes puntos más importantes de este presente análisis:

- La empresa Puntal Construcciones ha presentado en tiempo y forma por nota el informe mensual de lluvias correspondientes de cada mes de trabajo ejecutado con sus respectivos respaldos de registros de lluvias de la DINAC.

- Esta fiscalización a modo se cerciorarse, procedió a realizar una comparación de los registros presentados por la empresa Puntal Construcciones con los registros propios de la fiscalización para determinar de manera correcta las fechas y las actividades registradas.

Exponiendo lo anterior, se presenta una planilla comparativa de los resultados obtenidos por esta fiscalización correspondiente al mes de setiembre/23.

Se presenta un análisis por el mes presentado, comparando primeramente la solicitud presentada por la empresa Puntal Construcciones, luego se verifica el libro de obra y finalmente se indica el dictamen correspondiente para cada día solicitado y la cantidad de días finales para otorgar la prórroga solicitada.

coarco

RESUMEN DE ANALISIS

REGISTRO DE LLUVIAS MES DE SETIEMBRE - SEGÚN REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARA DE LA DINAC	
DIAS SOLICITADAS POR PUNTAL CONSTRUCCIONES	DIAS VERIFICADOS POR LA FISCALIZACION
1	
3	
4	4
5	5
7	7
8	8
9	9
12	
13	
TOTAL 9 DIAS	TOTAL 5 DIAS

Como resumen final se obtiene que; la cantidad de días solicitadas por la empresa Puntal Construcciones son de nueve (9) días de lluvias y consecuencias, que, una vez finalizada el presente análisis técnico y a modo de dar cumplimiento a los establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Condiciones del Contrato del llamado a licitación ya mencionado más arriba, esta fiscalización dictamina y recomienda la aprobación de los cinco (5) días de lluvias y consecuencias, según resultado obtenido por la presente planilla de comparación y análisis.

coarco ING. NÉSTOR COLMÁN Director Técnico

Ing Néstor Colmán Chena
COARCO S.A.C.I