CONSORCIO CONTEC

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

TECNOEDIL S.A.

Asunción, 19 de febrero de 2024.

Señores
CONSORCIO CREMA RUTA 1
Ing. Miguel Torres, Representante Legal
Presente:

Referencia: CONTRATO SG MINISTRO No. 505/2019. LLAMADO MOPC No.44/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL No.1, TRAMO QUIINDY-VILLA FLORIDA-SAN JUAN BAUTISTA. CONTRATO DE PRÉSTAMO PAR-24/2017. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTA PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS-VIAL 3"; ID No.364.803.

Tania Chevalt
21 02 2024 08:30
Exp. 299/24

Tema: Solicitud de prórroga en el plazo de ejecución para el Convenio Modificatorio Nº 02 – Obras Extraordinarias.

Nota No.: 08-2024

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, para solicitar una prórroga en el plazo de ejecución de los trabajos previstos en el Convenio Modificatorio Nº 02 – Obras Extraordinarias de nuestro contrato, de acuerdo a lo siguiente:

- **Lluvias y sus consecuencias**, de acuerdo a lo previsto en el numeral *CGC 22.1 - Prórroga de los Plazos de Ejecución, Condiciones Especiales del Contrato del PBC,* entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, y conforme a la siguiente tabla:

Mes	Año	Días de Lluvias	Días con exceso de humedad	Total, días no trabajados	Días de inclemencias previsibles	Días de prórroga
Septiembre	2023	12	3	15	8	7
Octubre	2023	13	7	20	8	12
Noviembre	2023	14	5	19	8	11
Diciembre	2023	15	5	20	8	12
Totales		**54**	**20**	**74**		**42**

Total de días de prórroga por lluvias y sus consecuencias: 42 días.

- **Aparición de dificultades imprevistas durante la ejecución de las obras**, de acuerdo a lo establecido en el numeral *22. Prórroga de los plazos de ejecución, apartado 22.1; Condiciones Generales del Contrato del PBC.*

Como ya hemos informado en notas anteriores, el sitio de obra se encontraba en emergencia nacional por lluvias debido al fenómeno del niño; lo cual imposibilitó el inicio de dichos trabajos.

Lic. Ruben Bogarin
Representante Legal

CONSORCIO CONTEC

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

TECNOEDIL S.A.

Al inicio de las obras de adecuación del terreno, se han encontrado dificultades imprevistas para la ejecución de las obras; en efecto, en varios cruces se han descubierto mantos rocosos que imposibilitan el buen desarrollo de actividades en el ítem alcantarillas con tunelera y su correspondiente zanja de drenaje. Se están realizando sondeos dentro de la cuenca de cada progresiva para obtener un sitio propicio de cruce, lo cual conllevará también a un cambio de progresiva y proyecto; en caso de la no obtención con las herramientas actuales para este tipo de trabajo, como posible segunda opción y buscando la correcta ejecución se están realizando las gestiones para la venida de un implemento adecuado para perforación en roca que debe ser adquirido desde el extranjero para la máquina de perforación. El tiempo aproximado de entrega de la pieza es de 60 días calendario solicitado por el proveedor externo para su llegada a Paraguay.

Por todo lo expresado anteriormente, solicitamos una prórroga en el plazo de 4 (cuatro) meses, incluyendo la prórroga por lluvias y sus consecuencias, extendiendo el plazo de ejecución al **10 de junio 2024.**

Se anexan planilla de lluvias y sus consecuencias, copias hojas del Libro de Obra del momento de inicio de adecuación del terreno para excavación, fotografías del lecho rocoso al momento de excavación en las progresivas de los cruces encontrados hasta el momento con dicha dificultad, fotografías de los caños metálicos ya confeccionados, listos para su colocación; e intercambio de correo electrónicos con la empresa SOLCON sobre el tiempo estimado de venida del implemento para perforación en roca a zona de obras.

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, les saludamos muy atentamente.

CONSORCIO CONTEC
Lic. Rubén Bogarin
Representante Legal

CC: Ing. Carlos Casati Morales, Coordinador Interino
UEP FONPLATA