Cultura Paraguay

Secretaría NACIONAL DE CULTURA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nota FO/SJ N° 14/2023

Asunción, 05 de Mayo del 2023.-

Sres.
Consorcio Restauración
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 23/2022 – LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377 – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

Me dirijo a ustedes, en respuesta a su Nota del 27 de Abril del 2023, por la cual solicitan prórroga en la ejecución de los trabajos del contrato de referencia, por inclemencias climáticas y sus efectos,

Considerando los Aspectos Generales para la Contratación de Obras, Documento complementario al pliego estándar de Obras, Aprobado por Res. DNCP N° 2114/2021 (Punto C Plazos - Apartado 4), he analizado la documentación que adjuntan a su solicitud y es prueba de la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato, por lo cual les corresponden en dicho concepto 10 (diez) días, según planilla adjunta.

PRORROGA EN LOS PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS		
Inicio Contrato	**8 meses**	**20/01/2023**
Final Contrato		**20/09/2023**
1ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**8 días**	**28/09/2023**
2da. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**7 días**	**05/10/2023**
3ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**10 días**	**15/10/2023**

Sin otro particular, me despido cordialmente

Ing. Ada Verna
Fiscal de Obra S.N.C.

Ariel Acuña.

OBRA: "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377					
PRORROGA N° 3 POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS					
PERIODO	FECHA	MES/AÑO	AGUA CAIDA (MM)	CAUSA DE LA PRORROGA	PRORROGA PLAZO
MARZO-ABRIL /2023	21	mar-23			
	22	mar-23			
	23	mar-23			
	24	mar-23			
	25	mar-23			
	26	mar-23			
	27	mar-23			
	28	mar-23			
	29	mar-23	20,40	LLUVIA	1 DIA
	30	mar-23	21,40	LLUVIA	1 DIA
	31	mar-23		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	1	abr-23			
	2	abr-23			
	3	abr-23			
	4	abr-23			
	5	abr-23	10,00	LLUVIA	1 DIA
	6	abr-23		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	7	abr-23			
	8	abr-23			
	9	abr-23			
	10	abr-23			
	11	abr-23			
	12	abr-23			
	13	abr-23	42,00	LLUVIA	1 DIA
	14	abr-23		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	15	abr-23			
	16	abr-23	7,40	LLUVIA	1 DIA
	17	abr-23	5,50	LLUVIA	1 DIA
	18	abr-23		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	19	abr-23			
	20	abr-23			
TOTAL DIAS PRORROGA POR LLUVIA					10 DIAS

PRORROGA EN LOS PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS		
Inicio Contrato	8 meses	20/01/2023
Final Contrato		20/09/2023
1ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 dias	28/09/2023
2da. Prorroga por Lluvia y sus efectos	7 dias	05/10/2023
3ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	10 dias	15/10/2023

Asunción, 05 de Mayo del 2023.-