TECO
CONSTRUCTORA

Madame Lynch Nº 2483 – Asunción
Telef.: (021) 673-150
RUC: 80055872-3

09 16

Asunción, 3 de diciembre de 2020

Señor
Ing. Ronny Javier González
Director de Infraestructura
CC: Arq. Norma Alcaraz
Jefa del Departamento de Fiscalización

Referencia: Contrato N° 389 – 2019 LPN 86-2018 "Diseño y Construcción del Centro de Producción de Sangre del IPS" Solicitud de Prorroga para entrega de Aires Acondicionados para el Banco de Sangre del IPS.

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda con el objeto de solicitar prórroga en la entrega de los Equipos Multisplit, (Aires Acondicionados), por motivos que todos sabemos a nivel mundial por el Virus del Corona Virus, nuestros proveedores por la escasez de material humano para la fabricación y montaje de dichos artefactos, ya que los mismos trabajan a media maquina y poca producción no pueden cumplir con todos sus pedidos, sumando también la bajada del Río Paraguay que imposibilitan el transito fluvial para que lleguen las mercaderías a destino, apelamos a su buena voluntad en otorgarnos un plazo prudencial de 90 días para cumplir con plazo contractual vigente.

Así mismo adjuntamos nota de nuestro proveedor encargado para la entrega de dichos materiales manifestando los mismos pormenores expuestos en el párrafo anterior.

A la espera de una pronta respuesta, aprovechamos para saludarle atentamente.

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Dirección de Infraestructura
MESA DE ENTRADA
04 DIC 2020
Hora: 10:45
Recibido por:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
☐ Oficina de Coordinación ☐ Dpto. de Proyectos
☐ Oficina Técnica ☐ Dpto. de Fiscalización de Obras
☐ Arq. Hector Abreu ☐ Dpto. de Gestión Ambiental
Coordinador de Infraestructura
Dirección de Infraestructura
Observación: 04/12/2020

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DPTO. DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
2020 04 DIC 2020 Hora 12:51
MESA DE ENTRADA
Lic. Belinda Delgado
Dpto. Fiscalización de Obras

Gerencia

vektor
montajes electromecánicos | domótica

Asunción, 14 de Julio del 2020

Señores
TECO SRL REF. IPS- BCO DE SANGRE N° 15440
At. Ing Erik Wolf
Presente

Nos dirigimos a Ud. a fin de informar sobre la llegada a Asunción de los equipos Multisplit para el Banco de Sangre.

Los mismos estarían llegando con una demora con respecto a la fecha programada de entrega en octubre, debido a 2 razones; la primera es que la fábrica está trabajando al 50% de su capacidad debido a la pandemia mundial existente que por motivos de protocolos no pueden contar con el 100% del personal, la segunda es la bajante histórica del río que impide la navegación normal, ocasionando atrasos importantes.

La nueva fecha de llegada de los equipos está prevista para la segunda quincena de enero del 2.021.
A partir de la recepción de los mismos en obra tenemos un tiempo estimado de montaje y pruebas de funcionamiento de 60 días, es decir tendríamos listo para la 2da semana de marzo del 2.021.

Me despido de Uds, esperando que sepan comprender los motivos de la demora.

vektor

Francisco Feliciángeli
Gerente Comercial

Tte. Lopez N° 144 c/ Avda. Mcal. Lopez
Tel/Fax 512-200 512-290

Asunción- Paraguay
e-mail: vektor.srl@gmail.com

2021-05-20 12:18:34.769362-04