Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

0000044

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 20514/2022

TITULAR:
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

NOMBRE Y APELLIDO:
MILCA GODOY

TELEFONO:
021 611155

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
IFJ REF A CONTRATO SG MINISTRO Nº 278/2020 - DIAS AFECTADOS POR LLUVIA NOTA CC CIC Nº 10/2022

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 14710
Fecha 07 SEP 2022 Hora 7:30
Firma

FACTURA: Nro. 0 Monto: GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

CRIVEROS 05/05/2022 07:58:12

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I.
Secretaria Privada ____ U.O.C.
D.Comunicaciones ____ DAPSAN
Patrullla Caminera ____ DGESA
C.RR.II. ____ DTyA
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ.
D.Contaduría ____ D.Bienes y S.
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P.
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales
VMT ____
Dirección de Marina Mercante
OTROS ____

M.O.P.C. G.V.M.O.P.C. Fecha: 07 SEP 2022
☐ VMAF ☐ DV ☐ DOV ☑ DOP
☐ C. TÉC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ CCAF ☐ PLANTR ☐ UCPAS ☐ SG
☐ CAUE ☐ CAJ ☐ CDTV ☐ UEP IP
☐ UOC ☐ UCM

Ing. Rubén Andino Lezcano
Encargado de Despacho
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ

Firmado digitalmente por CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ
Fecha: 2022.05.05 09:07:58 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FEC. ENT. 06/09/22 MEU: 20514
HORA: DTP: 1935
☐ GVMOPC ☐ DPI ☐ D. ADM.
☐ D.P y M. ☐ D. PSG. ☐ D.E. y C.
☐ D.A.y C. ☐ D. PLANT. ☑ D. ARQ.
☐ PMG ☐ D. GENERAL ☐ DAO
☐ UEP ☐ DVD ☐ OTROS

Para los fines pertinentes.-

PS DOP

Arq. Alberto Lovera Mir
Coordinador
Coord. de Planificación y Mon.
Ger. de Operaciones UEP

RECIBIDO
Fecha: 07/09/2022 Hora: 14:40
Nombre: Lic. Carlos Jorge Dávalos
Dpto. Arquitectura - M.O.P.C.

Para los arq. Jorge Butler y arq. Rodolfo Schreiber
08/09/22

Arq. Rocío Duarte de Busto
Dpto. de Arquitectura
MOPC - DOP

0000043

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCTORA GUARANI | ALTA INGENIERIA | OTEC

Asunción, 04 de mayo de 2022

CIC N° 138-2022

Señora
Arq. Rocío Duarte, Directora
Dirección de Obras Públicas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi N° 411
Asunción – Paraguay

Ref.: Fiscalización de la Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios - Lote 2 – contrato S.G. MINISTRO N° 278/2020.

Asunto: Dias afectados por lluvias. Nota CC-CIC 010/2022

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a fin de poner a su consideración la nota *Consorcio Cordillera CIC N° 010/2022* referente a los días afectados por causa de las lluvias caídas durante los meses de febrero, marzo y abril.

De conformidad con lo expresado en las CGC en las clausulas 22.1 ***"Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas", y a lo indicado en la misma cláusula de las CEC, donde se describe el "Criterio Base a considerar en caso de lluvias"***, la Fiscalización encuentra que los días afectados por las lluvias se encuadran dentro de dichos criterios y en consecuencia justifican la solicitud del pedido de prórroga.

Se remite en adjunto la nota *Consorcio Cordillera – CIC N° 010/2022* con las copias del libro de obra y una tabla de Registro de Lluvia y Humedad Excesiva.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ever Giménez
04/05/22
12:27 hs

Ing. Ricardo Fretes
Representante Legal

Anexo:
Nota *Consorcio Cordillera CIC N° 010/2022*

0000042

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSULTORA GUARANI ALTA INGENIERIA

OTEC

Asunción, 04 de mayo de 2022

CIC N° 138-2022

Señora
Arq. Rocío Duarte, Directora
Dirección de Obras Públicas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi N° 411
Asunción – Paraguay

Ref.: Fiscalización de la Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios - Lote 2 – contrato S.G. MINISTRO N° 278/2020.

Asunto: Dias afectados por lluvias. Nota CC-CIC 010/2022

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a fin de poner a su consideración la nota *Consorcio Cordillera CIC N° 010/2022* referente a los días afectados por causa de las lluvias caídas durante los meses de febrero, marzo y abril.

De conformidad con lo expresado en las CGC en las clausulas 22.1 ***"Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas", y a lo indicado en la misma cláusula de las CEC, donde se describe el "Criterio Base a considerar en caso de lluvias"***, la Fiscalización encuentra que los días afectados por las lluvias se encuadran dentro de dichos criterios y en consecuencia justifican la solicitud del pedido de prórroga.

Se remite en adjunto la nota *Consorcio Cordillera – CIC N° 010/2022* con las copias del libro de obra y una tabla de Registro de Lluvia y Humedad Excesiva.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Ricardo Fretes
Representante Legal

Anexo:
Nota *Consorcio Cordillera CIC N° 010/2022*

0000041

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSORCIO GUARANI ALTA INGENIERIA OTEC

CONSORCIO CORDILLERA

Asunción, 28 de abril de 2022

Nota Consorcio Cordillera - CIC N° 010/2022
Señor
Ing. Ricardo Fretes, Representante Legal
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional para la construcción de nuevos establecimientos Penitenciarios en la ciudad de Emboscada AD Referendum Al PGN 2019 Llamado 131/2018 – Lote 2
Tema: Días no trabajados por Lluvias

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a quien corresponda con el objeto de comunicar el registro de días de lluvias en obra con sus incidencias, correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril del corriente año.

Tales inclemencias afectan directamente a la concurrencia de personales en obra y por lo tanto se imposibilita el desarrollo normal de los trabajos.

Se adjuntan cuadro de lluvias y copias de libro de obra.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarlo muy atentamente.

MESA DE ENTRADA UNICA
Proyecto: Penitenciaria
Registro Nº: 8255 Fecha: 29/04/22
Firma: Hora: 10:57
Enviado por: Fax ☐ Original ☑ Copia ☐ E-mail ☐
Anexo: Total pags.:

Ing. José Luis Heisecke
Representante Legal

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

0000040

CONSTRUCTORA GUARANI ALTA INGENIERIA DTEC

REGISTRO DE LLUVIA Y HUMEDAD EXCESIVA

CONSTRUCCIÓIN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE N°2 - EMBOSCADA - DTO. DE CORDILLERA

MES	2022				2022				TOTAL DIAS DE LLUVIA C/ INCIDENCIA
	Ene	Feb	Mar	Abr	Ene	Feb	Mar	Abr	
1					0	0	0	0	
2					0	0	0	0	
3	29	20		25	1	1	0	1	
4				28	0	0	0	1	
5		65		15	0	2	0	1	
6					0	0	0	0	
7					0	0	0	0	
8					0	0	0	0	
9	42				2	0	0	0	
10			45		0	0	2	0	
11			15	52	0	0	1	2	
12					0	0	0	0	
13					0	0	0	0	
14					0	0	0	0	
15					0	0	0	0	
16					0	0	0	0	
17					0	0	0	0	
18			20		0	0	1	0	
19					0	0	0	0	
20					0	0	0	0	
21					0	0	0	0	
22			82	20	0	0	2	1	
23					0	0	0	0	
24			50		0	0	2	0	
25					0	0	0	0	
26					0	0	0	0	
27	19				1	0	0	0	
28					0	0	0	0	
29					0	0	0	0	
30			42		0	0	2	0	
31					0	0	0	0	
					4	3	10	6	19

0000039

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSORCIO GUARANI · ALTA INGENIERIA · OTEC

CONSORCIO CORDILLERA · MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · TEKOJOJA Municipalidad · Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000636

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 03/02/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado - Lluvia

INFORME DIARIO:

Encofrado de Planta de Tratamiento de Efluentes.
Cargamento de pilares de garita en muro oeste.
Trabajos de pintura en Celdas C5 y C1.
Instalación de ventanas de vidrio templado en Celdas C1 y C2.

Se registra una precipitación de 20mm. en el pluviometro de la obra.

OBSERVACIONES:

INGE RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

VAL. 50 X 3 - Del: 501 al 750 - I - 2022 - PERYELLI PRODUCCIONES S.R.L. - TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCTORA GUARANI — ALTA INGENIERIA — OTEC

CONSORCIO CORDILLERA — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — TEKOJOJA Administración Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000638

OBRA: Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 05/02/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:
Instalación de cables para iluminación exterior en Administración.
Montaje de cerraduras eléctricas en Celdas C4 P.B.
Se registró una precipitación de 65 mm en el pluviómetro de la obra.

OBSERVACIONES:

INGENIERO RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

AL 90 X 3 - Del: 661 al 750 - I - 2022 * PISTELLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 140

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

0000037

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSORCIO GUARANI — ALTA INGENIERIA — DTEC

CONSORCIO CORDILLERA — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — TEKOJOJA Mburuvichaha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000665

OBRA Penitenciaría Lote 2
UBICACIÓN: Embosada
FECHA: 10/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluioso

INFORME DIARIO:
- Se registran lluvias con una precipitación total de 45 mm según pluviómetro ubicado en la obra.

OBSERVACIONES:

INGENIERO RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

UL 50 X 3 - Del: 001 al 750 - I - 2022 * PASTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSULTORA GUARANI — ALTA INGENIERIA — DTEC

CONSORCIO CORDILLERA — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — TEKOJOJA Mbaretekoha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000666

OBRA Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Encarnación
FECHA: 11/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO:

INFORME DIARIO:
- Se registra precipitación de 15 mm según pluviometro ubicado en la obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACION

TAL. 50 X 5 - Del: 601 al 700 - I - 2022 - PHITELI PRODUCCIONES S.R.L. - TEL.: (021) 203 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCTORA GUARANI — ALTA INGENIERIA — OTEC

CONSORCIO CORDILLERA — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — TEKOJOJA Mburuvicha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000672

OBRA Penitenciaria lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 18/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado / lluvioso

INFORME DIARIO:
- Reducción del personal de obra y falta de provisión de materiales e insumos por motivos de la huelga y cierre de rutas
- Se avanzan en cableado de cocina y pabellón de guardia, montaje de ventiladores en comedores y cableado de los mismos como así también para circuitos de iluminación
- Siguen avances de planchado en C2-PA y C4-PA
- Se continúan trabajos de pintura en Celdas y talleres
- Se registran lluvias con una precipitación total de 20mm

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

AL 50 X 3 - Del: 601 al 750 - 1 - 2022 * PISTRILI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 203 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

0000034

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSORCIO GUARANI · ALTA INGENIERIA · OTEC

CONSORCIO CORDILLERA · MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · TEKOJOJA Municipio · Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000675

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 22/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado - Llovizna

INFORME DIARIO:

- Trabajos de encofrado de muros pantalla 10, 11, 12, 3, 4 y 5 de la P.T.E.
- Trabajos de pintura en celdas C2 y de aberturas en Talleres T2.
- Cierre triangular con mampostería en pab. Visitas.
- Instalación de lavatorios e inodoros en celdas C2.
- Montaje de tablero eléctrico en Talleres T1 P.B.
- Instalación de ventiladores de techo en Comedores.
- Montaje de cerraduras eléctricas. Se recuerda que todas las cerraduras deben soldarse al marco de la puerta.

OBSERVACIONES: Llovizna a la tarde y durante la noche. El registro en el pluviómetro de la obra es de 82 mm de lluvia caída.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

AL. 50 X 3 - Del: 501 al 750 - I - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 295 145

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

0000033

CONSULTORA GUARANI — ALTA INGENIERIA — OTEC

CONSORCIO CORDILLERA — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — TEKOJOJA Monondicha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000676

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 23/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO:

INFORME DIARIO:
Sin actividad en la obra debido a la lluvia caida.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

L. 50 X 3 - Del: 801 al 750 - I - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCTORA GUARANI — ALTA INGENIERIA — OTEC

CONSORCIO CORDILLERA — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — TEKOJOJA Administración Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000677

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Tambos cada
FECHA: 24/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo - Lluvia

INFORME DIARIO:
Trabajos de pintura en celdas y Talleres.
Desagote de la P.T.E. para continuar trabajos.
Tendido de electroductos para línea de Medida
Tensión entre el muro y la Sala de Maquinas
Montaje de tablero eléctrico en Talleres T1

OBSERVACIONES: A la noche se registraron 50 mm de lluvia caída según el pluviómetro de la obra.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

TAL. 50 X 3 - Del: 001 al 100 - I - 2022 * PISTOLLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

0000031

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSORCIO GUARANI ALTA INGENIERIA DTEC

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokoroidahu Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000682

OBRA: Penitenciaria
UBICACIÓN: Ambos cada
FECHA: 30/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:
Sin actividad en la obra a causa de la lluvia caida. Se registran 42 mm en el pluviometro de la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

TAL. 50 X 3 - Del: 001 al 750 - I - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 203 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

0000030

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSORTIA GUARANI — ALTA INGENIERIA — OTEC

CONSORCIO CORDILLERA — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — TEKOJOJA Mesa Ciudadana Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000686

OBRA: Penitenciaria - Lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 03/04/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:
- Sin actividad en Obra por Lluvia.
- Se registra precipitacion de 25 mm. según pluviometro ubicado en Obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

TAL. 90 X 3 - Del: 600 al 799 - 1 - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 292 148

Escaneado con CamScanner

0000029

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSULTORA GUARANI — ALTA INGENIERIA — OTEC

CONSORCIO CORDILLERA — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — TEKOJOJA Monazudevi Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000687

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada.
FECHA: 04-04-2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia.

INFORME DIARIO:
- Sin actividad en Obra por Lluvia.
- Se registraron precipitaciones de 28mm. según pluviómetro ubicado en obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

TAL. 50 X 5 - Del: 001 al 750 - I - 2022 * FISTELLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 503 140

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSORCIO GUARANI · ALTA INGENIERIA · DTEC

CONSORCIO CORDILLERA · MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · TEKOJOJA Mancomunidad · Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000688

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 05/04/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:
- Sin actividades en obra por lluvia.
- Se registra una presipitación de 15 mm. según pluviometro de obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

TAL 50 X 3 - Del: 601 al 750 - I - 2022 • PISTELLI PRODUCCIONES S.R.L. • TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

0000027

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCTORA GUARANI · ALTA INGENIERIA · DTEC

CONSORCIO CORDILLERA · MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · TEKOJOJA Ñemondaha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000693

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada.
FECHA: 11/04/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Sin actividad en Obra por Lluvia.
Se registra precipitaciones de 52 mm. según pluviometro ubicado en Obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

IAL 56 X 3 - Del: 601 al 750 - 1 - 2022 * PISTRILI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 203 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSORCIO GUARANI · ALTA INGENIERIA · OTEC

CONSORCIO CORDILLERA · MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · TEKOJOJA Mokomakha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000703

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada.
FECHA: 22/04/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado - Lluvia

INFORME DIARIO:
- Reducción de personal y falta de provisión de materiales e insumos para la obra, debido a la huelga y cierre de rutas.
- Cargamento de Hº de guarda obras en Admin.
Encofrado de vigas para techo de Galería P.A.
Pintura de piso en Pab. Visitas, Talleres T1 y T2.
En Celdas C2 continúan con reparaciones y pintura.
- Lluvia al término de la jornada. Se registra 20 mm según el pluviómetro de la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

3 TAL. 50 X 3 - Del: 501 al 750 - 1 - 2022 ° PISTRILI PRODUCCIONES S.R.L. ° TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner