5 (cinco)

HEISECKE constructora | CONSTRUCTORA

CONSORCIO VÍAS DE OCCIDENTE

Asunción, 17 de junio del 2024.-
Nota CVO N° 146/2024

Señores
Consorcio Control de Corredores
Ing. Wueber Fernando Bogado, Representante Legal.
Asunción - Paraguay
PRESENTE

Recibido por: Andrés Salcedo
DÍA 18 MES 06 AÑO 2024 HORA

Exp. 1247/24

***Ref.:** OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES, RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) Lote N° 1: Cruce Pioneros-Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400 incluido los accesos a Santa Cecilia y Lolita (64,76 km). ID 386.505" Contrato S.G. MINISTRO N° 202/2021*
***ASUNTO:** Prorroga por lluvias y sus consecuencias.*
***ADJUNTO:** Planilla de lluvias - Copia Nota DV 1673/2024*

De nuestra consideración,

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, para presentarle en adjunto la planilla de lluvias de la obra de la Referencia, donde se puede ver que, desde la fecha Marzo/2024 a Mayo/2024 incluso, se han tenido la cantidad de 14 (catorce) días con lluvias y sus consecuencias, ocasionando trastornos en el desarrollo de la ejecución de la obra.

Basándonos en el punto 7. Prórroga por Inclemencias Climáticas del PBC de la obra, que en el 7.1 menciona: "... en que se concederá prórrogas cuando la situación así lo amerite, y, en el caso de Obras de Habilitación, cuando las lluvias y sus consecuencias no permitan la ejecución de las obras por un plazo mayor a 8 días al mes."

Hacemos una aclaración respecto al detalle de cantidad de días solicitados anteriormente: Para los meses de Marzo y Abril, se aplica lo que detalla el PBC en el punto y párrafo arriba mencionado, pero, siendo que desde el 17/04/2024 hasta el 05/07/2024 se nos ha otorgado un aumento del plazo concedido por el mismo motivo, según nota DV N° 1673/2024,

CONSORCIO VÍAS DE OCCIDENTE

entendemos que los días que no se trabajó en el mes de mayo del corriente, corresponden a una aplicación de día por día, es decir por el total de días de lluvia y sus inclemencias que impidieron la ejecución de la obra.

Finalmente, la cantidad así acumulada de días son 3 (tres) días por el mes de marzo, 3 (tres) días por el mes de abril y 8 (ocho) días por mayo, totalizando así los 14 (catorce) días solicitados por la presente.

Esperando una respuesta en la brevedad posible, nos despedimos de Ud. atentamente.

. . . . . .

CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.: UEP BID - MOPC

Dir.: Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba, Luque (Paraguay).
Paraguay Telef.: 595 - 21 – 645 697 (RA) / 595 – 21 - 645937