21 (Veintiuno)

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
[redacted] Avenida Artigas Nº 1.750 Teléfax (595-21) 291-238 Asunción - Paraguay	MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	Dirección de Vialidad MOPC

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
LOTE Nº2: Ruta Nacional Nº 5 "Gral. Bernardino Caballero"
Tramo: Concepción - Yby Yaú (109 Km)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000052

PARA: Fiscalización FECHA: 25 Enero 2022

DE: Contratista. FIRMA: Francisco Franco
Ecomina S.A.
Superintendente de Obra

ASUNTO: Solicitud Prórroga del Plazo de Ejecución

En vista a la proximidad de la finalización de las obras de Puesta a Punto, comunicamos a la Fiscalización de Obra que hemos solicitado al MOPC prórroga del plazo de ejecución de obra por:

a) Inclemencias climáticas (Nota 5188/22, MEU 3373/2022 de fecha 24/01/2022). Al mismo tiempo se solicita la autorización para ejecutar dentro del periodo de ejecución de las Obras de Mantenimiento las siguientes tareas:

- Obras Civiles correspondientes a la Refacción del Distrito de Yby Yaú, pendiente de ejecución por falta de definición por parte del MOPC
- Obras Civiles correspondiente a la Refacción del Puesto de Peaje de Cuero Fresco, pendientes de ejecución por falta de definición del MOPC.

RECIBIDO: Jorge N. Ovando FIRMA: [signature]

CARGO: Fiscal de obra FECHA: 25/01/2022

Ing. Jorge Ovando
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

20 (Veinte)

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
ECOMIPA Avenida Artigas Nº 1.750 Teléfax (595-21) 291-228 Asunción - Paraguay	MOPC GOBIERNO NACIONAL	Dirección de Vialidad MOPC

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
LOTE N°2: Ruta Nacional N° 5 "Gral Bernardino Caballero"
Tramo: Concepción - Yby Yaú (109 Km)

LIBRO DE OBRA

N°0000053

PARA: Fiscalización FECHA: 25 Enero/2022

DE: Contratista. FIRMA: Francisco Franco
Ecomipa S.A
Superintendente de Obra

ASUNTO: Solicitud de Prorroga del Plazo de Ejecución

Nos comprometemos a ejecutar y terminar dichos trabajos en el plazo de 180 (Ciento ochenta) días de calendario contados a partir de la definición de estos por parte del MOPC, conforme al cronograma de obra propuesto, adjunto al expediente.

El Item Mantenimiento y Calibración anual de Equipo de Auscultación - Deflectometro de Impacto FWD KUAB está previsto ejecutar 3 (tres) mantenimientos durante la vigencia del Contrato (1 por cada año). Ya tenemos ejecutado el en el mes de Julio/2021, y los 02 (dos) restantes, necesariamente se deberán realizar dentro del periodo de ejecución de las Obras de Mantenimiento.

b) Pasos de Fuerza Mayor (Cierre de Rutas), debido al Paro de Camioneros que bloquearon la Ruta y por ende impidieron la logística de la Obra. (Nota 5189/22, MEU 3379/2022 de fecha 24/01/2022).

RECIBIDO: Jorge N. Ovando FIRMA:

CARGO: Fiscal de Obra FECHA: 25/01/2022

Ing. Jorge Ovando
Fiscal de Obras