MEMORANDUM N° 043/2024

Fecha: *10 de abril de 2024*

A: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas y Transporte* *Gobernación de Itapúa*
De: ***Arq. Hernán Morínigo***	***Cargo:*** *Fiscal de Obras*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas y Transporte* *Gobernación de Itapúa*

Asunto: *Informe de Obra sobre solicitud de prórroga de plazo - Contrato N° 75/2023.*

Referencia: *LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 33/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de Coronel Bogado y San Pedro del Paraná - Plurianual ID N° 435.867*

LOTE N°: 2 *- Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazú Cora, San Pedro del Paraná.*

Fecha de Acta de Inicio: *20/12/2023*

Plazo contractual: *135 días*

Fecha de terminación prevista: *03/05/2024*

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de presentar el informe solicitado en el memorándum S.O.P.T N° 367/2024, sobre el Expediente N° 2273/2024 de la obra de referencia. Se adjuntan las documentaciones correspondientes.

Sin otro en particular me despido atentamente.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

.....

Arq. Félix H. Morínigo Mesrob

Fiscal de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretaria de Obras Públicas
Fecha: 10/04/24
Hora: 11:38

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 33/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de Coronel Bogado y San Pedro del Paraná - Plurianual ID N° 435.867
LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazú Cora, San Pedro del Paraná.
OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.
BENEFICIARIO: Comunidad Guazú Cora, San Pedro del Paraná.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 03/abril/2024
AVANCE DE OBRA: 41.55%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Comunidad Guazú Cora	San Pedro del Paraná	x1= 583079 - 7030161	347.159.330 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Gregorio Vera Jara	0985-916562	75/2023	L 2
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
135 días	20/Diciembre/2023	03/Mayo/2024	

Informe Técnico:

La empresa contratista ha presentado una solicitud de prórroga de plazo por motivos de inclemencias climáticas correspondientes a días de lluvias.

La Fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvia de los meses de enero, febrero y marzo, han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos por la cual ocasionan atrasos en el avance de la obra. En los trabajos de construcción de pavimento tipo empedrado, no se puede continuar de forma rápida los trabajos pos lluvia, la tierra debe estar bien seca y sólida, sin acumulación de charcos ni barros, para evitar asentamientos posteriores.

Hasta la fecha la obra presenta un avance del 41.55% ejecutada in situ.

Visto y considerando los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de la cual se consideran las cantidades citadas de lluvia en mm para contabilizar los días de afectación por lluvia en la zona de obra, se da lo siguiente:

Referencia:

- Intensidad de lluvia de 2 a 5mm: 1 día de afectación
- Intensidad de lluvia mayor a 5mm: 2 día de afectación

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.266

Por la cual se considera lo siguiente:

- Enero: 5 días de afectación
- Febrero: 21 días de afectación
- Marzo: 16 días de afectación

Por lo tanto, la fiscalización sugiere otorgar 42 días de prórroga de plazo por afectación de lluvias solicitados por la contratista, por la cual se deja a consideración a quien corresponda dar tramites a dicho pedido.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

.....

Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

Fiscal de Obras