INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DDI/DFO/N° 559/2021
MEM-0197-2021-000 943.-

MEMORANDUM

Para : **Ing. Ronny Gonzalez, Director**
Dirección de Infraestructura.
De : **Arq. Norma Alcaraz, Jefa**
Dpto. de Fiscalización de Obras.
Referencia : Corresponde al Contrato N° 389/2019 – LPN N° 86/18 **"Diseño y Construcción del centro Productor de Sangre del IPS". Solicitud de ampliación de Plazos Art. 62 de la Ley 2051/03**
Lugar y Fecha : Asunción, 23 de julio de 2021.

Me dirijo a Usted y por su intermedio a la **Auditoria Interna** , en el marco del **Contrato N°389/19 – LPN N°86/18 "Diseño y Construcción del Centro Productor de Sangre del IPS"** suscrito con la Contratista TECO CONSTRUCTORA, a los efectos de remitir la Nota de fecha 21 de julio del 2021 de solicitud de elaboración del Convenio Modificatorio para la Ampliación de los Plazos Contractuales de la obra de referencia, en el marco del Art. 62 de la Ley 2051/2003.

En efecto, en fecha 01 de julio del 2021 se suscribió la Adenda N° 6 aprobada por Resolución C.A. N° 055-022 de fecha 22 de junio/2021 para la ampliación del contrato N° 389/19 de Adenda de CRIOPRESERVACION DE CELULAS PROGENITORAS, por lo que corresponde el otorgamiento de 73 días prórrogas de los plazos originalmente pactados (Art. 62 de la Ley 2051/03). En tal sentido, se remiten para el informe previo y se detalla el cuadro de corrimiento de plazos, dando como **fecha de terminación de la Obra el 25 de octubre del 2021**

DETALLE DE FECHAS Y CORRIMIENTO DEL CRONOGRAMA	
Plazo - Contrato N° 389/19	1 año
Inicio de Plazos	12/16/2019
Fecha de Terminación Contrato	12/16/2020
Resol. C.A. N° 020-024/16 Pedido de prorroga por FUERZA MAYOR para instalacion de equipos - ANEXO 2	61 dias
Exp. N° 009.446/20 Pedido de prorroga por lluvias- ANEXO N° 3	29 dias
Fecha de Terminación Contrato	3/16/2021
Pedido de SUSPENSIÓN DE PLAZOS MEM-0197-2021-000052, desde 26/02/21 hasta aprobacion Adenda MEM-230-2019-000115 - ANEXO 4 Fecha de levantamiento de suspencion - 01/07/2021 (125 DIAS)	7/1/2021
Dias no utilizados	18 dias
Exp. N° 018.020/20 Pedido de prorroga por lluvias. ANEXO 5	25 dias
Prorroga 73 dias Art. 62 de la Ley 2051/03	73 dias
Fecha de Terminación Contrato	10/25/2021

Atentamente.

Arq. Norma Alcaraz, Jefa
Dpto. de Fiscalización de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Norma Alcaraz Ugarte
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Dirección de Infraestructura
MESA DE ENTRADA
23 JUL 2021
Hora: 11:00
Recibido por: Erika Alcaraz