CONSORCIO PUERTO FALCON

Dirección: Calle Cañadón Chaqueño casi Avenida Costanera Norte
Asunción – Paraguay
Telef.: 021 673 175 – 751 325

6(seis)
PIR

CPF N° 361

Asunción, 24 de abril del 2025.-

Señor;
Ing. Alfredo Sánchez,
Coordinador Interino;
UEP FONPLATA – D.V – M.O.P.C.
Presente:

REF.: CONTRATO SG MINISTRO N° 24/2021LLAMADO MOPC N° 14/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA 9 – VISTA ALEGRE PUERTO FALCÓN – ID N° 359.641.-

Asunto: Solicitud de nueva prórroga de plazo de ejecución por liberación de franja de dominio.

Nos dirigimos a Usted, con relación al contrato mencionado en la referencia, a los efectos de solicitar una nueva prórroga del plazo de ejecución de la obra por causas no imputable a esta contratista en el marco de los apartados 19.2 – 19.2.1 – 19.2.3 (b) de la Sección VI Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), específicamente por falta de liberación de franja de dominio entre las progresivas 14+100 a la 19+200, cuya situación fue alertada en varias notas del consorcio y que hasta la fecha no se encuentran liberados en su totalidad.

Lo mencionado precedentemente está afectando considerablemente nuestro cronograma de ejecución, actualmente seguimos sin poder intervenir en la totalidad del tramo de la obra por la falta de liberación de pista.

Pasamos a detallar resumen de los componentes cuantificados según los valores contractuales:

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Monto total
Pedraplén	m^3	7.579,06	₲ 57.288	₲ 434.189.391
Subbase granular	m^3	2.344,58	₲ 171.322	₲ 401.677.867
Base granular	m^3	2.070,12	₲ 190.568	₲ 394.498.024
Base asfáltica	m^3	608,55	₲ 1.023.345	₲ 622.751.530
Carpeta asfáltica	m^3	393,54	₲ 1.023.345	₲ 402.723.374
Riego de imprimación	m^2	11.147,00	₲ 8.231	₲ 91.750.955
Riego de liga	m^2	16.558,75	₲ 3.102	₲ 51.365.248
			Total IVA incluido:	₲ 2.398.956.389
			Total IVA incluido según convenio modificatorio 1:	₲ 189.775.242.997

La sumatoria valorada de los ítems mencionados más arriba representa el 1,26 % del valor de nuestra obra, sin embargo; considerando los rendimientos previstos según cronograma de obra aprobado para cada uno de los rubros faltantes como se puede visualizar en el cuadro de más abajo:

Cantidad día/mes:						22 días x mes		
Descripción	Unidad	Total Oferta	Meses	Rendimiento/ Mes	Media Diaria	Media diaria reducida por condiciones de pista (50%)	Falta ejecutar s/ Contratista	Días efectivos
Pedraplén	m3	362.002,91	16,00	22.625,18	1.028,42	514,21	7.579,06	15
Subbase Granular (*)	m3	61.819,38	13,00	4.755,34	216,15	108,08	2.344,58	22
Base Granular	m3	65.597,16	21,00	3.123,67	141,99	70,99	2.070,12	30
Riego de Imprimación	m2	241.307,20	21,00	11.490,82	522,31	261,15	11.147,00	43
Riego de Liga	m2	434.622,40	21,00	20.696,30	940,74	470,37	16.558,75	36
Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	30.040,26	21,00	1.430,49	65,02	32,51	1.002,08	31

Podemos concluir que para culminar el porcentaje el porcentaje pendiente de ejecución (1,26%) necesitamos 100 días de trabajo según se puede ver a continuación y en el cronograma de tareas en hoja anexa.

Ing. Sergio Samaniego
Superintendente de Obra

CONSORCIO PUERTO FALCON

Dirección: Calle Cañadón Chaqueño casl Avenida Costanera Norte
Asunción – Paraguay
Telef.: 021 673 175 – 751 325

Por lo tanto, solicitamos nos sea otorgada la prórroga por 100 días de trabajo por lo mencionado precedentemente, a ser computados a partir del 13/05/2025, conforme a la última orden de Ejecución N° 3 de fecha 30/01/2025, cuya copia adjuntamos.

Sin otro motivo en particular, nos despedimos atentamente.

Ing. Sergio Samaniego
Superintendente de Obra

Ing. Sergio Samaniego
Superintendente de obra
Consorcio Puerto Falcón