6 (seis)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 33015/2022

TITULAR:
CONSORCIO BOQUERON

NOMBRE Y APELLIDO:
Isacio E. Vallejos A.

TELEFONO:
0983109972

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
5 FJS. CONTRATO SG MINISTRO Nº 422/2019. ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA POR LLUVIAS.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 20/07/2022 15:45:07

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.07.20 15:47:46 -04'00'

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 21 JUL 2022 11655
Fecha ..... Hora 08:00
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.
Fecha 21 JUL 2022
☐ VMAF ☑ DSV ☐ DGV ☐ DP
☐ TC. TEC. ☐ DPV ☐ DJ ☐ DP
☐ CMAF ☐ DAPSAN ☐ CONCUR ☐ DG
☐ DAPE ☐ DPU ☐ DPV
☐ DGC ☐ DPM

Ing. [illegible]
Director de Vialidad

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 9162 / 330,15 mil
Fecha: 21/07/22
Firma: ..... Hora: .....

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGC ☐ DG
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC
VEP BID
Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

7 (siete)
Folio Nº 4(cuatro)

CONSORCIO BOQUERON

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
Avda. Santa Teresa N° 541 casi Julio Cesar Franco, de la ciudad de Fernando de la Mora, Zona Norte,
Dpto. Central de la República del Paraguay
Tel. (021) 671-006 – Fax. (021) 671-006

CB-R9-L6\19\22

Asunción, **19 de julio de 2022**

Señores;
CONSORCIO INGEPEC.
ING. MIGUEL ÁNGEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
RC 3 CNEL. MONGELOS N° 550
Presente:

Ref.:	**LPI DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS TRAMO 3 LOTE 5 Y 6 - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA, LOTE 6: km 390 - km 450 – ID N° 354.339 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 1823 DEL 12/08/2019, CONTRATO S.G. MINISTRO N° 422/2019 DEL 6/09/2019**
Asunto:	**Solicitud de Prorroga por días de lluvia.**
Adjunto:	**DIAS DE LLUVIA SICOE**
C.C.:	**Sin copia**

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar una ampliación de la fecha de término de obra, conforme lo establecido en las CGC 19.2 de las condiciones especiales del contrato, y se detalla en el siguiente cuadro;

CERTIFICADO Nº	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE		DIAS NO LABORABLES POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS	DIAS NO CONSIDERADOS POR MES	DIAS A RECLAMAR COMO NO LABORABLES
9	1 de mayo de 2020	31 de mayo de 2020	5	8	0
10	1 de junio de 2020	30 de junio de 2020	12	8	4
11	1 de julio de 2020	31 de julio de 2020	0	8	0
12	1 de agosto de 2020	31 de agosto de 2020	2	8	0
13	1 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2020	3	8	0
14	1 de octubre de 2020	31 de octubre de 2020	15	8	7
15	1 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2020	16	8	8
16	1 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2020	4	8	0
17	1 de enero de 2022	31 de enero de 2022	24	8	16
18	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022	10	8	2
19	1 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	13	8	5
20	1 de abril de 2022	30 de abril de 2022	9	8	1
21	1 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021	6	8	0
22	1 de junio de 2021	30 de junio de 2021	12	8	4
23	1 de julio de 2021	31 de julio de 2021	0	8	0
24	1 de agosto de 2021	31 de agosto de 2021	2	8	0
25	1 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2021	4	8	0
26	1 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	14	8	6
27	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	16	8	8
28	1 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2021	5	8	0
29	1 de enero de 2022	31 de enero de 2022	10	8	2
30	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022	8	8	0
31	1 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	15	8	7
32	1 de abril de 2022	30 de abril de 2022	8	8	0
33	1 de mayo de 2022	31 de mayo de 2022	5	8	0
34	1 de junio de 2022	30 de junio de 2022	0	8	0
TOTAL DE DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO					70

De la aplicación de la formula descrita en la cláusula 8.4 de las condiciones especiales del contrato, SOLICITAMOS la prórroga de **70 días por lluvias y sus consecuencias**, de tal manera que se tengan en cuenta y sean aplicados a efectos de definir en consecuencia la nueva fecha de terminación del contrato.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Isacio Vallejos
Representante Legal

Tania Chavez
20 07 2022 10.00
Exp. 1524/22

FOLIO 1 (UNO)