RECONOCIMIENTO DE PRORROGAS DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

1) DATOS GENERALES

ID	434.095		
LLAMADO	OBRA: READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM		
CONTRATISTA	CORPORACION LEMURIA S.A.		
RUC	80048624-2		
CONTRATO N°	01/2024	**FECHA**	23/02/2024
TIPO DE PRORROGA	LLUVIAS		
DOCUMENTOS/ANTECEDENTES	• Solicitud presentada por Contratista • Informe de Fiscal de Obra		
FECHA DE ORDEN DE INICIO	02/04/2024		
PLAZO DE EJECUCION –PBC	120 días corridos	**FECHA DE FINALIZACION**	31/07/2024
PLAZO DE PRORROGAS	5 días corridos	**FECHA DE FINALIZACION**	05/08/2024

2) MARCO LEGAL

Artículo 97, del Decreto Reglamentario N° 2992/19, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", dispone: "*...Prórroga. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas...*"

Artículo 2° de la Resolución DNCP N° 1807/2022, establece: "*...Modificación. El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables*

Condiciones Generales del Contrato (CGC) – Contratación de Obras – establece: "*...C. PLAZOS. 23. Prórroga de los plazos de ejecución 23.1. Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas. 23.2 De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazo de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas".*

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · INTENDENCIA · República del Paraguay

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

3) INFORME DEL FISCAL DE OBRAS:

PERIODO COMPRENDIDO	01/04/2024 AL 30/04/2024
PLAZOS	
Lluvias	5
Consecuencias	0
TOTAL DIAS DE PRORROGA	5
FECHA DE INFORME DEL FISCAL	08/05/2024

4) RECONOCIMIENTO:

Conforme a lo expuesto, con base a las documentaciones presentadas, se efectúa el reconocimiento de prórroga de plazos de ejecución contractual de acuerdo a lo recomendado por la Fiscalización de Obra, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

San Lorenzo, 08 de mayo del 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · INTENDENCIA · República del Paraguay

Lic. Felipe Salomón Casola
Intendente

RECIBIDO POR:

Contratista

C.I. Nº: 1.062.370

Fecha: 02/08/24

Hora: 09:22

E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización
Obras de ingeniería civil y vial
Ing. Erico D. Meaurio A.
RUC: 3637541-1
Email: e.m.construcciones@outlook.com
Email: erico17_meaurio@hotmail.com

DICTAMEN TECNICO

UOC Convocante	Municipalidad de San Lorenzo
Funcionario o Técnico Responsable	Ing. Erico Meaurio
Dependencia y Cargo que Desempeña	Fiscalización Externa - Fiscal de Obras

- **Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados.-**

Antecedentes Datos Generales
Nombre del Proyecto:
OBRA: "READECUACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM" ID N°434095

- Contratista CLEM SA

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo Abril del corriente.

Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser Demolición de techo de chapa, demolición de muro, demolición de piso de bloque administrativo, depósito, y bloque de floristas, con acarreo y retiro, requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los trabajos por ende imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas:
Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Publico

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. Nº 4.521

E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización — **RUC: 3637541-1**
Obras de ingeniería civil y vial — *Email: e.m.construcciones@outlook.com*
Ing. Erico D. Meaurio A. — *Email: erico17_meaurio@hotmail.com*

Ing. Erico Meaurio	"READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM" ID N°434095

AÑO	MES	DIAS																													TOTAL	REFERENCIAS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	DIAS	LL	C
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M			
2024	ABRIL												LL	LL		LL	LL								LL							30	5	0
TOTALES																																	5	0

LL	LLUVIAS	5
C	CONSECUENCIAS	0
	TOTAL DIAS	5

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil — DINAC

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				19,8								
5				0,0								
6				0,8								
7				59,4								
8				0,0								
9				0,0								
10				10,7								
11				0,0								
12				26,9								
13				2,1								
14				62,9								
15				23,9								
16				9,4								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,8								
23				106,0								
24				12,6								
25				0,0								
26				-								
27												
28												
29												
30												
31												
Total				335,3								
Máx. 24h				106								
Día Máx.				23								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. Nº 4.521

Calle Teniente Molas N°216 c/Luis Irrazábal
San Lorenzo – Paraguay
Teléf.: +595 (981)618347

E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización
Obras de ingeniería civil y vial
Ing. Erico D. Meaurio A.

RUC: 3637541-1
Email: e.m.construcciones@outlook.com
Email: erico17_meaurio@hotmail.com

San Lorenzo 8 de mayo de 2024

Señor:
Lic. Felipe Sebastián Salomón Casola
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo
Presente

Referencia: OBRA: "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM" ID N°434095

El que suscribe Ing. Erico Meaurio se dirige a Usted en relación al Llamado de Referencia como Fiscal Externo de Obras a fin de solicitar Prorroga por precipitaciones diarias y consecuencias para la Empresa designada bajo mi fiscalización por el mes de abril del corriente.

- Contratista CLEM SA

Adjunto los registros de precipitación diaria de la DINAC y el resumen de planilla de precipitaciones, lluvias y consecuencias registradas en el Libro de Obras. Se sugiere un total de: 5 días

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. Nº 4.521
.....
Ing. Erico Meaurio

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
RECIBIDO
09 MAY 2024
09:00
Leticia Fernández
Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Al Administracion del Contrato

Municipalidad de San Lorenzo

E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización
Obras de ingeniería civil y vial
Ing. Erico D. Meaurio A.

RUC: 3637541-1
Email: e.m.construcciones@outlook.com
Email: erico17_meaurio@hotmail.com

Ing. Erico Meaurio — "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM" ID N°434095

AÑO	MES	DIAS																													TOTAL DIAS	REFERENCIAS LL	REFERENCIAS C
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M			
2024	ABRIL												LL	LL		LL	LL								LL							30	5	0
TOTALES																																	5	0

LL	LLUVIAS	5
C	CONSECUENCIAS	0
	TOTAL DIAS	5

DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				19,8								
5				0,0								
6				0,8								
7				59,4								
8				0,0								
9				0,0								
10				10,7								
11				0,0								
12				26,9								
13				2,1								
14				62,9								
15				23,9								
16				9,4								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,8								
23				106,0								
24				12,6								
25				0,0								
26				-								
27												
28												
29												
30												
31												
Total				335,3								
Máx. 24h				106								
Día Máx.				23								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. N° 4.521

Calle Teniente Molas N°216 c/Luis Irrazábal
San Lorenzo – Paraguay

Teléf.: +595 (981)618347

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DEL CAMPO GRANDE

LPN Nº 08/2023 "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"

Fiscalización:	Ing. Erico Meaurio.		
Contratista:	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONTRATO Nº 01/2024	
Fecha:	12/abril/24.	CLIMA:	Llueve todo el día

Día nublado
Se suspenden trabajos por la lluvia intensa.

Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. Nº 4.521 FISCALIZACION	CONTRATISTA
ACLARACION	Arq. Francisco Báez Residente de Obras Corporación Lemuria S.A.

0000009

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DEL CAMPO GRANDE			
LPN Nº 08/2023 "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"			
Fiscalización:	Ing. Erico Meaurio.		
Contratista:	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONTRATO Nº 01/2024	
Fecha:	13/04/24.	CLIMA:	Lluvias intermitentes.

Entrada de personal: 7.
Trabajos de demolición de veredas.
Se suspenden trabajos por lluvia.

Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. Nº 4.521 FISCALIZACION	CONTRATISTA
ACLARACION	Arq. Francisco Báez Residente de Obras Corporación Lemuria S.A. ACLARACION

0000011

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DEL CAMPO GRANDE

LPN Nº 08/2023 "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"

Fiscalización:	Ing. Erico Meaurio		
Contratista:	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONTRATO Nº 01/2024	
Fecha:	15/04/24	CLIMA:	Lluvia intensa

Día lunes.

Se suspenden trabajos. Los trabajos se realizan en el exterior.
No actividad por lluvia.

Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. Nº 4.521 FISCALIZACION	CONTRATISTA
ACLARACION	Arq. Francisco Báez Residente de Obras Corporación Lemuria S.A. ACLARACION

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DEL CAMPO GRANDE

LPN Nº 08/2023 "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"

Fiscalización:	Ing. Erico Meauro		
Contratista:	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONTRATO Nº 01/2024	
Fecha:	16/Abril/24.	CLIMA:	Llovió todo el día.

Sin actividad por lluvia.

Ing. Erico Meauro
Reg. Prof. Nº 4.521
FISCALIZACION

ACLARACION

CONTRATISTA
Arq. Francisco Báez
Residente de Obras
Corporación Lemuria S.A.
ACLARACION

0000026

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DEL CAMPO GRANDE			
LPN Nº 08/2023 "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"			
Fiscalización:	Ing. Erico Meaurio.		
Contratista:	CORPORACION LEMURIA S.A.		CONTRATO Nº 01/2024
Fecha:	24/04/24.	CLIMA:	Lluvia intensa

Sin actividad por lluvia.

Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. Nº 4.521 FISCALIZACION	CONTRATISTA Arq. Francisco Báez Residente de Obras Corporación Lemuria S.A.
ACLARACION	ACLARACION

CLEM S.A.

CORPORACIÓN
LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

Asunción, 07 de Mayo de 2024

Señores
Municipalidad de San Lorenzo
Presente:

Ref: **ID 434095- READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM**

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en el marco del Contrato N° 03/24 **READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM** con ID: **4340952**, a los efectos de solicitar una prórroga en la entrega de la obra, a causa de inclemencias climáticas ocurridas en el mes de abril/24, atendiendo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Aspectos Generales de la Obra, punto 4 Inclemencias Climáticas.

Así mismo hemos realizado un análisis de los eventos que afectaron la normal ejecución de los trabajos, resultando **18 días de suspensión de trabajo**, que pasamos a describir:

ABRIL/24	mm caídos	
4	19,8	1 dia afectado
6	0,8	1 dia afectado. Incidencia del dia anterior. No se pudo avanzar en los trabajos exteriores
7	59,4	3 días afectados
10	10,7	1 dia afectado
12	26,9	1 días afectados. Incidencia del dia anterior. No se pudo avanzar en los trabajos exteriores
13	2,1	Incidencia del dia anterior
14	62,9	3 días afectados
15	23,9	1 días afectado
16	9.4	1 días afectado
22	0,8	1 días afectado
23	100,00	3 días afectados
24	12,6	1 dia afectado
	Total	18 dias

Solicitamos el análisis de los días que acontecieron dichos eventos con sus implicancias. Acompañamos copia del Registro de la DINAC para su análisis y consideración. –

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporacion Lemuria S.A.

Ing. Pablo Rodríguez
Representante legal

07 MAY 2024
07:45
Fernandez
Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

DINAC

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				19,8								
5				0,0								
6				0,8								
7				59,4								
8				0,0								
9				0,0								
10				10,7								
11				0,0								
12				26,9								
13				2,1								
14				62,9								
15				23,9								
16				9,4								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,8								
23				106,0								
24				12,6								
25				0,0								
26				-								
27												
28												
29												
30												
31												
Total				335,3								
Máx. 24h				106								
Día Máx.				23								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.