consorcio

LL-146/12-CCO-MOPC-043/16
Asunción, 15 de Enero de 2016

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Asunto:
Solicitud de Pago Certificado No. 11/2015 - Diciembre 2015

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en relación al contrato de la referencia, para solicitar el pago del **Certificado Normal N° 11**, correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes de **Diciembre de 2015.**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales**, es de **Gs 1.974.183.588**(Gs. Un mil novecientos setenta y cuatro millones, ciento ochenta y tres mil, quinientos ochenta y ocho) I.V.A. Incluido -

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago Certificado N° 11
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de los Intercambiadores y Calles de Servicio del Paso a Desnivel en la Intersección de la Avenida Mádame Lynch y Avenida Aviadores del Chaco
CONTRATISTA:	CHAVES CONSTRUCIONES S.A.I
MONTO:	Gs 1.974.183.588
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Local
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO:	10.31%
FECHA DE CONTRATO:	11 de Noviembre de 2014
PLAZO DE EJECUCION(Ampliado CM N° 1):	383 Días
ORDEN DE INICIO:	13 de Enero de 2015

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y las Ordenes de Modificaciones suscritos y debidamente aprobadas por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en tres copias, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

Ing. Ciriaco Delgado
Residente de Obra
Consorcio CASER

1530

1200

028(veintiocho)

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
CONSTRUCCIONES - EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Casa Central: Defensa Nacional Nº 2530
Teléf.: (021) 227-800 - Lambaré - Paraguay
Suc. 1: Ruta San Antonio y Acceso Sur - Tel.: (021) 963 720 - Ñemby
Suc. 2: Calle sin nombre Nº 2987 - Arrúa'i - Itá - Paraguay

RUC: 80001141 - 4
TIMBRADO Nº 11351799
Válido desde el 02 / 12 / 2015
al 31 / 12 / 2016

FACTURA

Nº 001-001 0001025

FECHA DE EMISIÓN: 14 de Enero de 2016

CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

FC01-1029 FE-001

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: Oliva esq. Alberdi TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Pago en concepto de **CERTIFICADO Nº 11**, correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2015, de la Obra: "INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO", en virtud del Contrato Nº 261/2014 firmado en fecha 11-Nov-2014.				
	DETALLE DE FACTURA				
	1. Monto de los trabajos del mes	2.193.537.320			
	2. Monto de la devolución de Anticipo	(219.353.732)			
	3. Saldo de la Factura	1.974.183.588			1.974.183.588
	Retención Cautional 5% (IVA incluido)	(109.676.866)			

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

SUBTOTALES				1.974.183.58
TOTAL A PAGAR	Guaraníes: Un Mil Novecientos Setenta y Cuatro Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho .-			1.974.183.58
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(5%)	(10%) 179.471.235	TOTAL IVA:	179.471.23

Gráfica Dionisio de Dionisio Amarilla R. - Pirizal 1825 c/ Juan Pablo II
Telefax: (021) 331 392 - RUC: 488703 - 4 - Hab. Nº 1019
5 Block 50x3 Nº del 1001 al 1250 - noviembre/2015

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributa
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fis

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. Defensa Nacional N° 2530 Predios del Yacht RUC: 80001141 - 4 *e-mail:* chavesconstrucciones@chaves.com.py	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	consorcio ASER	Certificado Mensual Nº: **11 ONCE .---** MES: DICIEMBRE AÑO : 2015

OBRA:INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO

MONTO DEL CONTRATO (c/IVA): Gs.	*21.285.510.352*	*Fecha de Firma Contrato: 11-Nov-2014*	Ejecutado en el mes	10,31%
Guaraníes: Veintiun mil doscientos ochenta y cinco millones quinientos diez mil trescientos cincuenta y dos.		*Orden de Inicio: 13-Ene-2015*	Programado para el mes	78,78%
		Inicio del Plazo contractual: 13-Ene-2015	Ejecutado Acumulado	9,78%
MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 (c/IVA): Gs.	*25.316.960.658*	*Plazo contractual: 270 días*	Programado Acumulado	117,67%
Guaraníes: Veinticinco mil trescientos dieciseis millones novecientos sesenta mil seiscientos cincuenta y ocho		*Plazo ampliado CM 1: 113 días*	% Ejecutado corregido por lluvia	17,42%
		Fin del Plazo contractual CM 1: 31-Ene-2016	% Acumulado corregido por lluvia	108,60%

C	DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS		
1	ANTICIPO CON IVA		
	Monto del Anticipo		2.128.551.035
	Devolución Anticipo del mes		219.353.732
	Devolución Anticipo Anteriores		1.457.609.420
	Devolución Anticipo Acumulado		1.676.963.152
	SALDO DEL ANTICIPO		451.587.883
2	REAJUSTES CON IVA		
	Reajuste del Presente Certificado		0
	Reajustes Anteriores		0
	REAJUSTES ACUMULADOS		0
3	RETENCIONES CAUCIONALES CON IVA		
	Retenciones del Mes		109.676.866
	Retenciones Anteriores		728.804.710
	Devolución Retenciones		0
	RETENCIONES ACUMULADAS		838.481.576
4	ACOPIO DE MATERIALES		
	Acopio del Mes		0
	Acopio Acumulado del Mes Anterior		0
	Acopio Acumulado al presente Mes		0
5	RESUMEN		
	Estimación Total de Trabajos Ejecutados a la Fecha con IVA	+	16.769.631.509
	Saldo del Anticipo con IVA	+	451.587.883
	Reajustes Acumulados con IVA	+	0
	Retenciones Acumuladas con IVA	-	838.481.576
	Acopio de Materiales	+	0
	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA CON IVA		**16.382.737.816**

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

CONTRATISTA
Ing. Gustavo Gaona
Superintendente

FISCALIZACIÓN
Ing. Ciriaco Delgado
Consorcio CASER

SUPERVISION MOPC
Ing. Julio César Ramirez
Supervisor

45 (Cuarenta y Cinco)

037 (treinta y siete)