MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000008

INSTITUCION EDUCATIVA:	COLEGIO NACIONAL PASO YOBAI
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 15-04-2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en la obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 15.04.2021			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Sin actividad por lluvias en la jornada		
Cargado de tto de limpieza excavación de zapatas y armados de armaduras			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Natalia Gonzalez Barrios
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. CAU Nº 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000016

INSTITUCION EDUCATIVA:	COLEGIO NACIONAL PASO YOBAI
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 23-04-2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
En la fecha no se registra actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 23/04-2021			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Jornada de lluvias		
Cargado de zapatas			
Cargado de tronco			
Relleno de fosa			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Natalia Gayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000017

INSTITUCION EDUCATIVA:	COLEGIO NACIONAL PASO YOBAI
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 24.04.2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 24.04.2021	Dia de lluvia.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Cargado de zapatas.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Natalia Gayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. 5332
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000004

INSTITUCION EDUCATIVA:	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	11/04/2021	En la jornada se registraron lluvias de consideración.	
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Moriación de zapatas para su excavación.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Rafael Cayo Sosa
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.542
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000008

INSTITUCION EDUCATIVA:	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 15/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	15/04/2021		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Se registraron lluvias de consideración.		
Excavación de zapatas.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD

EMPRESA CONTRATISTA

Hugo Bernal
Abogado
Reg. Fiscal Nº 2.533
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ImproGraf S.R.L. - Teléfono (021) 511 006 / 577 005

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000016

INSTITUCION EDUCATIVA:	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 23/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 23	04/2021		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	En la fecha se registron precipitaciones de consideración		
Carga de hormigón de zapatas			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.332
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000017

INSTITUCION EDUCATIVA:	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 24/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
No se realizan actividades en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	24/04/2021	En la fecha se registran precipitaciones.	
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Carga de hormigón de zapatas.		en zona de obra.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD

Natalia Bayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.552
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000004

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 851 MEDALLA MILAGROSA
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	11/04/2021	Dia lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
-Excavación de zapatas.				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Natalia Gayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000008

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 851 MEDALLA MILAGROSA
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 15/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 15/04/2021	Dia lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Excavación			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Natalia Gayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000016

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 851 MEDALLA MILAGROSA
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 23/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
En la fecha no se registran actividades	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 23/04/2021	Día lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
- Carga de zapatas			
- Encadenados			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Natalia Gayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. ID 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000017

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 851 MEDALLA MILAGROSA
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 24/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
En la fecha no hay actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	24/04/2021	Dia lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
Carga de encadenado				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Natalia Cayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000004

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P. Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 11/04/2021	En la jornada se registran lluvias de consideración		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

TRAMOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD

Natalicio Talavera
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Matrícula Nº 2.602
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000008

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P. Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A:
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 15/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	15/04/2021		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Se registran precipitaciones Atmosfericas de Consideración		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	

OBSERVACIONES: SIN ACTIVIDAD.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000016

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P. Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 23/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	23/04/2021		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Se producen precipitaciones en la zona de obras		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Natal Fernandez
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Apoderado
FISCAL CPI Nº 2.582
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Impresoft S.R.L. - Teléfono (021) 511 906 / 577 206

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000017

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P. Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 24/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
No se registran actividades en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	24/04/2021		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Se producen lluvias en la zona de Obras		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Natalia Cavallero
EMPRESA CONTRATISTA
Natalia Cavallero
ARQUITECTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000004

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 328 SAN CAYETANO (COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y CENTRO 4-104)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	11/04/2021		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	En la fecha se registran lluvias en la zona de obra.		
Marcación de zapatas para su excavación			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN AGENDA.

Natalia Gayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Profesional 582
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000008

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 328 SAN CAYETANO (COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y CENTRO 4-104)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 15/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	15/04/2021		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Se registron lluvias de consideración en la zona de obra.		
Excavación de zapatas.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN NOVEDAD.

Natalia Gayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000016

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 328 SAN CAYETANO (COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y CENTRO 4-104)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DIA: 23/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	23/04/2021		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	En la fecha se registran precipitaciones de considerable intensidad.		
Carga de hormigón de zapatas.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD.

Natalia Gayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N°: 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000017

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 328 SAN CAYETANO (COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y CENTRO 4-104)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 24/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	24/04/2021			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS		En la fecha se registran precipitaciones de considerable intensidad.		
Carga de hormigón de zapatas.				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD.

Natalia Dayes Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000004

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 4043 INDEPENDENCIA. COLEGIO TÉCNICO NACIONAL INDEPENDENCIA
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 11/04/2021	En la fecha se registron precipitaciones en zona de obra.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Excavación de zapatas.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD.

Natalia Gayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000008

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 4043 INDEPENDENCIA. COLEGIO TÉCNICO NACIONAL INDEPENDENCIA
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 15/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 15/04/2021	Se registron lluvias de Consideración en la zona de obra		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Excavación de zapatas			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN NOVEDAD

Natalia Gayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

Ingeniero
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000016

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 4043 INDEPENDENCIA. COLEGIO TÉCNICO NACIONAL INDEPENDENCIA
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DIA: 23/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 23/04/2021	En la fecha se registran precipitaciones de considerable intensidad.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Coláza de hormigón de Zapatas			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	SI
OBSERVACIONES:	Sin actividad.

Natalia Gayoso Barrios
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. PROF. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000017

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 4043 INDEPENDENCIA. COLEGIO TÉCNICO NACIONAL INDEPENDENCIA
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 24/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 24/04/2021	En la fecha se registran precipitaciones en la zona de obra.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Carga de hormigón de zapatas.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN NOVEDAD.

Natalia Gayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Informe Técnico N°01/2021

Arq. Hugo Bernal – Fiscal de Obras del Lote 04 – Guaira

Fecha: 12 de mayo del 2021

UNCA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS	**PERIODO: ABRIL 2021**
LPN/SBE N° 02/2020 - "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI " ID N° 360.254 – Plurianual.	
CONTRATISTA:	SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
ID N°	360.254
CONTRATO N°	29/2020
MONTO CONTRATO GS:	Mínimo: Gs. 3.115.485.887- Máximo: Gs. 6.230.971.774-
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	11 de diciembre de 2020
LOTE N°	04
PLAZO	Trabajos preliminares y proyecto Ejecutivo: 30 días Plazo de Ejecución de las Obras: 150 días
PROYECTO:	"Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país"
FISCALIZACIÓN	UNCA – Universidad Nacional de Caaguazú
TOTAL INSTITUCIONES:	14
DEPARTAMENTO:	GUAIRA
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	La póliza de ejecución del Contrato se encuentra vigente hasta el 31/12/2021.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532

ANTECEDENTES DOCUMENTALES			
ITEM	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**DESCRIPCIÓN**
1	06/05/2021	Nota SENDERO SOCIEDAD ANONIMA	Solicitar ampliación de plazo para la ejecución de obras, ocurridas en el período del 08/04/21 al 30/04/21.
2	12/05/2021	Nota UNCA N° 71/2021	Remitir aprobación de prórroga de plazos por lluvias – Lote 04 – MES DE ABRIL 2021.
3	12/05/2021	Informe de Fiscalización N° 1- PRO-004	Certificado de Contabilización y Registro de Plazos correspondiente al mes de ABRIL
4	-	Registro de precipitación diaria (mm) 2021	Mes de ABRIL – DINAC – Aeródromo de Villarica del Espíritu Santo.
5	11/04/2021 15/04/2021 23/04/2021 24/04/2021	Libro de Obras de las Instituciones: Escuela Básica N° 373 Hilaria Sanabria y Colegio Nacional Santa Librada Escuela Básica N° 950 y Colegio Nacional Cipriano Ocampos Centro de Recursos para la Educación Permanente N° 10 Victorina Caballero Escuela Básica N° 137 San Pascual Escuela Básica N° 183 Valerio Godoy Escuela Básica N° 138 Digna E. Benítez Colegio Nacional Paso Yobai Colegio Nacional Defensores de Chaco Escuela Básica N° 851 Medalla Milagrosa Escuela Básica N° 136 Natalicio Talavera y Colegio Nacional Virgen del Rosario Escuela Básica N° 4043 Independencia y Colegio Técnico Nacional Independencia Escuela Básica N° 328 San Cayetano y Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús	Se visualiza en los Libros de Obras - Sin actividad en obra por lluvia. No se puede realizar actividad.

ANALISIS

La empresa SENDERO SOCIEDAD ANONIMA, presentó en tiempo y forma la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas, a la fiscalización UNCA, según se establece en los "ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS", en la Sección C. PLAZOS, inciso "4. Inclemencias climáticas", que expresa:

En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de seis (6) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532

En este sentido, se procede a verificar lo solicitado por la empresa SENDERO SOCIEDAD ANONIMA.

Es importante considerar, que esta fiscalización tiene en cuenta el registro de precipitación diaria de la DINAC (Dpto Guaira), teniendo en cuenta el radio de influencia de las mismas y considerando que las instituciones se encuentran en los distritos y localidades correspondientes. En el Registro de precipitación diaria de la DINAC, se visualiza que el 05 y 06 de abril se registraron precipitaciones, no se tiene en cuenta, considerando que la Orden de Servicio N° 02, fue recepcionada por la contratista en fecha 07 de abril de 2021, y según se visualiza en el Libro de Obras de fecha 08 de abril de 2021, se inician las actividades en los respectivos sitios de obras.

De acuerdo a los puntos expuesto y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, a la luz de lo establecido en el PBC y los AGCO, esta fiscalización considera pertinente la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución por 4 (cuatro) días por inclemencias climáticas correspondientes al mes de abril, según el Registro de precipitación diaria emitida por la DINAC.

Por lo expuesto, se concluye que, en este caso, se aplica a todas las Instituciones Educativas, la prórroga por inclemencias climáticas y sus afectaciones correspondientes al mes de abril, teniendo en cuenta que las mismas forman parte del Lote N°04 – Guaira, del Contrato N°29/2020, y según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórrogas aprobados por la fiscalización:

PERIODO	REGISTRO DINAC	AFECTACIONES	CANTIDAD DE PRORROGA APROBADAS
ABRIL/21	4	0	4
Total de días por inclemencia climática y afectaciones			**4 (cuatro) días**

Se adjunta:

- Copia de la Nota de SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
- Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2021 abril.
- Copia del Libros de Obras del Lote 4.
- Corrimiento de plazos del Lote 4.
- Copia del PRO 004 del mes de abril 2021.
- Registro Fotográfico.

Es mi informe.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

MES DE ABRIL 2021

Día	Registro Dinac	1 Escuela Básica N° 373 Hilaria Sanabria y Colegio Nacional Santa Librada	2 Escuela Básica N° 950 y Colegio Nacional Cipriano Ocampos	3 Centro de Recursos para la Educación Permanente N° 10 Victorina Caballero	4 Escuela Básica N° 137 San Pascual	5 Escuela Básica N° 183 Valerio Godoy	6 Escuela Básica N° 138 Digna E. Benitez	7 Colegio Nacional Paso Yobai	8 Colegio Nacional Defensores de Chaco	9 Escuela Básica N° 851 Medalla Milagrosa	10 Escuela Básica N° 136 Natalicio Talavera y Colegio Nacional Virgen del Rosario	11 Escuela Básica N° 4043 Independencia y Colegio Técnico Nacional Independencia	12 Escuela Básica N° 328 San Cayetano y Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús	TOTAL DE DÍAS APROBADOS
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	9.1	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
12														
13														
14														
15	20.6	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	13.4	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
24	26.6	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
25														
26														
27														
28														
29														
30														
Total día	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532

Corrimiento de plazo – LOTE 04 – CONTRATO 29/2020 – SENDERO SOCIEDAD ANONIMA – ID 360.254

Lotes de obras adjudicadas	Empresa adjudicada	ORDEN DE INICIO N° 02	SOLICITUD
LOTE 04 GUAIRA	SENDERO SOCIEDAD ANONIMA 14 INSTITUCIONES 12 ENTREGADAS	08/04/2021 **150 DÍAS**	PRORROGA POR 4 DÍAS LLUVIA ABRIL
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		04/09/2021	08/09/2021

Informe Técnico N° 01/2021

Ing. Antonio Peláez G. – Supervisor de Obras

Fecha:
25 de mayo del 2021

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UEPP - MEC	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS	**PERIODO: desde 01-04-2021- hasta el 31-04-2021 - 4 días de lluvias.**
CONTRATISTA:	**SENDERO SOCIEDAD ANONIMA**
CONTRATO N°	**29/2020**
MONTO CONTRATO Gs:	**Monto máximo: 6.230.971.774**
PLAZO	**150 DIAS**
PROYECTO:	**272**
SUPERVISION - CPI:	**Ing. Antonio Peláez G.**
Total Instituciones:	**12 Instituciones**
Departamento:	**GUAIRA**
Distritos:	**Villarrica, Mauricio J. Troche, Independencia, Mbocayaty, Paso Yobai, Félix Pérez Cardozo, Natalicio Talavera.**

Antonio Peláez Garcés
Ingeniero Civil

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

REGISTRO LIBRO DE OBRAS - DÍAS DE INCLEMENCIA CLIMÁTICA			
ITEM	**FECHA**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	**REGISTRO ASENTADO EN EL LIBRO DE OBRAS**
1	10,15, 23 y 24 de 04/21	Escuela Básica N° 373 Hilaria Sanabria y Colegio Nacional Santa Librada	Se visualiza en los Libros de Obras N°0004-0008-0016-0017
2	10,15, 23 y 24 de 04/21	Escuela Básica N° 950 y Colegio Nacional Cipriano Ocampos	Se visualiza en los Libros de Obras N°0004-0008-0016-0017
3	10,15, 23 y 24 de 04/21	Centro de Recursos para la Educación Permanente N° 10 Victorina Caballero	Se visualiza en los Libros de Obras N°0004-0008-0016-0017
4	10,15, 23 y 24 de 04/21	Escuela Básica N° 137 San Pascual	Se visualiza en los Libros de Obras N°0004-0009-0017-0018
5	10,15, 23 y 24 de 04/21	Escuela Básica N° 183 Valerio Godoy	Se visualiza en los Libros de Obras N°0006-0009-0017-0018
6	10,15, 23 y 24 de 04/21	Escuela Básica N° 138 Digna E. Benítez	Se visualiza en los Libros de Obras N°0004-0008-0016-0017
7	10,15, 23 y 24 de 04/21	Colegio Nacional Paso Yobai	Se visualiza en los Libros de Obras N°0004-0005-0017-0018
8	10,15, 23 y 24 de 04/21	Colegio Nacional Defensores de Chaco	Se visualiza en los Libros de Obras N°0004-0008-0016-0017
9	10,15, 23 y 24 de 04/21	Escuela Básica N° 851 Medalla Milagrosa	Se visualiza en los Libros de Obras N°0004-0008-0016-0017
10	10,15, 23 y 24 de 04/21	Escuela Básica N° 136 Natalicio Talavera y Colegio Nacional Virgen del Rosario	Se visualiza en los Libros de Obras N°0004-0008-0016-0017
11	10,15, 23 y 24 de 04/21	Escuela Básica N° 328 San Cayetano	Se visualiza en los Libros de Obras N°0004-0008-0016-0017
12	10,15, 23 y 24 de 04/21	Escuela Básica N° 4043 Independencia y Colegio Técnico Nacional Independencia	Se visualiza en los Libros de Obras N°0004-0008-0016-0017

Ingeniero Civil

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 3813 **Año:** 2021

Fecha 23/06/2021 **Fecha Ingreso:** 23/06/2021

Fecha Límite: 23/06/2021

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FONACIDE>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >Bienes & Servicios >

Referencia: MEMO N° 0555, CPI

Tipo de Doc: Memo

Asunto: Remitir informe técnico - abril 2021 - Aprobación de solicitud de prórroga de plazos por inclemencias climáticas - anexo una carpeta -

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Luis Romero	Luis Romero	23/06/2021	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Luis Romero	UOC	23/06/2021	Coordinación de	Pendiente	

A: Departamento de Contratos y Garantías.
Asunción, 23/06/2021.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
UEPP - MEC
Nº Exp.:
Entregado por:
Recibido por:

DIA	MES	AÑO	HORA
23	06	21	14:00

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMO N° 555/2021

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 3813
Natalia
DÍA | MES | AÑO | HORA
06 | 07 | 21 | 11:37

A : **Abog. Sixto Milciades Rivas,** COORDINADOR
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

De : **Ing. Zoilo Benítez Benítez.** COORDINADOR.
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

Ing. Antonio Peláez G. SUPERVISOR
CPI – UEPP - MEC.

Asunto: **Informe Técnico – Lluvias abril 2021**
Remisión de APROBACION de Solicitud de Prórroga de Plazo por Inclemencias Climáticas. Empresa SENDERO S.A. – Lote N° 04 – Proyecto 272.

Fecha: **23-06-2021**

Por la presenta, en referencia a la Contratación N° 29/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FEEI" - PLURIANUAL – ID 360.254, esta Supervisión, ratifica la "**Aprobación de fiscalización a cargo de UNCA**", la prórroga de Plazo por Inclemencias Climáticas del **LOTE N° 4 – GUAIRÁ (272)**, a cargo de la **Empresa SENDERO SOCIEDAD ANONIMA.** Se detalla a continuación: **CUADRO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA Y CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS EN BASE A LO APROBADO POR LA FISCALIZACION A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU (UNCA),** cuyo fiscalizador remite aprobada.

1- CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS.

LOTE DE OBRA ADJUDICADA	LOTE N° 04 - GUIRÁ	CORRIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
EMPRESA ADJUDICADA	SENDERO S.A.	
PLAZO A PARTIR DE LA OS N° 2	150 DIAS	08 DE ABRIL DE 2021
PRORROGA N° 01	4 DIAS	08 DE SETIEMBRE DE 2021

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Se adjuntan copias de:

a- Notas de la Empresa
b- REGISROS DE PRECIPITACION DIARIA (mm) AÑO 2021, de la Dirección de Meteorología e Hidrología (Silvio Pettirossi Luque) del mes de ABRIL.
c- Registros de lluvias en los Libros de Obras del mes de ABRIL.

Atentamente

Ing. Antonio Peláez G. Supervisión de Obras	Se autoriza la remisión, para los trámites de rigor. **Ing. Zoilo Benítez Benítez.** Coordinación de Proyectos de Infraestructura

MEMORANDUM CAC N° 252/2021

A : **VERÓNICA DE HOLLANDA,** Coordinadora
Coordinación de Asesoría Legal.

DE : **SIXTO MILCIADES RIVAS LAGUARDIA,** Coordinador
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones.

FECHA : 05 de julio del 2021.

REFERENCIA : **PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE PRÓRROGA EL PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DEL MES DE ABRIL /2021, SOLICITADA POR LA EMPRESA SENDERO S.A.- CONTRATO N° 29/2020.**

Me dirijo a **Usted,** en atención la **MEMORÁNDUM N° 555/2021** de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, a fin de remitir el **Proyecto de Resolución** por el cual se prórroga el plazo por Inclemencias Climáticas del mes de **ABRIL/2021** -Contrato N° 29/2020-, Empresa **SENDERO S.A.** – Lote N° 04 – Departamento de Guairá, como resultado de la Adjudicación del llamado de la LPN/SBE N° 02/2020 *"Construcciones, ampliaciones, reposiciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación"* – Plurianual – ID N° 360.254. Se adjuntan antecedentes documentales del Expte UEPP N° 3813/2021.

Atentamente.

Abog. SIXTO MILCIADES RIVAS LAGUARDIA
Coordinador Interino
Coordinación de Adquisiciones
y Contrataciones
UEPP/CAC/MEC

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 4250
Recibido por: Natalia R.

DIA	MES	AÑO	HORA
06	07	21	10:30