CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina Nº 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota MOPC 44/2021 Nº 148

Asunción, 21 de junio de 2024

Señor
Ing. Antonio Pangrazio, Representante legal
Compañía de Ingenieros Asociados CIA S.A.
Presente:

TURNO CHAVEZ
24.06.2024
Exp. 1304/24

REF.: Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706-Lote 1
Asunto: Solicitud de prórroga del plazo por inclemencias climáticas

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. en relación al llamado de la referencia, y a lo establecido en las Condiciones Contractuales, cláusula Nº 16 a fin de solicitar una prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas ocurridos en el periodo del 01/01/2024 al 31/05/2024, de acuerdo al siguiente detalle:

Cálculo del nuevo plazo contractual

1) Plazos contractuales

1.1	Orden de Inicio	**1-abr-22**
1.2	Plazo Inicial 18 meses	18 meses
1.3	Fecha de fin de plazo contractual	**1-oct-23**
1.4	Plazo prorroga lluvias del 01/04/2022 al 31/07/2023	172
1.5	Fecha de fin de plazo contractual prorrogado	**21-mar-24**
1.6	Lluvias desde el 1/08/2023 hasta el 31/12/2023	96
1.7	Fecha de fin de plazo contractual prorrogado	**25-jun-24**

2) Eventos compensables que generan prórroga		Dias
2.1	Lluvias desde el 01/01/2024 hasta el 31/05/2024	94

3) Fecha de culminacion Reprogramado		**27/9/2024**

Cuadro de lluvias			
Mes	**Dias de Lluvias** y Humedad	**Lluvia [mm]**	**Dias prorrogables**

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina Nº 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

ene-24	15	145	15
feb-24	16	110	16
mar-24	17	124	17
abr-24	21	255	21
may-24	25	300	25
		Total dias	**94**

Solicitamos una prórroga de 94 (Noventa y cuatro) días a partir del 25 de junio de 2024 (Fin del plazo contractual prorrogado), con lo cual la nueva fecha de terminación de la obra es el **27 de Setiembre de 2024**.

Remitimos adjunto el registro de inclemencias, registro de precipitaciones DINAC y copia de los libros de obra, en la cual están asentados los días no laborables.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente.

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.