10 (diez)

Asunción, 30 de abril de 2025

Señor.
Ing. Gabriel Echauri
Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción – Paraguay

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 66/2023. PAVIMENTACION ASFALTICA EN LOS DEPARTAMENTOS MISIONES, CORDILLERA Y CAAGUAZU DIRECCION DE VIALIDAD - LOTE 1. TRAMO: YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

Asunto: Solicitud de prórroga por lluvias y sus consecuencias

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., y por su digno intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar una Prórroga de los Plazos de Ejecución, conforme lo establecido en la Capitulo "C" – Plazos, Clausula 2 – Prorroga de los Plazos de Ejecución, establecida en los ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS, y que se detalla en el siguiente cuadro:

MES	Total de días perdidos por lluvias y sus consecuencias	Días perdidos considerados como normal en el mes	Dh Dias de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 dias
ene-24	22	8	0
feb-24	12	8	0
mar-24	15	8	7
abr-24	28	8	20
may-24	22	8	14
jun-24	12	8	4
jul-24	17	8	9
ago-24	14	8	6
sep-24	16	8	8
oct-24	21	8	13
nov-24	20	8	12
dic-24	10	8	2
ene-25	13	8	5
feb-25	9	8	1
mar-25	20	8	12
Total			**113.00**

CONSTRUPAR S.A.
Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

Quesada Nº 4493 e/ Saravi.
Email:construpar@construpar.com.py
Tel (021) 662.948/662.954
Asunción - Paraguay

9(nueve)

PAVIMENTACION ASFALTICA EN LOS DEPARTAMENTOS MISIONES, CORDILLERA Y CAAGUAZU DIRECCION DE VIALIDAD - LOTE 1. TRAMO: YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

De la aplicación de la formula descrita en la cláusula 16 "Plazo de Ejecución" de las CONDICIONES CONTRACTUALES, SOLICITAMOS la prórroga de 113 (ciento trece) días por Lluvias y sus consecuencias, a efectos se define la nueva fecha de terminación del contrato el: **07 de setiembre de 2026**

En cumplimiento de la RESOLUCION DNCP N° 1807/2022, se remite adjunto a la presente la siguiente documentación:

Nota solicitando la prórroga
Planilla de Lluvias del SICOE
Registro de Precipitación de DINAC
Diagrama de Gantt y Curva de Avance Físico Financiero
Hojas del Libro de Obra

Sin otro particular, y esperando tramite favorable al presente pedido, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente

Ing. Sergio Samudio
Representante Legal
CONSTRUPAR S.A.

CONSTRUPAR S.A.
Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

Quesada Nº 4493 e/ Saraví.
Email:construpar@construpar.com.py
Tel (021) 662.948/662.954
Asunción - Paraguay