Declaracion de la Fiscalizacion - Constancia de Avance

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CONTRATISTA: **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.**

SUPERVISIÓN: **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

COMITENTE: **DIRECCIÓN DE VIALIDAD - M.O.P.C.**

CERTIFICADO Nº: **01 al 16- PERIODO SEP/18 a DIC/19**

CONSTANCIA DE AVANCE

Se deja constancia de cuanto sigue:

a. La ejecución acumulada de la obra se encuentra en 99,24% al momento de la elaboración del certificado Nº 16

b. Se desarrollaron tareas correspondientes a los ítems de:

PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE AJUSTE NºS 01 AL 16, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE/18 A DICIEMBRE/19

OBSERVACIONES

1- Plazos de Obras Transcurridos:

El plazo de terminación Original de la obra es de 10 meses, con fecha de terminación original el 21/06/2019.

Plazo de terminación reprogramado por lluvias y sus consecuencias según O.E. Nº 1 18/09/2019.

Plazo de terminación reprogramado por lluvias y sus consecuencias según O.E. Nº 2 (Nota DV Nº 1135/2019) 04/11/2019.

Plazo de terminación reprogramado según Convenio Modificatorio Nº 2 (MEU Nº 51933/2019) 03/01/2020, en proceso de aprobación.

2- Avance de la Obra:

De conformidad al Cronograma Físico - Financiero reprogramado de la O.E.Nº 2, para mes 17 estaba previsto un avance acumulado de obra 99,95%, siendo ejecutado durante el mes 17: 0,00%, un avance acumulado de : 99,24%, y avance teórico acumulado de : 106,06%

3- Conclusión:

El contratista ha desarrollado en el presente mes los trabajos mencionados anteriormente, todas estas de acuerdo a las exigencias y especificaciones correspondientes al contrato de la obra de referencia.

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C