MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo un Nuevo Rumbo

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

MEMORANDUM

A : **ARQ.LETICIA HERREROS CATALDI,** Coordinadora

DE : **ARQ. CYNTHIA RAMÍREZ ALCARAZ**, Jefa
DPTO. DE FISCALIZACIÓN

REF. : **"Reparo de la DNCP"**

FECHA : **10 de noviembre de 2017**

Arq. Cynthia Ramírez
Jefa Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Por la presente me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, a fin de informar sobre lo solicitado a través del Memorándum A.J.-D.G.O.C. Nº:543/2017., con Mesa de Entrada Nº15190/16, con fecha 9 de noviembre de 2017, referente a los reparos presentados por la DNCP, específicamente en el punto 2.

….."Considerando que el contrato se firmo en octubre, y que el plazo es de 2meses solicitamos a la convocante remitir el detalle del motivo por el cual no se pudo culminar el trabajo en el 2016."

Al respecto esta fiscalización informa, que la obra se ejecutó, con entrega parcial de sitios, considerando que el Hogar Sustituto esta en uso, por lo que no se generó de forma inmediata la Orden de ejecución, que da inicio al conteo de plazos.

En fecha 28 de febrero de 2017, se dan las condiciones, con una liberación total del sitio, y se genera la Orden de ejecución.

Se aclara que los rubros contractuales están ejecutados totalmente, faltaría las diferencias en cantidades solicitadas.

Se anexan:

Copia autenticada informe de obra de fecha.
Copia autenticada de Orden de Ejecución.

MESA DE ENTRADA
10 NOV 2017
Nº 1641/14
Firma
Dirección Técnica - DRF

ATENTAMENTE.

A SECRETARIA
p/remitir MEMORANDUM y expte. a AJ. DGOC.-
057

MESA DE ENTRADA
10 NOV 2017
Nº 151907/16
Firma Lourdes
Dirección de Recursos Físicos

Lourdes Prado
Dirección de Recursos Físicos

Msc. Arq. Leticia Herreros
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
10.11.17.

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021- 213-800 / 204.911
drfisicos@gmail.com

Copia

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

INFORME DE OBRA

A: Arq. Leticia Herreros Cataldi - Coordinadora

DE: Arq. Cynthia E. Ramírez A., Fiscal de Obras.
DEP. FISCALIZACIÓN.

Ref. : *"LCO 29/2016 Reparación de Cebinfa – Hogar sustituto Sagrada Familia-Luque del MSPYBS "*

Fecha: 31 de enero de 2017

CONTRATISTA: En Obras
MONTO DE CONTRATO: 139.798.700 GS IVA incluido
FECHA DE CONTRATO: 11 de octubre de 2016
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2016
INICIO DE OBRA: no retiró aún orden de ejecución, solo entrega de sitio, el cual es por parte, considerando que esta en uso el Hogar.
PLAZO DE EJECUCION: 60 días.

VIGENCIA DE PÓLIZAS:
De ejecución de contrato: 31-03-2017
De accidentes personales: 31-03-17
De responsabilidad civil: 31-03-17
De Todo riesgo al Contratista: 31-03-17

MESA DE ENTRADA
31 ENE 2017
Nº 148/17
Firma
Dirección Técnica

AVANCE DE OBRA: 5 %

Visitas a obra del 31 de enero del 2017

Dormitorio de mujeres y sanitario

Remoción de revoque con humedad.
Remoción de revestido
Remoción de instalación de agua corriente.
Revoque con hidrófugo en ejecución.

Arq. Cynthia Ramírez
Jefa Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Fisic
M.S.P. y B.S.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021- 213. 800 – 204.911
drfisicos@gmail.com

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 28 de febrero de 2017

Nota D.R.F N° 345/2017 —

Señores
EN OBRAS-Ing. Nelson Segovia
Capitán Brizuela Nº577e/ Pitiantuta y Rca. Dominicana – Asunción
Teléfono: 021 232 349
Presente

Ref. *"LCO Nº29 Reparación de Cebinfa – Hogar Sustituto Sagrada Familia – Luque"*

Orden de ejecución para inicio de Obra.

Por la presente Orden de Ejecución emitimos la Orden de Inicio para la obra del Contrato de Referencia.
Se emite la Orden de iniciar las Obras, habiendo usted recibido los Sitios en su totalidad para la ejecución de la obra.
La fiscalización de la obra será ejercida por esta Dirección de Recursos Físicos, quien ha nombrado a la Sra. Arq. Cynthia Ramírez Alcaraz como fiscal de obras.
Le recordamos que el Conteo de Plazo se inicia a partir de ésta Orden de Ejecución.

Arq. HORACIO LOIZAGA
Director
Director de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ARQ.HORACIO LOIZAGA
Director. Dirección de Recursos Físicos D.G.A.F.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Recibido por: ADRIAN GONZALEZ
C.I.: 3.698.494
Fecha: 02-03-17 Hora: 10:00
Firma:
Sello:

Arq. Cynthia Ramírez
Jefa Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL