Consultores & Asociados

CRONOGRAMA DE OBRAS

				FINALIZADO
1.1	Letrero de la obra	Unidad Medida Global	1	FINALIZADO
1.2	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	FINALIZADO
1.3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	650	FINALIZADO
				FINALIZADO
2.1	Relleno apisonado H=0,50	Metros cúbicos	300	FINALIZADO
2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	Metros cúbicos	35	FINALIZADO
2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	35	FINALIZADO
2.4	Excavación de zapatas	Unidad	30	FINALIZADO
2.5	Zapatas de HºAº 1,20m x 1,20m	Metros cúbicos	25	FINALIZADO
2.6	Viga cadena inferior de cimentación de H°A°, 0,15m x 0,30m	Metro lineal	100	FINALIZADO
				FINALIZADO
3.1	Nivelación armada 0,30 común (1-2-8) h= 0,30	Metro lineal	100	FINALIZADO
3.2	Aislación asfáltica horizontal y vertical	Metro lineal	100	FINALIZADO
3.3	Mampostería de elevación de 0,30 m, común (1-2-8) h= 0,30m para escenario	Metro lineal	21	FINALIZADO
				FINALIZADO
4.1	Revoque Mampostería a una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	6	FINALIZADO
				FINALIZADO
5.1	Techo de chapa galvanizada con membrana de aislación térmica e=0,10m	Metros cuadrados	600	FINALIZADO
				FINALIZADO
6.1	Piso de HºAº e=0,07 m, terminación con pavidur	Metros cuadrados	574	FINALIZADO
6.2	Contrapiso de cascotes, h= 7 cm	Metros cuadrados	24	FINALIZADO
6.3	Carpeta base para pisos	Metros cuadrados	24	
6.4	Provisión y colocación de piso cerámico, incluye pegamento y pastina	Metros cuadrados	24	FINALIZADO
				FINALIZADO
7.1	Acometida para alimentación eléctrica del TG a TS	Unidad Medida Global	1	FINALIZADO
7.2	Bocas de luces	Unidad	10	FINALIZADO
7.3	Bocas de tomas monofásico	Unidad	2	FINALIZADO
7.4	Artefactos reflectores de iluminación	Unidad	10	
7.5	Tablero General, adaptación del tablero a la nueva carga	Unidad	1	
7.6	Tablero Seccional, adaptación del tablero a la nueva carga	Unidad	1	
				FINALIZADO
8.1	Bajada pluvial en PVC de 150 mm	Metro lineal	40	FINALIZADO
8.2	Canaleta moldurada Des 045 chapa Nº 26 para desagüe	Metro lineal	60	FINALIZADO
8.3	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Registro 40x40 con filtro	Unidad	4	FINALIZADO
8.4	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Aljibe de PRVA de 10.000 litros, con mampostería, tapa de HºAº	Unidad	4	FINALIZADO

ARQ. CARLOS DIAZ DE BEDOYA
Reg. MOPC: 2643

Alfonso Elvio Rodriguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

8.5	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Sistema de alimentación de agua con motor hidroneumático 28 lt. Cañería 11/4 - 3/4	Unidad Medida Global	1	FINALIZADO
9.1	Pintura de paredes exterior al látex	Metros cuadrados	6	
9.2	Pintura de canaleta y bajada pluvial	Metro lineal	100	FINALIZADO
10.1	Limpieza final de la obra	Unidad Medida Global	1	
11.1	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	7,6	
12.1	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	2,2	
12.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	1,5	
13.1	Encadenado de H°A°	Metros lineal	15,3	
13.2	Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	5,5	
14.1	Aislacion de Pared	Metros cuadrados	8,23	
15.1	a- de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	20,5	
15.2	b- de 0,15 visto a una cara de ladrillo común	Metros cuadrados	35,6	
16.1	Techo de chapa galvanizada con membrana de aislación térmica e= 0,10m	Metros cuadrados	17	
17.1	a- interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	75	
18.1	a- Piso cerámico	Metros cuadrados	16,7	
18.2	Contrapiso de H° de cascotes (cascotillos) y carpeta de base	Metros cuadrados	16,7	
18.3	Carpeta de base	Metros cuadrados	16,7	
18.4	Piso b- guarda obra perimetral de cemento de 0,50 ancho	Metros cuadrados	14	
19.1	Aberturas metálicas a) marco y puerta de 0,70 x 2,10	Unidad	2	
19.2	Aberturas de madera b) De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,60	Unidad	3	
19.3	Aberturas Metalicas c- Ventanas tipo balancin de 0,60x0,40 p/ SS.HH	Unidad	2	
19.4	Alfeizar de ventanas mocheta de revoque en aberturas	Metro lineal	12,5	
19.5	Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,48	
20.1	Pintura de paredes a la cal	Metros cuadrados	40	
20.2	Pintura de aberturas de madera c/sintético	Metros cuadrados	3	
20.3	Pintura exterior con silicona	Metros cuadrados	35	
20.4	Pintura de aberturas metalicas c/sintético	Metros cuadrados	4	

ARQ. CARLOS DIAZ DE BEDOYA
Reg. MOPC: 2643

Alfonso Rivas Rodriguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

21.1	a- azulejos h: 1,50	Metros cuadrados	34								
22.1	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1								
22.2	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1								
23.1	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y 3 mingitorio	Unidad Medida Global	1								
23.2	Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y 3 mingitorio, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	Unidad	1								
23.3	Colocación de artefactos y accesorios de baño (inodoro (3) tres, lavatorios (2) dos, mingitorio (3) tres, jabonera-portarrollo-toallero)	Unidad Medida Global	1								
24.1	Vallado Perimetral h=1,80, con alambre tejido de 2,5 cm. (h=1,50 m) y postes de quebracho, con mapostería 0,15 visto ambas caras h=0,30 m	Metros lineal	223								
24.2	Porton Metálico, acceso vehicular	unidad	1								
24.3	Porton Metálico, acceso peatonal	unidad	1								

ARQ. CARLOS DIAZ DE BEDOYA
Reg. MOPC: 2643

Alfonso Ribas Rodríguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.