Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

NOTA CAC UEP MOPC N°1160/2019

Asunción, 9 de diciembre del 2019.-

Señor
Abg. PABLO SEITZ, Director Nacional.
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Presente

Me dirijo a usted en relación al llamado 02/2019 para FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PROMOCIÓN SOCIAL Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ARROYO FORTÍN - VILLA ELISA y a la nota 26523, al respecto, se adjunta el memorándum G.P.A.S. N° 1331/2019 en donde se menciona los avances del mismo y el cronograma estimado de la presente contratación.

Sin otro tema en particular, lo saludo atentamente.

M. Stella Palacios Otaño, Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones
Unidad Ejecutora de Proyectos - MOPC

MEMORANDUM G.P.A.S. Nº 1331 /2019

A : SRA. STELLA PALACIOS, Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones (CAC)
Unidad Ejecutora de Proyectos - MOPC

De : ING. ZOILO BENÍTEZ, Gerente
Gerencia de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento.

Referencia : **Presentación del Informe GPAS para Emisión de CC – Código de Contratación.** Llamado MOPC Nº 02/2019 "Firmas Constructoras para Promoción Social y Obras de Rehabilitación del Arroyo Fortín – Villa Elisa". ID 355.704.

Fecha : 05 de diciembre de 2019

Me dirijo a Usted, en el marco del llamado de la referencia, a fin de manifestar la preocupación de esta Gerencia por la No Visualización, en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones (DNCP), del CC – Código de Contratación, a ser emitido a la empresa adjudicada: Tecnología del Sur SAE

Al respecto, se informa cuanto sigue: Teniendo en cuenta el Informe de la Fiscalización, en donde se muestra un avance de obras del 56,43% en un plazo equivalente al 7,43% del total, y la proyección de ejecución de obras para el mes de diciembre/2019 del Contratista, en donde se estima que se llegará al 100% del avance acumulado ejecutado, esta Gerencia concluye que se cuenta con el Compromiso de la empresa Contratista de cumplir con la meta estipulada del 100% de ejecución de obras, antes del 31 de diciembre de 2019

La situación mencionada en el párrafo anterior, puede ser verificada en el Certificado Nº 01 noviembre/2019, presentado por la empresa contratista adjudicada, el cual, posee el Informe de la Fiscalización en donde se certifica:

a) Que existe a la fecha un Cronograma y Plan de Trabajo, vigentes preparados por el Contratista y aprobados por el MOPC
b) Que el Cronograma vigente, se cumple por el Contratista
c) Que el Plan de trabajo ha sido cumplido por el contratista
d) Que el equipo y el personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del Certificado de trabajo, cubre satisfactoriamente las necesidades del Cronograma y Plan de Trabajos vigentes
e) Que a los 29 días del mes de noviembre de 2019 han transcurrido 9 días, equivalentes al 7,43% del total de 121 días del plazo contractual original
f) Que de conformidad con el Cronograma Físico – Financiero, para el mes de noviembre de 2019 estaba programado un Avance de Obra del 50% con un Avance Acumulado Programado total del 50% según Cronograma Contractual original.
g) Que el Certificado 01 Noviembre/2019, la obra presenta un Avance Físico – Financiero ejecutado en el mes del 56,34% con un Avance Acumulado Ejecutado del 56,34%
h) Que, consecuentemente, al 29 de noviembre de 2019, la obra presenta la siguiente situación: Una ejecución acumulada (56,43%) mayor al avance programado acumulado (50%).

Todo esto se enmarca dentro de la planificación de la Unidad de SP Control de Cursos Hídricos, en la cual, al momento de la presentación de la solicitud de inclusión en el PAC del Llamado 02/2019 IC 355.704, se marcó en el formulario respectivo la opción de la *No Plurianualidad* del proceso, debido a que las obras de construcción a ser realizadas correspondían a trabajos de rehabilitación de un tramo de 1.500 metros lineales y que no implicaban mayores complejidades técnicas para su finalización.

Ante ello, se solicita, se eleve el presente Informe GPAS ante la DNCP como parte del compromiso de la Gerencia, a fin de Evitar que el Llamado 02/2019 continúe En Estado Retenido en la DNCP y se puedan continuar con los trámites necesarios para la obtención del CC – Código de Contratación y así cumplir con los compromisos de pago solicitados por la contratista.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Se adjunta:

- Informe de la Fiscalización que corresponde al Certificado de Obras Nº 01 periodo noviembre/2019.

ys

Asunción, 29 de noviembre de 2019

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN

Obra: Contrato S.G. Ministro N° 541/2019. "Llamado MOPC N° 02/2019 – Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras para la obra Rehabilitación y Promoción Social para la reparación y mejoramiento de las obras del Arroyo Fortín – tramo 1 y la plaza San Pedro – Villa Elisa – ID N° 355.704".
Empresa Contratista: TECSUL SAE
Certificado N°: 01 **Mes/Año:** noviembre/2019

Declaración

Certifico textualmente lo que sigue:

a) Que existe a la fecha un Cronograma y plan de trabajo, vigentes preparados por el Contratista y aprobados por el MOPC,
b) Que el Cronograma vigente, se cumple por el Contratista, para el que se solicita el pago.
c) Que el Plan de Trabajo ha sido cumplido por el Contratista.
d) Que el equipo y el personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del Certificado de trabajo, cubre satisfactoriamente las necesidades del Cronograma y Plan de Trabajo vigentes.-
e) Que el Contratista ha presentado el documento que acredita el pago de las cargas sociales del personal.

OBSERVACIONES:

Las observaciones más significativas en relación a la ejecución de los trabajos en el presente mes son las siguientes:

*1.- **Plazo contractual transcurrido:***
A los 29 días del mes de noviembre de 2019 han transcurrido 9 días, equivalentes al 7,43 % del total de 121 días del plazo contractual original.

*2.- **Avance y atrasos en la obra:***
De conformidad con el Cronograma Físico-Financiero, para el mes de noviembre de 2019 estaba programado un Avance de Obra del 50 %, con un Avance acumulado programado total del 50 % según Cronograma contractual original.
Al presente certificado la obra presenta un Avance Físico-Financiero ejecutado en el mes del 56.34 %, con un Avance Acumulado Ejecutado del 56.34 %.
Consecuentemente al 29 del presente mes, la obra presenta la siguiente situación:
- *Una ejecución acumulada (56.34 %), mayor al avance programado acumulado (50 %)*

*3.- **Programa de ejecución de los trabajos***

Los trabajos realizados en el Tramo 1 son:
- *Limpieza y remoción de basura*

Los trabajos realizados en el Tramo 3 son:
- *Retiro de gaviones dañados*
- *Excavación estructural*
- *Muro de contención de gaviones (incluye geotextil)*
- *Contrafuerte de gaviones (incluye geotextil)*
- *Relleno y compactación de zona colindante al muro*

Los trabajos realizados en el Tramo 6 son:
- *Relleno y compactación de zona colindante al muro*
- *Disipador de energía de hormigón*

Los trabajos realizados en el Tramo 8 son:
- *Ejecución de aberturas de 1,0 m x 1,0 m en el tabique de H°A° del sumidero corrido*
- *Ejecución de aberturas de 1,5 m x 1,0 m en el tabique de H°A° para galerías celulares*
- *Excavación estructural*

Ing. David Aveiro

- *Hormigón de regularización*
- *Alcantarilla celular de H°A° de 1,5 x 1,00 m*
- *Sumidero tipo R1*

Servicios Ambientales
- *Especificaciones técnicas ambientales generales (ETAGs)*

Programas de Educación Socio Comunitaria
- *Programa de Educación Socio-Comunitaria ambiental (Incluye el plan y la ejecución del mismo)*

Programas de Educación Socio Comunitaria
- *Apoyo social al Proyecto*

4.- Atraso por ítems no iniciados:
De acuerdo con el cronograma fueron terminados en su totalidad todos los rubros previstos.

5.- Condiciones climáticas:
En el periodo comprendido entre el 20 de noviembre y el 29 de noviembre de 2019, en el control meteorológico se registró: 01 (un) día de lluvia y 00 (cero) días de humedad excesiva.

Ing. David Aveiro
.....
Ing. Victor Aveiro D.
Fiscalización de Obra.