CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL ESCUELA BÁSICA Nº 7189 DON JUSTO EDUVIGIS GALEANO
OBRA : LOTE 4 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES				2º MES			
1	Cartel de Obra de 2,00 m x 1,00 m-Construcción de Cocina comedor en la ESC. BAS. 7189 Don Justo Eduvigis Galeano								
2	Limpieza y preparación del terreno								
3	Replanteo y marcación								
4	Excavación de fundaciones y Carga de Cimiento con P.B.C								
5	Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°								
6	Zapatas y pilares de Hº Aº								
7	Encadenados inferior y superior de H°A°								
8	Muros de nivelación de 0.60 mts. para pilares								
9	Muros de nivelación de 0.45 mts.								
10	Muros de nivelación de 0.30 mts.								
11	Relleno y Compactación de tierra colorada								
12	Aislación asfáltica horizontal								
13	Aislación asfáltica de cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente								
14	Muro de Elevación 0.15 para revocar								
15	Muro de Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros								
16	Muro de Elevación de 0.30 para revocar								
17	Muro de Elevación de 0.30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros								
18	Muro de Elevación de sardinel en canteros con ladrillos 3 agujeros								
19	Muro de Elevación de Loseta de H°A° sobre puerta de acceso								
20	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)								
21	Pilares de 0.40 x 0.40 revocado con núcleo de Hº Aº								
22	Techo de chapa zinc con aislante termo acústico y tejuelones y tirante de estructura metálica.								
23	Revoque de paredes interior, exterior con hidrófugo una capa								
24	Revoque de pilares de galería con hidrófugo 0.40 x 0.40 mts.								
25	Revoque de cantero con hidrófugo - exterior								
26	Revoque de viga cumbrera, viga galería y voladizo de encadenados								
27	Revoque de nivelación y de panderete encadenado inferior								
28	Revoque de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cms. de espesor								
29	Revoque de mochetas								
30	Contrapiso de H° de cascotes y Carpeta								
31	Piso Cerámico color y tamaño a definir por la fiscalización.								
32	Zócalo Cerámico.								
33	Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes								
34	Alfeizar de ventanas								
35	Puerta metálica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes								
36	Ventanas balancines								
37	Pintura de interior de paredes revocadas a la cal - Base para látex (2 manos y lijado)								
38	Pintura de interior de paredes revocadas al látex								
39	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para látex (2 manos y lijado)								
40	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior al látex								
41	Pintura de mampostería a la vista al látex								
42	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética								
43	Pintura de aberturas de madera al barniz								
44	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)								
45	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex								
46	Pintura de viga cumbrera y galería al látex								
47	Pintura de canaleta y caño de bajada con anti óxido y pintura sintética								
48	Vidrios dobles de 4 mm.								
49	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm. Canal de desagüe y rejillas								
50	Registro de desagüe 30x30x40 cm, con tapa tipo rejilla								
51	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.)								
52	Rampa Peatonal								
53	Guarda obra de alisado de cemento con Contrapiso y baldosa								
54	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de Inspección y artefactos pileta								
55	Cámara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20 mts.								
56	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.								
57	Pileta y griferías de cocina empotrados en mesada de H°A°								
58	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro								

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

Escaneado con CamScanner

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL ESCUELA BÁSICA Nº 7189 DON JUSTO EDUVIGIS GALEANO
OBRA : LOTE 4 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES				2º MES			
59	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV								
60	Alimentación de los circuitos de luces								
61	Alimentación de los circuitos de tomas								
62	Alimentación de los circuitos de ventiladores								
63	Alimentación 2 x 6 mm NYY al tablero existente								
64	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W								
65	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería								
66	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro								
67	Tablero TCV de 2 AG								
68	Ventilador de techo de 56								
69	Artefacto de extractor de humo para cocina								
70	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.								
71	Extintor de 6 kilos								
72	Limpieza final								

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

Escaneado con CamScanner