19	De tejas y tejuelones presadas a máquina con tirantes de hormigón													
-	**Revoques**													
20	De paredes interior y exterior a una capa													
21	Contrapiso de H. de cascotes, incluye carpeta													
22	Piso de Cerámica esmaltada PI4													
23	Zócalo cerámico													
-	**Aberturas de madera.**													
24	Puerta tablero con herrajes y cerraduras													
25	Para bóxer enchapados con formica													
-	Aberturas metálicas													
26	Ventanas tipo balancines													
-	Alfeizar de ventanas.													
27	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)													
-	**Pinturas.**													
28	De paredes al látex													
29	De aberturas de madera con barniz sintético													
30	De aberturas metálicas con pintura sintética													
31	De ladrillo visto con a látex con color													
32	De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color cerámico													
-	**Revestimientos**													
33	a- De azulejos													
34	Vidrios dobles													
35	**Instalación eléctrica**													
36	**Desagüe Pluvial**													
37	**Artefactos eléctricos**													
-	**Instalación Sanitaria:**													
38	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo.													
39	Cámara séptica de 0,70 x 1,50													
40	Pozo absorbente de 2,00 x 2,50													
41	**Tanque de 1.000 litros con Instalación y soporte.**													
42	**Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso**													
43	Limpieza final													

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: Escuela San Pedro Apóstol

OBRA: Polideportivo

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES				2º MES				3º MES			
44	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30												
45	Marcación y Replanteo												
46	Excavación para fundación												
47	Zapata de fundación H° A°												

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Secretaría General

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

SV SERVIS De Grupo Mega Servicios RUC 80053335

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

48	Encadenados de fundación de H° A°													
49	Pilar de H°A°													
50	Viga intermedia													
51	Viga superior													
52	Piso de H°A° de 10 cm helicoptereado													
53	Techo De Chapa galvanizada de Zinc, sobre estructura metálica c/ perfiles y ángulos con pintura antióxido.													
54	Confección de canaletas y bajadas con antióxido.													
55	Limpieza final													

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESC. BAS. SAN ROQUE

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO - ESC. BAS. SAN ROQUE

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES				2° MES				3° MES			
56	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30												
57	Marcación y Replanteo												
58	Cañerías para desagües en el terreno												
59	Zapata de fundación H° A° incluye excav.												
60	Encadenados de fundación de H° A°												
61	Pilar de H°A°, Viga Intermedia y superior												
62	Confección de muralla en lindero hasta 1mts de altura.												
63	Cercado en el frente, atrás y portón en el costado con acceso a la escuela												
64	Piso de H°A° de 10 cm helicoptereado												
65	Techo De Chapa galvanizada de Zinc, sobre estructura metálica c/ perfiles y ángulos con pintura antióxido.												
66	Confección de canaletas y bajadas con antióxido.												
67	Limpieza final												

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESC. SANTA ROSA DE LIMA

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO Y REVOQUE.

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES				2° MES				3° MES			
68	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30												
69	Demolición de pisos y zócalos existentes con retiro												
70	Provisión y colocación de piso cerámico PI4												
71	Revoque de mampostería de aulas al exterior.												
72	Pintura de mamposterías												
73	Limpieza final												

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESC. SALTO DEL MONDA´Y

OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE FORMACION Y CAMINERO.

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

SV SERVIS
Del Grupo Mayor Inmo Exp S.A
RUC 80053392-5

Roque Godoy
Intendente Municipal

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES	2º MES	3º MES
74	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30			
75	Marcación y Replanteo			
76	Regularización del terreno.			
77	Piso de H°A° de 10 cm helicoptereado.			
78	Mampostería de nivelación de 0,30 cm			
79	Caminero Peatonal de 1,20 x 100,00 ml. De H° 10 cm			
80	Limpieza final			

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESC. Ma. AUXILIADORA

OBRA : CONSTRUCCION DE REJAS.

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES	2º MES	3º MES
	Preparación de la obra			
81	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30			
82	Construcción de rejas metálicas y portón (incluye pintura)			
83	Limpieza final			

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: COLEGIO PARAGUAY BRASIL

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA CANCHA

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES	2º MES	3º MES
	Preparación de la obra			
84	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30			
85	Mampostería de nivelación de 0,30			
86	Cercado perimetral con estructura metálica y tejido.			
87	Pintura de mampostería y estructura metálica.			
88	Limpieza final			

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESC. BAS. ALFREDO PLÁ

OBRA: CONSTRUCCION DE MURALLA - ESC. BAS. ALFREDO PLÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES	2º MES	3º MES
	Preparación de la obra			
89	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30			
90	Zapata de Hº de 0,80 x 0,80 con Varilla de 8 mm			
91	Pilar de 13 x 20 Cm con Varilla de 8 mm y estribo de varilla 6 mm			
92	Encadenado inferior 0,15x0,25 cm con Varilla de 8 mm con estribo de varilla 6 mm			
93	Mampostería de 0,13 m de ladrillos Hueco Visto de 6 agujeros 13 cm x 9 cm x 23 cm			

Raúl Angel Farias
Secretario Municipal

SV SERVIS
De Grup. Meggo Inc.
RUC 80053302

Roque Godoy
Intendente

94	Limpieza final

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESC. BAS. ALFREDO PLÁ

OBRA : CONSTUCCION DE PISTA DE FORMACION - ESC. BAS. ALFREDO PLÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	2° MES	3° MES
95	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30			
96	Marcación y Replanteo			
97	Regularización del terreno.			
98	Piso de H°A° de 10 cm helicoptereado.			
99	Mampostería de nivelación de 0,30 cm			
100	Caminero Peatonal de 1,20 x 50,00 ml. De H° 10 cm			
101	Limpieza final			

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESC. MCAL. ESTIGARRIBIA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	2° MES	3° MES
-	**Preparación de la Obra**			
102	Demolición de bloque existente, limpieza y preparación del terreno			
103	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00 x 1,30			
104	Replanteo			
-	**Excavación y carga de cimiento con P.B.C**			
105	Excavación y carga de cimiento con P.B.C			
-	**Estructura de H° A°**			
106	Zapatas de H°A°			
107	Vigas de Galería de H°A°			
108	Encadenados de H°A° - inferior			
109	Encadenados y dados de H°A° - superior			
-	**Muros de nivelación:**			
110	De 0,30 cm.			
-	**Relleno y apisonado de interiores**			
111	Relleno y apisonado de interiores			
-	**Aislación asfáltica**			
112	De paredes			
-	**Muros de elevación**			
113	De 0,30 para revocar de ladrillos comunes			
114	De 0,15 para revocar de ladrillos comunes.			
115	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros.			
116	De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.			
117	De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.			

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

SERVIS
De Grupo Meggo Imp Exp SA
RUC 80053392-5

118	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)
-	**Pilares**
119	De 0,45 x 0,45 visto para corredor
-	**Techo**
120	De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes y vigas de H°A°
-	**Revoques**
121	De paredes interior y exterior a una capa
122	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°
123	De pilares de H°A°
-	**Contrapiso de H° de cascotes**
124	Contrapiso de H° de cascotes, incluye carpeta
-	**Piso de Cerámica esmaltada PI4**
125	Piso de Cerámica esmaltada PI4
-	**Zócalo cerámico**
126	Zócalo cerámico
-	**Aberturas de Madera**
127	Puerta de Madera de 1,20 x 2,10 - tablero incluye herrajes y cerraduras
-	**Aberturas Metálicas**
128	Ventanas tipo balancines
-	**Alfeizar de ventanas :**
129	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)
-	**Pinturas**
130	De paredes al latex
131	De pilares vistos con antimoho incoloro
132	De viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex
133	De aberturas metálicas con pintura sintética
134	De ladrillos vistos con antimoho incoloro
135	De tejuelones y tirantes al látex
136	De abertura de madera con barniz
-	**Vidrios Dobles**
137	Vidrios Dobles
-	**Pizarrón**
138	Pizarrón
-	**Desagüe Pluvial**
139	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.
-	**Instalación eléctrica**
140	Instalación eléctrica
-	**Artefactos eléctricos**
141	Artefactos eléctricos y ventiladores
-	**Limpieza final**
142	Limpieza final

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

SV SERVIS
De Grupo Maggo Imo Exp
RUC 80053302-5

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: PARQUE INFANTIL, ESCUELA SAN BLÁS

OBRA: PARQUE INFANTIL, ESCUELA SAN BLÁS

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES	2º MES
143	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30		
144	Limpieza, preparación y regularización del terreno		
145	Arenero		
146	Juegos Infantiles de madera 5un y base para los juegos.		
147	Mampostería de nivelación de 0,30 cm		
148	Limpieza final		

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO - ESC. BAS. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO - ESC. BAS. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES	2º MES	3º MES
	Preparación de la obra			
149	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30			
150	Marcación y Replanteo			
151	Excavación para fundación			
152	Zapata de fundación H° A°			
153	Encadenados de fundación de H° A°			
154	Pilar de H°A°			
155	Viga intermedia			
156	Viga superior			
157	Piso de H°A° de 10 cm helicoptereado			
158	Techo De Chapa galvanizada de Zinc, sobre estructura metálica c/ perfiles y ángulos con pintura antióxido.			
159	Confección de canaletas y bajadas con antióxido.			
160	Limpieza final			

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: COLEGIO RUBEN PEÑA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES	2º MES	3º MES
-	**Preparación de la Obra**			
161	Limpieza y preparación del terreno			
162	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00 x 1,30			
163	Replanteo			
-	**Excavación y carga de cimiento con P.B.C**			
164	Excavación y carga de cimiento con P.B.C			

MUNICIPALIDAD POTE. FRANCO Secretaría General

Raquel Angel Farias
Secretario Municipal

SV SERVIS Del Grupo Meggo Imp Exp SA
RUC 80053392-5

Intendencia Municipal POTE. FRANCO

Roque Godoy
Intendente Municipal

-	**Estructura de H° A°**														
165	Zapatas de H°A°														
166	Vigas de Galería de H°A°														
167	Encadenados de H°A° - inferior														
168	Encadenados y dados de H°A° - superior														
-	**Muros de nivelación:**														
169	De 0,30 cm.														
-	**Relleno y apisonado de interiores**														
170	Relleno y apisonado de interiores														
-	**Aislación asfáltica**														
171	De paredes														
-	**Muros de elevación**														
172	De 0,30 para revocar de ladrillos comunes														
173	De 0,15 para revocar de ladrillos comunes.														
174	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros.														
175	De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.														
176	De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.														
177	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)														
-	**Pilares**														
178	De 0,45 x 0,45 visto para corredor														
-	**Techo**														
179	De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes y vigas de H°A°														
-	**Revoques**														
180	De paredes interior y exterior a una capa														
181	De viga cumbrera, galería y encadenado de de H° A°														
182	De pilares de H°A°														
-	**Contrapiso de H° de cascotes**														
183	Contrapiso de H° de cascotes, incluye carpeta														
-	**Piso de Cerámica esmaltada PI4**														
184	Piso de Cerámica esmaltada PI4														
-	**Zócalo cerámico**														
185	Zócalo cerámico														
-	**Aberturas de Madera**														
186	Puerta de Madera de 1,20 x 2,10 - tablero incluye herrajes y cerraduras														
-	**Aberturas Metálicas**														
187	Ventanas tipo balancines														
-	**Alfeizar de ventanas:**														
188	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)														
-	**Pinturas**														
189	De paredes al látex														
190	De pilares vistos con antimoho incoloro														

Secretaria General
Angel Angel Farias
Secretario Municipal

SV SERVIS
RUC 80053...

Roque Godoy
Intendente Municipal

191	De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al latex
192	De aberturas metálicas con pintura sintética
193	De ladrillos vistos con antimoho incoloro
194	De tejuelones y tirantes al látex
195	De abertura de madera con barniz
-	**Vidrios Dobles**
196	Vidrios Dobles
-	**Pizarrón**
197	Pizarrón
-	**desagüe Pluvial**
198	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.
-	**Instalación eléctrica**
199	Instalación eléctrica
-	**Artefactos eléctricos**
200	Artefactos eléctricos y ventiladores
-	**Limpieza final**
201	Limpieza final

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: COLEGIO SANTA INÉS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COLEGIO SANTA INÉS

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES	2º MES	3º MES
-	**Preparación de la obra**			
202	Limpieza y preparación del terreno			
203	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30			
204	Replanteo			
-	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**			
205	Excavación y carga de cimiento con PBC.			
-	**Estructura de H° A° :**			
206	Vigas y dado de H° A°			
207	Encadenados de H° A°			
-	**Muros de nivelación:**			
208	De 0,45 cm.			
209	De 0,30 cm.			
210	De 0,60 cm.			
-	**Relleno y apisonado de interiores**			
211	Relleno y apisonado de interiores			
-	**Aislación asfáltica:**			
212	De paredes			
-	**Muros de elevación:**			
213	De 0,15 para revocar de ladrillos comunes			
214	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros.			
215	De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.			

Miguel Angel Farin
Secretario Municipal

SERVIS
De Grupo Meggo Inc. Exp.
RUC 80053332-5

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

216	De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.
217	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)
-	**Pilares:**
218	De 0,45 x 0,45 visto para corredor
-	**Techo:**
219	De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes y vigas de hormigón.
-	**Revoques:**
220	De paredes interior y exterior a una capa
221	De viga cumbrera de H° A°
-	**Contrapiso de H° de cascotes**
222	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta
-	**Piso de cerámica esmaltada Pi5**
223	Piso cerámico Pi4
-	**Zocalo cerámico**
224	Zocalo cerámico
-	**Aberturas de madera:**
225	Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 , con cerradura picaporte tipo manija
-	**Aberturas metálicas:**
226	Ventanas tipo balancines
-	**Alfeizar de ventanas:**
227	De revoque 1: 3 (cemento - arena)
-	**Pinturas:**
228	De paredes al látex acrílico
229	De pilares vistos con antimoho incoloro
230	De vigas de hormigón al látex color cemento
231	De aberturas metálicas con pintura sintética
232	De ladrillos vistos con antimoho incoloro
233	De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color cerámico
234	De abertura de madera con barniz
-	**Vidrios dobles**
235	Vidrios dobles
-	**desagüe Pluvial**
236	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.
-	**Instalación eléctrica**
237	Instalación eléctrica
-	**Artefactos eléctricos**
238	Artefactos eléctricos y ventiladores.
-	**Mobiliarios:**
239	Pizarrón
-	**Guarda Obra**
240	Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye contrapiso
-	**Limpieza final**

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

SYSERVIS
Del Grupo Maggo Imo Exp S.A.
RUC 80053392-5

241	Limpieza final

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: COLEGIO SANTA INÉS

OBRA: CONSTUCCION DE PISTA DE FORMACION - COLEG. STA INÉS.

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	2° MES	3° MES
	Preparación de la obra			
242	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30			
243	Marcación y Replanteo			
244	Regularización del terreno.			
245	Piso de H°A° de 10 cm helicoptereado.			
246	Mampostería de nivelación de 0,30 cm			
247	Limpieza final			

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESCUELA STA. INÉS

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	2° MES	3° MES
-	**Preparación de la Obra**			
248	Limpieza y preparación del terreno			
249	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00 x 1,30			
250	Replanteo			
-	**Excavación y carga de cimiento con P.B.C**			
251	Excavación y carga de cimiento con P.B.C			
-	**Estructura de H° A°**			
252	Zapatas de H°A°			
253	Vigas de Galería de H°A°			
254	Encadenados de H°A° - inferior			
255	Encadenados y dados de H°A° - superior			
-	**Muros de nivelación:**			
256	De 0,30 cm.			
-	**Relleno y apisonado de interiores**			
257	Relleno y apisonado de interiores			
-	**Aislación asfáltica**			
258	De paredes			
-	**Muros de elevación**			
259	De 0,30 para revocar de ladrillos comunes			
260	De 0,15 para revocar de ladrillos comunes.			
261	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros.			
262	De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.			
263	De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.			

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Secretaría General

Miguel Angel Franco
Secretario Municipal

SV SERVIS
De Grupo Meggo Inmo Fip S.A.
RUC 80053332-5

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Intendencia

Roque Godoy

264	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)														
-	**Pilares**														
265	De 0,45 x 0,45 visto para corredor														
-	**Techo**														
266	De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes y vigas de H°A°														
-	**Revoques**														
267	De paredes interior y exterior a una capa														
268	De viga cumbrera, galería y encadenado de de H° A°														
269	De pilares de H°A°														
-	**Contrapiso de H° de cascotes**														
270	Contrapiso de H° de cascotes, incluye carpeta														
-	**Piso de Cerámica esmaltada PI4**														
271	Piso de Cerámica esmaltada PI4														
-	**Zócalo cerámico**														
272	Zócalo cerámico														
-	**Aberturas de Madera**														
273	Puerta de Madera de 1,20 x 2,10 - tablero incluye herrajes y cerraduras														
-	**Aberturas Metálicas**														
274	Ventanas tipo balancines														
-	**Alfeizar de ventanas:**														
275	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)														
-	**Pinturas**														
276	De paredes al látex														
277	De pilares vistos con antimoho incoloro														
278	De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al latex														
279	De aberturas metálicas con pintura sintética														
280	De ladrillos vistos con antimoho incoloro														
281	De tejuelones y tirantes al látex														
282	De abertura de madera con barniz														
-	**Vidrios Dobles**														
283	Vidrios Dobles														
-	**Pizarrón**														
284	Pizarrón														
-	**desagüe Pluvial**														
285	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.														
-	**Instalación eléctrica**														
286	Instalación eléctrica														
-	**Artefactos eléctricos**														
287	Artefactos eléctricos y ventiladores														
-	**GUARDA OBRA**														
288	Baldosón de hormigón incluye contrapiso														

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Secretaría General

Miguel Angel Franco
Secretario Municipal

SERVIS De Grupo Meggo Imp Exp S.A RUC 80053302-5

Intendencia

-	**Limpieza final**
289	Limpieza final

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESC. SALTO DEL MONDA´Y

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESC. SALTO DEL MONDA´Y

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	2° MES	3° MES
-	**Preparación de la obra**			
290	Limpieza y preparación del terreno			
291	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30			
292	Replanteo			
-	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**			
293	Excavación y carga de cimiento con PBC.			
-	**Estructura de H° A°:**			
294	Vigas y dado de H° A°			
295	Encadenados de H° A°			
-	**Muros de nivelación:**			
296	De 0,45 cm.			
297	De 0,30 cm.			
298	De 0,60 cm.			
-	**Relleno y apisonado de interiores**			
299	Relleno y apisonado de interiores			
-	**Aislación asfáltica:**			
300	De paredes			
-	**Muros de elevación:**			
301	De 0,15 para revocar de ladrillos comunes			
302	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros.			
303	De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.			
304	De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.			
305	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			
-	**Pilares:**			
306	De 0,45 x 0,45 visto para corredor			
-	**Techo:**			
307	De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes y vigas de hormigón.			
-	**Revoques:**			
308	De paredes interior y exterior a una capa			
309	De viga cumbrera de H° A°			
-	**Contrapiso de H° de cascotes**			
310	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta			
-	**Piso de cerámica esmaltada Pi5**			
311	Piso cerámico Pi4			
-	**Zócalo cerámico**			

Miguel Angel Faria
Secretario Municipal

SERVIS De Grupo Maggio Imp. Exp. S.A. RUC 80053302-5

Roque Godoy
Intendente Municipal

312	Zócalo cerámico
-	**Aberturas de madera:**
313	Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10, con cerradura picaporte tipo manija
-	**Aberturas metálicas:**
314	Ventanas tipo balancines
-	**Alfeizar de ventanas:**
315	De revoque 1: 3 (cemento - arena)
-	**Pinturas:**
316	De paredes al látex acrílico
317	De pilares vistos con antimoho incoloro
318	De vigas de hormigón al látex color cemento
319	De aberturas metálicas con pintura sintética
320	De ladrillos vistos con antimoho incoloro
321	De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color cerámico
322	De abertura de madera con barniz
-	**Vidrios dobles**
323	Vidrios dobles
-	**desagüe Pluvial**
324	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.
-	**Instalación eléctrica**
325	Instalación eléctrica
-	**Artefactos eléctricos**
326	Artefactos eléctricos y ventiladores.
-	**Mobiliarios:**
327	Pizarrón
-	**Guarda Obra**
328	Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye contrapiso
-	**Limpieza final**
329	Limpieza final

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESC. SALTO DEL MONDA´Y

OBRA : CONSTRUCCION DE PISTA DE FORMACION Y CAMINERO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES	2º MES	3º MES
	Preparación de la obra			
330	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30			
331	Marcación y Replanteo			
332	Regularización del terreno.			
333	Piso de H°A° de 10 cm helicoptereado.			
334	Mampostería de nivelación de 0,30 cm			
335	Caminero Peatonal de 1,20 x 100,00 ml. De H° 10 cm			

Miguel Angel Faria
Secretario Municipal

SV SERVIS
RUC 80053392-5

336	Limpieza final

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESC. SALTO DEL MONDA´Y

OBRA: Sanitario Sexado Educación Inicial Tipo 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	2° MES	3° MES
-	**Preparación de la obra**			
337	Limpieza y preparación del terreno			
338	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30			
339	Replanteo			
340	Excavación y carga de cimiento con PBC			
-	**Estructura de H. A.**			
341	Encadenado de H.A. de 11x27			
-	**Muro de nivelación**			
342	De 0,30 cm.			
343	Relleno y Apisonado de Interiores			
-	**Aislación Asfáltica**			
344	De paredes			
-	**Muro de elevación**			
345	De 0,15 para revocar			
346	De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros			
347	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)			
-	**Techo**			
348	De tejas y tejuelones presadas a máquina con tirantes de hormigón			
-	**Revoques**			
349	De paredes interior y exterior a una capa			
350	Contrapiso de H. de cascotes, incluye carpeta			
351	Piso de Cerámica esmaltada PI4			
352	Zócalo cerámico			
-	**Aberturas de madera.**			
353	Puerta tablero con herrajes y cerraduras			
354	Para bóxer enchapados con formica			
-	Aberturas metálicas			
355	Ventanas tipo balancines			
-	Alfeizar de ventanas.			
356	De revoque 1: 3 (cemento - arena)			
-	**Pinturas.**			
357	De paredes al látex			
358	De aberturas de madera con barniz sintético			
359	De aberturas metálicas con pintura sintética			
360	De ladrillo visto con a látex con color			
361	De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color cerámico			

Secretario Municipal

-	**Revestimientos**												
362	a- De azulejos												
363	Vidrios dobles												
364	**Instalación eléctrica**												
365	**desagüe Pluvial**												
366	**Artefactos eléctricos**												
-	**Instalación Sanitaria:**												
367	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo.												
368	Cámara séptica de 0,70 x 1,50												
369	Pozo absorbente de 2,00 x 2,50												
370	**Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso**												
371	Limpieza final												

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: Escuela San Lorenzo

OBRA: REVOQUE.

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES				2º MES				3º MES			
	Preparación de la obra												
372	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30												
373	Revoque de Muralla												
374	Pintura de mamposterías												
375	Limpieza final												

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03) (No Aplica)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. **(No Aplica)**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato. –

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Secretaría General

Miguel Angel Faria
Secretario Municipal

SERVIS De Grupo Megco Imp. Exp. S.A. RUC 80053592-5

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Intendencia

Roque Godoy
Intendente Municipal

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO. (AD-REFERENDUM).

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del lado arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Presidente Franco, República del Paraguay, a los 27 días del mes de mayo del 2020.

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

CELSO SANDOVAL JARA
REPRESENTANTE LEGAL
S&V SERVIS del grupo
Megga Imp. Exp. S.A.