MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Jardín de la República – Paraguay

Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera
Telefax: (0518) 20 010
Email: municipalidaditacurubi2021@gmail.com

Oñondive ikatu

Itacurubí de la Cordillera, 22 de noviembre de 2023

Señor
Dr. Agustín Encina Pérez
Director Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción- Paraguay
De la más alta consideración

La Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera, a través de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), se dirige a usted con relación a la LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2023 "CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE EN LA ESCUELA BASICA N° 885 PROF. AURELIO R. JARA FLECHA" – ID N° 436.647.

Al respecto, se solicita la publicación del contrato y la emisión del código de contratación correspondiente al proceso licitatorio mencionado.

Se anexan el cronograma de Ejecución del contrato y la nota de compromiso del adjudicado con relación a su capacidad de ejecutar el contrato en el plazo establecido en el cronograma de ejecución propuesto.

Sin otro particular, le saludo muy cordialmente.

MUNICIPALIDAD ITACURUBI DE LA CORDILLERA OÑONDIVE IKATU U.O.C.

Lic. Analía Alvarez
Directora de UOC
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Itacurubí de la Cordillera, 21 de noviembre de 2023

Señor
Abg. Willian López
Intendente Municipal
Itacurubí de la Cordillera

Quien suscribe, LUIS ANTONIO GONZALEZ SALINAS con CI N° 4.662.315, proveedor adjudicado de la firma LIIG EMPRENDIMIENTOS con RUC N° 4.662.315-9 se dirige a usted con relación a la LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2023 "CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE EN LA ESCUELA BASICA N° 885 PROF. AURELIO R. JARA FLECHA" – ID N° 436.647

Al respecto, adjunto un cronograma de ejecución de la obra con el compromiso de cumplir en tiempo y forma con el plazo establecido según el documento mencionado.

Sin otro particular, le saludo muy cordialmente.

Luis Antonio G.S.

Sr. Luis Antonio González Salinas
Proveedor
LIIG Emprendimientos
Ruc:4662315-9

VoBo

MUNICIPALIDAD ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA
ORONDIVE IKATU
INTENDENCIA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE EN LA ESCUELA BASICA N° 885 PROF. AURELIO R. JARA FLECHA" – ID N° 436.647

RUBROS	Unid.	Cant.	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Preparación de la obra							
b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7					
c- Replanteo	M2	63,7					
a- Cartel de obra	GL.	1					
Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14					
Estructura de H° A° :							
a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23					
b- Encadenados de H° A°	M3	2,17					
c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1					
d-Pilares de hormigon 25 x 25 cm	M3	1					
Muros de nivelación :							
a- De 0,30 cm.	M2	7,5					
b- De 0,45 cm.	M2	3,6					
c- De 0,60 cm. Para pilares	M2	0,6					
Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3					
Aislación asfaltica :							
a- De 15 cm ancho horizontal	ML.	13,6					
b- De 30 cm de ancho - horizontal	ML.	11,6					
Muros de elevación :							
a- De 0,15 para revocar	M2	3,4					
b- De 0,30 para revocar	M2	13,5					
c- De 0,15 visto ambas caras de ladrillos ceramico PRENSADOS	M2	31,8					
e- De 0,30 visto a una cara de ladrillos ceramico PRENSADOS	M2	34,5					
f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	16					
Pilares.							
a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo ceramico prensado	ML.	6,6					
Techo :							
a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirante de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	M2	90,5					
Revoques :							
a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61					
b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16					
c- moldura lineal en balancines	ML.	38,8					
Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	M2	58					
Piso mosaico granitico base gris pulido 30x30 cm	M2	58					
Zocalo granitico base gris pulido 10 x 30 cm	ML.	34					
Aberturas metálicas :							
a- Puerta metàlica con marco y herraje de 1,20 x 2,10 m	UN.	1					
b- Ventana tipo balancin de 1,50 x 1,68 m	M2	10,32					
Alfeizar de ventanas :							

a De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,6
Pinturas :		
a- De paredes a la cal - base p/ latex (2 manos y lijado)	M2.	61
b- De paredes revocadas al latex	M2	61
c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	M2	11,9
d- De viga cumbrera y galerìa al latex	M2	16
e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32
F- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	M2	109
g- De tejuelones con barniz	M2	80
h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5
i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4
j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23
Vidrios dobles e 4 mm	M2	10,32
Desague Pluvial		
a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23
Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2
Instalación eléctrica		
Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	unid.	12
Instalación de tableros de comando TC	Unid.	12
Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unid.	4
Alimentación de los circuitos de luces	Unid.	8
Alimentación de los circuitos de tomas	Uni.	3
Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unid.	4
Alimentación de los circuitos del TC	Unid.	12
Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Unid.	17
Alimentacion 2 x 6 mm NYY al tablero existente	ML.	25
Artefactos electricos		
Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2
Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2
Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1
Tablero TC de 6 AG.	Un.	1
Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1
Ventilador de techo de 56 " de 7 vel.	Un.	4
Registro electrico de 30 x 30 x 70 cm	Unid.	3
Rampa	GL.	1
Mobiliaros		
a- Pizarrones	UN.	1
Limpieza final	M2	63,7

LIIG Emprendimientos
Ruc:4662315-9

Luis Antonio G.S.
Sr. Luis Antonio González Salinas
Proveedor