CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

LOTE NRO: 5

Construccion de Cocina Comedor, Sanitarios y Reparaciones Varias en Instituciones Educativas con ID: 416706

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PLAZO DE EJECUCIÓN (60 DÍAS)							
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
1	Cartel de obra- **Reparacion de techo de 1 aula NIVEL INICIAL Esc Bas N° 855- San Antonio de Padua**	Metros cuadrados	3								
2	Desmonte de techo teja para restauracion	Metros cuadrados	22								
3	Demolicion de Piso, guarda obra	Metros cuadrados	12								
4	Piso cementicio guarda obra 1,50mts sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	12								
5	Piso Ceramico	Metros cuadrados	53,75								
6	Zocalo	Metros cuadrados	17,75								
7	Reparacion de tejas y tejuelones (cambio de viga 4x8 existente en mal estado)	Metros cuadrados	22								
8	Pintura exterior base sellador y terminacion al latex	Metros cuadrados	65								
9	Pintura interior con enduido y terminacion al latex	Metros cuadrados	185								
10	Pintura de vigas nueva al barniz	Metros cuadrados	26								
11	Pintura de abertura de Madera	Metros cuadrados	38								
12	Instalacion electrica con artefactos	Global	1								
13	Artefactos sanitarios, 4 bachas de losa ceramica y dos inodoros	Global	1								
14	Canilla cromada metalica de 1/2	Global	4								
15	Llave de paso metalica con campana 3/4	Global	1								
16	Caños y afines para conexión A. corr. Y cloacal	Global	1								

CREBERGEN
de Cecilio Benitez Narvaez
RUC 1056732-1

17	Registro cloacal 50x50	Global	1									
18	Canaleta con bajada desarrollo 25cm, con pintura antioxido	Metro lineal	42									
19	Rejilla abierta, albañileria y rejilla metalica 30x30	Unidad	6									
20	Caño de 100mm conexión entre rejillas	Metro lineal	15									
21	Limpieza final con disposicion de residuos de obra	Global	1									
22	Cartel de obra - **Reparacion de techo de 3 aula NIVEL INICIAL en la ESC BAS San Ramon**	Metros cuadrados	3									
23	Desmonte de techo según EETT	Metros cuadrados	158									
24	Apuntalamiento de estructura de techo según EETT	Metros cuadrados	26									
25	Demolicion de muro según EETT	Metros cuadrados	23									
26	Demolicion de piso según EETT	Metros cuadrados	150									
27	Demolicion de cielorraso PVC existente	Metros cuadrados	85									
28	Viga Cadena de Hormigon Armado(en sector A según diseño, ver plano de obra)	Metros cúbicos	1									
29	chapa simil teja metalica con isoport de 30mm y Correas 80x40	Metros cuadrados	158,1									
30	Cielorraso de yeso suspendido 60x60 c/ dilatador	Metros cuadrados	85									
31	Contrapiso de cascotes de ladrillo	Metros cuadrados	121,5									
32	Carpeta cementicia	Metros cuadrados	121,5									
33	Pisos, Zocalos Ceramicos 40x40	Metros cuadrados	135									
34	Revoques de muro según EETT	Metros cuadrados	23									
35	Revoques de pilares según EETT	Metros cuadrados	21									

PRESERGEN
de Cecilio Benitez Narvaez
RUC 1056732-1

36	Pintura exterior según EETT	Metros cuadrados	95									
37	Pintura interior según EETT	Metros cuadrados	155									
38	Pintura de vigas según EETT	Metros cuadrados	194									
39	Pintura de abertura de Maderas	Unidad Medida Globa	1									
40	Pintura de cielorraso c/ terminacion al latex	Metros cuadrados	85									
41	Instalacion electrica con artefactos de luz	Global	1									
42	ventiladores	Unidad	6									
43	Pizarra acrilica con porta borrador	Global	3									
44	Canaleta con bajada desarrollo 25cm, con pintura antioxido	Metro lineal	32									
45	Rejilla abierta, albañileria y rejilla metalica 30x30	Unidad	4									
46	Caño de 100 mm conexión entre rejillas	Metro lineal	25									
47	Vidrios de 4mm en paños rotos de aberturas del tipo balancin	Global	1									
48	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puerta de aulas	Unidad	3									
49	Limpieza final con disposicion de residuos de obra	Global	1									

PRESERGEN
de Cecilio Benitez Narvaez
RUC 1056732-1

Cecilio Benitez Narváez , con C.I.C. Nº 1.056.732

Propietario y Representante Legal de PRESERGEN Prestadora de Servicios Generales