GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

CONTRATO N° LCO 05/2022 - LOTE 2 MEJORMIENTO DE PLAZA VY´A RENDA - LOMA GUAZU - GRAL. DIAZ.

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCÚ
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU SRL
FISCALIZACIÓN: GOBERNACION DE ÑEEMBUCÚ.
FECHA: 27/12/2022

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS: 263.212.884
ANTICIPO RECIBIDO: 52.642.577

RESUMEN CERTIFICADO BASICO N° 1.

	MONTO EN GUARANIES.		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BASICO	-	54.797.193	54.797.193
DESCUENTO ANTICIPO	-	26.321.288	26.321.288
OTROS CERTIFICADOS		-	-
TOTALES		**28.475.905**	-

SON GUARANIES: Veintiocho millones cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos cinco.

p/ CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tel: 0975 110 043 - Pilar - Py.

Mariano Saucedo.
M. de Obras Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. De Ñeembucú

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU - PLANIFICACION

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRAS.

MEJORAMIENTO DE PLAZA VY'A RENDA - LOMA GUAZU GRAL. DÍAZ.

			SEGÚN CONTRATO			AVANCE FISICO EN CANTIDAD			EN MONTOS			
ITEM	RUBRO	UN	Cant. Total	Precio Unit. C/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	Replanteo, marcaciòn, limpieza y preparaciòn de terreno	Gl.	1	1.108.800	1.108.800	-	1,00	1,00	-	1.108.800	1.108.800	100%
2	Nivelación de 0,30	m2	15	247.698	3.715.470	-	15,00	15,00	-	3.715.470	3.715.470	100%
3	Elevaciòn de 0,15	m2	125	191.136	23.892.000	-	125,00	125,00	-	23.892.000	23.892.000	100%
4	Contrapiso de cascote	m2	150	62.304	9.345.600	-	130,00	130,00	-	8.099.520	8.099.520	87%
5	Columnas de Hormigón de 0,25 x 0,25	m3	2,5	2.931.390	7.328.475	-	2,50	2,50	-	7.328.475	7.328.475	100%
6	Revoque de columnas y mampostería	Gl.	1	2.745.600	2.745.600	-	-	-	-	-	-	0%
7	Mesada azulejada	ml	12	544.005	6.528.060	-	-	-	-	-	-	0%
8	Parrilla y horno tipo tatakua	Gl.	1	3.722.400	3.722.400	-	-	-	-	-	-	0%
9	Bacha de acero inoxidable	un.	2	838.200	1.676.400	-	-	-	-	-	-	0%
10	Red de agua potable y desague a red existente	Gl.	1	1.766.160	1.766.160	-	-	-	-	-	-	0%
11	Piso tipo layota nacional	m2	150	99.528	14.929.200	-	-	-	-	-	-	0%
12	Techo de chapa de zinc con estructura metálica	m2	165	316.800	52.272.000	-	-	-	-	-	-	0%
13	Instalaciòn electrica	un.	10	260.040	2.600.400	-	-	-	-	-	-	0%
14	Ventana tipo blindex de 0,50 x 1,50 para cocina	Gl.	1	1.702.800	1.702.800	-	-	-	-	-	-	0%
15	Puerta de chapa doblada	Gl.	1	1.939.080	1.939.080	-	-	-	-	-	-	0%
16	Pintura en general	Gl.	1	3.590.400	3.590.400	-	-	-	-	-	-	0%
17	Muralla Frontal	un.	1		-	-	-	-	-	-	-	0%
17.1	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	16	247.698	3.963.168	-	16,00	16,00	-	3.963.168	3.963.168	100%
17.2	Pilares de 0,30 x 0,30	m2	12	328.218	3.938.616	-	-	-	-	-	-	0%
17.3	Sardinel	ml	40	105.270	4.210.800	-	-	-	-	-	-	0%
17.4	Mampostería de 0,15	m2	35	191.136	6.689.760	-	35,00	35,00	-	6.689.760	6.689.760	100%
17.5	Revoque con hidrofugo	m2	70	67.650	4.735.500	-	-	-	-	-	-	0%
17.6	Pintura de pared	m2	70	40.920	2.864.400	-	-	-	-	-	-	0%
17.7	Portón Metalico para acceso pintado	un.	1	2.798.400	2.798.400	-	-	-	-	-	-	0%
18	Valla protectora lateral	un.	1		-	-	-	-	-	-	-	0%
18.1	Excavación	m3	6	43.560	261.360	-	-	-	-	-	-	0%
18.2	Hormigón Simple	m3	2,5	1.813.350	4.533.375	-	-	-	-	-	-	0%
18.3	Postes de caño negro de 3"	ml	120	82.500	9.900.000	-	-	-	-	-	-	0%
18.4	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	272	74.580	20.285.760	-	-	-	-	-	-	0%
18.5	Tejido de alambre	ml	40	194.040	7.761.600	-	-	-	-	-	-	0%
18.6	Pintura sintética de caños	Gl.	1	1.940.400	1.940.400	-	-	-	-	-	-	0%
19	Cerramiento con Tejido de Alambre - 50	un.	1		-	-	-	-	-	-	-	0%
19.1	Desmonte de alambrado existente	Gl.	1	2.178.000	2.178.000	-	-	-	-	-	-	0%
19.2	Mamposteria de Nivelación de 0,30	m2	10	247.698	2.476.980	-	-	-	-	-	-	0%
19.3	Mamposteria de Elevación de 0,15	m2	20	191.136	3.822.720	-	-	-	-	-	-	0%
19.4	Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m (nuevos)	ml	50	155.100	7.755.000	-	-	-	-	-	-	0%
19.5	Bancos de Hierro Fundido y madera	un.	10	2.178.000	21.780.000	-	-	-	-	-	-	0%
19.6	Basureros Metalicos.	un.	10	924.000	9.240.000	-	-	-	-	-	-	0%
19.7	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un.	1	2.118.600	2.118.600	-	-	-	-	-	-	0%
19.8	Cartel de obra de 0,40 x 0,60	un.	1	1.095.600	1.095.600	-	-	-	-	-	-	0%
					263.212.884			-	-	54.797.193	54.797.193	21%

Total de Contrato	Gs.	263.212.884
Importe de Certif. Actual	Gs.	54.797.193
Importe Certif. Acumulado	Gs.	54.797.193
% Avance Actual	21%	
% Avance Acumulado	21%	

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
0975 110 043 - Pilar - Py.

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
PLANIFICACIÓN

ACTA DE INICIO DE OBRA

En la localidad de General Díaz, Departamento de Ñeembucú, República del Paraguay, a los siete días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós, siendo las 09:00 am. En el sitio correspondiente de obra:

LOTE 2: MEJORAMIENTO DE PLAZA VY'A RENDA – LOMA GUAZU – GENERAL DÍAZ.

Se reúnen los Señores:

- LIC CHRISTIAN ESCOBAR, Secretario Departamental de Obras Viales
- El SR. MARIANO SAUCEDO, Director de Planificación de Obras de la Gobernación del Ñeembucú.
- EL SR. CARLOS CABALLERO, por la firma Constructora Ñeembucú S.R.L, adjudicada para realizar la obra.

Con el objetivo de labrar Acta declarando El Inicio de Obra, correspondiente a LCO Nº 05/2022, MEJORAMIENTO DE PLAZA VY'A RENDA – LOMA GUAZU – GENERAL DÍAZ (PLURIANUAL), EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ, PARA LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ, IDENTIFICADA EN EL ID – 420 201.

En prueba de conformidad y aprobación firman todos los presentes en cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto jurídico.

.....
LIC. CHRISTIAN ESCOBAR
SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE OBRAS VIALES
GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

.....
SR. MARIANO SAUCEDO
DIRECTOR DE PLANIFICACION
GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

.....
SR. CARLOS CABALLERO

REPRESENTANTE DE LA FIRMA CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tel: 0975 110 043 - Pilar - Py.