DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

ADQUISICION DE CONTENEDORES DE OFICINAS MOVILES PARA COIA, PUERTO IRALA, CARLOS A. LOPEZ, ITA VERA Y CONTENEDORES FIJOS PARA PUESTO FRONTERIZO INFANTE RIVAROLA con ID: 407196 - LOTE N° 1

EMPRESA CONTRATISTA : RITTER CONSTRUCCIONES SRL

LPN N° 06/2022 - CONTRATO N° 54/2022

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 06 DE JUNIO DE 2023

PERIODO DE CERTIFICACION: 06/06/2023 AL 14/08/2023

CERTIFICADO DE OBRA N° 01

RESUMEN GENERAL

ITEM	CONCEPTO	IMPORTES AUTORIZADOS		ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO	
A	CERTIFICADO DE OBRAS EJECUTADAS	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)
A1	Segun precio de Contrato	100,00%	507.415.400	0	0	100,00%	507.415.400	100,00%	507.415.400
A3	Subtotales	100,00%	507.415.400	0	0	100,00%	507.415.400	100,00%	507.415.400

ITEM	CONCEPTO	IMPORTES AUTORIZADOS		ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO	
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	%	(4)	%	(5)	%	(6)	%	(5) + (6)
	Devolucion de Anticipo	20,00%	101.483.080	0	0	100,00%	101.483.080	100,00%	101.483.080
B3	Subtotales	20,00%	101.483.080	0	0	100,00%	101.483.080	100,00%	101.483.080

C	DEDUCCIONES A LA FECHA	
C1	Importe Liquidado a pagar según presente certificado	507.415.400
C2	Deducciones	101.483.080
C3	Importe Neto a pagar según presente certificado (C1-C2)	405.932.320

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE.

IVA INCLUIDO

CONTRATISTA

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

FISCALIZACION ADUANA

Ing. Domingo Benitez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

ADQUISICION DE CONTENEDORES DE OFICINAS MOVILES PARA COIA, PUERTO IRALA, CARLOS A. LOPEZ, ITA VERA Y CONTENEDORES FIJOS PARA PUESTO FRONTERIZO INFANTE RIVAROLA con ID: 407196 - LOTE N° 1

CERTIFICADO DE OBRA N° 01

EMPRESA CONTRATISTA : RITTER CONSTRUCCIONES SRL
LPN N° 06/2022 - CONTRATO N° 54/2022
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 06 DE JUNIO DE 2023
PERIODO DE CERTIFICACION: 06/06/2023 AL 14/08/2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	AVANCE FISICO EN CANTIDAD			AVANCE FISICO EN CANTIDAD			
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	% en total Acumulado
1	25181701-9998	PROVISION DE MODULO RODANTE TIPO CONTENEDOR DE 20 PIES PARA OFICINA CON SANITARIO	Unidad	4	97.545.100	390.180.400	0,00	4,00	4,00	0	390.180.400	390.180.400	100%
2	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	4	13.565.875	54.263.500	0,00	4,00	4,00	0	54.263.500	54.263.500	100%
3	40101701-002	ISTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	4	3.210.590	12.842.360	0,00	4,00	4,00	0	12.842.360	12.842.360	100%
4	72101510-9998	INSTALACION SANITARIA	Unidad	4	9.689.911	38.759.644	0,00	4,00	4,00	0	38.759.644	38.759.644	100%
5	25181701-9998	FLETE	Unidad	4	2.842.374	11.369.496	0,00	4,00	4,00	0	11.369.496	11.369.496	100%
PRECIO TOTAL GS						507.415.400					507.415.400	507.415.400	100,00%

CONTRATISTA

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

FISCALIZACION ADUANA

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras