ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE %
		UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
2.14	Artefactos electricos				-							
2.14.1	a. Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	16,00	340.000,00	5.440.000,00			-	-	-	-	0%
2.14.2	b. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN	7,00	150.000,00	1.050.000,00			-	-	-	-	0%
2.14.3	c. Tablero TS para 18 TM con barra de fase y neutro	UN	1,00	616.000,00	616.000,00			-	-	-	-	0%
2.14.4	d. Tablero TS para 12 TM	UN	3,00	170.000,00	510.000,00			-	-	-	-	0%
2.14.5	e. Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores, metalico con fondo de madera	UN	3,00	170.000,00	510.000,00			-	-	-	-	0%
2.14.6	f. Ventilador de techo de 56 "	UN	6,00	600.000,00	3.600.000,00			-	-	-	-	0%
2.15	Mobiliarios :				-							
2.15.1	a- Pizarrones	UN	3,00	1.630.000,00	4.890.000,00			-	-	-	-	0%
2.16	Limpieza final	M2	179,30	7.000,00	1.255.100,00			-	-	-	-	0%
					946.454.365,00				-	**170.861.805,00**	**170.861.805,00**	18%

GOBERNACIÓN DE MISIONES · SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Agustin Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES · Fiscalización

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE %
		UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
2.4	Pilares :				-							
2.4.1	a- De 0,20 x 0,20 para revocar	ML	19,35	97.000,00	1.876.950,00			-	-	-	-	0%
2.5	Techo :				-							
2.5.1	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca incluye mano de obra	M2	246,60	335.000,00	82.611.000,00			-	-	-	-	0%
2.6	Revoques :				-							
2.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	187,64	31.000,00	5.816.840,00			-	-	-	-	0%
2.6.2	b- De pilares de 0,30 x 0,30 cm.	ML	45,10	60.000,00	2.706.000,00			-	-	-	-	0%
2.6.3	c- De pilares en galeria de H° A°	ML	15,50	73.000,00	1.131.500,00			-	-	-	-	0%
2.6.4	d- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	41,70	70.000,00	2.919.000,00			-	-	-	-	0%
2.6.5	e- Moldura lineal en balancines	ML	44,10	31.000,00	1.367.100,00			-	-	-	-	0%
2.7	Solados				-							
2.7.1	a. Contrapiso de H° de cascotes 7 cms.	M2	170,00	46.500,00	7.905.000,00			-	-	-	-	0%
2.7.2	b. Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	170,00	202.000,00	34.340.000,00			-	-	-	-	0%
2.7.3	c. Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	91,50	67.000,00	6.130.500,00			-	-	-	-	0%
2.8	Aberturas metálicas :				-							
2.8.1	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,30 con marco y herrajes	UN	3,00	1.550.000,00	4.650.000,00			-	-	-	-	0%
2.8.2	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,25 cms.	M2	15,00	328.000,00	4.920.000,00			-	-	-	-	0%
2.8.3	c- Baranda metálica en escalera P. A. y galería	M2	47,54	374.000,00	17.779.960,00			-	-	-	-	0%
2.9	Alfeizar de ventanas :											
2.9.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	50,90	17.500,00	890.750,00			-	-	-	-	0%
2.10	Pinturas :											
2.10.1	a- De paredes, pilares en paredes y galerìa a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)	M2	227,40	15.500,00	3.524.700,00			-	-	-	-	0%
2.10.2	b- De paredes, pilares en paredes y galerìa al latex	M2	227,40	27.500,00	6.253.500,00			-	-	-	-	0%
2.10.3	c- De viga cumbrera y galeria al latex	M2	41,70	27.500,00	1.146.750,00			-	-	-	-	0%
2.10.4	d- De balancines con pintura sintética	M2	22,80	42.000,00	957.600,00			-	-	-	-	0%
2.10.5	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico)	M2	241,00	27.500,00	6.627.500,00			-	-	-	-	0%
2.10.6	f- De tejuelones con barniz	M2	217,00	22.000,00	4.774.000,00			-	-	-	-	0%
2.10.7	g- De baranda metálica con pintura sintética	M2	43,50	42.000,00	1.827.000,00			-	-	-	-	0%
2.10.8	h- De puerta metàlica con pintura sintètica	M2	21,90	42.000,00	919.800,00			-	-	-	-	0%
2.10.9	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	143,00	17.500,00	2.502.500,00			-	-	-	-	0%
2.10.10	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	94,50	27.000,00	2.551.500,00			-	-	-	-	0%
2.11	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	22,80	216.000,00	4.924.800,00			-	-	-	-	0%
2.12	Desague Pluvial				-							
2.12.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	94,50	66.000,00	6.237.000,00			-	-	-	-	0%
2.12.2	B.Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	UN	3,00	288.000,00	864.000,00			-	-	-	-	0%
2.12.3	Rejilla corrida con salida hasta la calle	ML	43,52	455.000,00	19.801.600,00			-	-	-	-	0%
2.13	Instalación eléctrica				-							
2.13.1	a. Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	UN	11,00	123.000,00	1.353.000,00			-	-	-	-	0%
2.13.2	b. Instalación de tableros de comando TC1 y TC2	UN	26,00	123.000,00	3.198.000,00			-	-	-	-	0%
2.13.3	c. Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	3,00	123.000,00	369.000,00			-	-	-	-	0%
2.13.4	d. Alimentación de los circuitos de luces	UN	12,00	132.000,00	1.584.000,00			-	-	-	-	0%
2.13.5	e. Alimentación de los circuitos de tomas	UN	9,00	132.000,00	1.188.000,00			-	-	-	-	0%
2.13.6	f. Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	6,00	132.000,00	792.000,00			-	-	-	-	0%
2.13.7	g. Alimentación de los circuitos del TC	UN	26,00	132.000,00	3.432.000,00			-	-	-	-	0%
2.13.8	h. Alimentación de los circuitos del AA	UN	6,00	175.000,00	1.050.000,00			-	-	-	-	0%

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE %
		UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.14	Tableros	UN										
1.14.1	a. Tablero TS para 18 TM con barra de fase y neutro	UN	1,00	620.000,00	620.000,00			-	-	-	-	0%
1.14.2	b. Tablero TS para 12 TM	UN	3,00	170.000,00	510.000,00			-	-	-	-	0%
1.14.3	c. Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores, metalico con fondo de madera	UN	3,00	170.000,00	510.000,00			-	-	-	-	0%
1.14.4	d. Registro electrico 45x45x70	UN	10,00	396.000,00	3.960.000,00			-	-	-	-	0%
1.15	Varios	UN										
1.15.1	a. Abertura de carpinteria de alumnio con vidrios templados color gris, 1,39*3,05, fijos a los costados con ventana corrediza en el centro. Cada hoja d eventana movil de 0,50 m de ancho. Con todos los herrajes y accesorios. Espesor de vidrio 8mm	UN	3,00	4.000.000,00	12.000.000,00			-	-	-	-	0%
1.15.2	b.Puertas de una hoja con carpinteria d ealuminio con manijon, cerraduras, freno. Vidrio tremplado de 10mm	UN	2,00	2.900.000,00	5.800.000,00			-	-	-	-	0%
1.15.3	c. Cerramiento fijo con carpinteria de alumnio con vidrios templados color gris, Con todos los herrajes y accesorios. Espesor 10mm	M2	12,45	990.000,00	12.325.500,00			-	-	-	-	0%
1.15.4	d. Cerramiento de yeso acartonado, con bastidores metalicos espesor 0,10m., enduido y puintado como divisoria en area administrativa	M2	26,78	260.000,00	6.962.800,00			-	-	-	-	0%
1.15.5	Rampa	UN	2,00	1.150.000,00	2.300.000,00			-	-	-	-	0%
1.16	Mobiliarios :											
1.16.1	a- Pizarrones	UN	3,00	1.630.000,00	4.890.000,00			-	-	-	-	0%
1.17	Vigas de Hormigon armado, cadena de 0,35cm de alto- area administrativa	M3	1,19	2.875.000,00	3.421.250,00			-	-	-	-	0%
1.18	Viga inclinada de hormigon armado(0,50m de alto) para soporte de contraviga del mismo material(0,4m de alto), inlcuida ambas. Area adminsitrativa	M3	1,47	2.875.000,00	4.226.250,00			-	-	-	-	0%
1.19	Pilares de 0,30 x 0,20x3,30, area administrativa	M3	1,30	2.750.000,00	3.575.000,00			-	-	-	-	0%
1.20	Limpieza final	M2	179,30	7.200,00	1.290.960,00			-	-	-	-	0%
2	**CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA ALTA c/ TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2757 MAURICIO CARDOZO OCAMPO DEL DISTRITO DE AYOLAS**											
2.1	Preparación de la obra :				-							
2.1.2	a- Replanteo	M2	179,30	9.600,00	1.721.280,00			-	-	-	-	0%
2.2	Estructura de H° A° :				-							
2.2.1	a- Pilares de H° A°	M3	0,62	2.750.000,00	1.705.000,00			-	-	-	-	0%
2.2.2	b- Vigas y dado de H° A°	M3	3,30	2.600.000,00	8.580.000,00			-	-	-	-	0%
2.2.3	c- Escalera de H° A°	GL	1,00	11.530.000,00	11.530.000,00			-	-	-	-	0%
2.2.4	d- Encadenados de H° A°	M3	2,67	1.930.000,00	5.153.100,00			-	-	-	-	0%
2.2.5	e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	UN	3,00	380.000,00	1.140.000,00			-	-	-	-	0%
2.3	Muros de elevación :				-							
2.3.1	a- De 0,30 para revocar	M2	13,10	220.000,00	2.882.000,00			-	-	-	-	0%
2.3.2	b- De 0,15 para revocar	M2	10,00	120.000,00	1.200.000,00			-	-	-	-	0%
2.3.3	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	68,60	280.000,00	19.208.000,00			-	-	-	-	0%
2.3.4	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	13,50	235.000,00	3.172.500,00			-	-	-	-	0%
2.3.5	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	97,44	154.000,00	15.005.760,00			-	-	-	-	0%
2.3.6	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48,00	25.000,00	1.200.000,00			-	-	-	-	0%

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Ing. Norma Medina
Consultora & Constructora

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE %
		UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.7	Solados											
1.7.1	a. Contrapiso de H° de cascotes 10 cms., inlcuye area administrativa, acceso y patio	M2	744,16	57.000,00	42.417.120,00			-	-	-	-	0%
1.7.2	b. Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	203,03	202.000,00	41.012.060,00			-	-	-	-	0%
1.7.3	c. Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	127,53	67.000,00	8.544.510,00			-	-	-	-	0%
1.7.4	d. Piso de hormigon de 40x40 para patio y acceso	M2	541,13	93.000,00	50.325.090,00			-	-	-	-	0%
1.7.5	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso, 1 METRO DE ANCHO	M2	56,68	92.000,00	5.214.560,00			-	-	-	-	0%
1.8	Aberturas metálicas :											
1.8.1	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,30 con marco y herrajes, contramarco	UN	3,00	1.550.000,00	4.650.000,00			-	-	-	-	0%
1.8.2	a- Puerta metàlica de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes, contramarco	UN	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	-	-	-	0%
1.8.3	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,25 cms.	M2	11,25	328.000,00	3.690.000,00			-	-	-	-	0%
1.8.4	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,05 cms.	M2	0,24	328.000,00	78.720,00			-	-	-	-	0%
1.8.5	b- Ventanas balancines de 0,40 x 0,60 cms.	M2	9,45	328.000,00	3.099.600,00			-	-	-	-	0%
1.9	Alfeizar de ventanas :											
1.9.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	80,45	17.500,00	1.407.875,00			-	-	-	-	0%
1.10	**Pinturas :**											
1.10.1	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	191,88	15.500,00	2.974.140,00			-	-	-	-	0%
1.10.2	b- De paredes y pilares revocadas al latex	M2	191,88	27.500,00	5.276.700,00			-	-	-	-	0%
1.10.3	c- De losas y vigas a la cal-Base para latex	M2	221,00	16.000,00	3.536.000,00			-	-	-	-	0%
1.10.4	d- De losas y vigas al latex	M2	221,00	27.500,00	6.077.500,00			-	-	-	-	0%
1.10.5	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	20,94	42.500,00	889.950,00			-	-	-	-	0%
1.10.6	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico)	M2	241,50	27.500,00	6.641.250,00			-	-	-	-	0%
1.10.7	g- De puerta metàlica con pintura sintètica	M2	26,52	42.500,00	1.127.100,00			-	-	-	-	0%
1.11	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	22,80	216.000,00	4.924.800,00			-	-	-	-	0%
1.12	**Instalación eléctrica**											
1.12.1	a. Acometida electrica o extension para alimentación hasta 30 ml	GL	1,00	1.740.000,00	1.740.000,00			-	-	-	-	0%
1.12.2	b. Instalación del tablero TS1 para 18 TM.	UN	18,00	123.000,00	2.214.000,00			-	-	-	-	0%
1.12.3	c. Instalación de tableros de comando TC1 y TC2	UN	24,00	123.000,00	2.952.000,00			-	-	-	-	0%
1.12.4	d. Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	24,00	123.000,00	2.952.000,00			-	-	-	-	0%
1.12.5	e. Alimentación de los circuitos de luces	UN	30,00	132.000,00	3.960.000,00			-	-	-	-	0%
1.12.6	f. Alimentación de los circuitos de tomas	UN	18,00	132.000,00	2.376.000,00			-	-	-	-	0%
1.12.7	g. Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	24,00	132.000,00	3.168.000,00			-	-	-	-	0%
1.12.8	h. Alimentación de los circuitos del TC	UN	24,00	132.000,00	3.168.000,00			-	-	-	-	0%
1.12.9	i. Alimentación de los circuitos de AA	UN	4,00	175.000,00	700.000,00			-	-	-	-	0%
1.12.10	J. Alimentación de los circuitos de LUCES EXTERIORES	UN	5,00	250.000,00	1.250.000,00			-	-	-	-	0%
1.13	Artefactos electricos											
1.13.1	a. Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	9,00	340.000,00	3.060.000,00			-	-	-	-	0%
1.13.2	b. Artefactos de iluminacion Proyector x2 con vapor metalico 400W en columna de H° 7,50m con postes de hormigón de 6 a 8 m. de altura con fotocelulas	UN	6,00	1.125.000,00	6.750.000,00			-	-	-	-	0%
1.13.3	c. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN	9,00	150.000,00	1.350.000,00			-	-	-	-	0%
1.13.4	D. Proyector x2 con vapor metalico 400W con brazo halvanizado , HACIA LA CALLE	UN	2,00	520.000,00	1.040.000,00			-	-	-	-	0%
1.13.5	d. Ventilador de techo de 56 "	UN	8,00	600.000,00	4.800.000,00			-	-	-	-	0%

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

CERTIFICADO N° 1

CONTRATO Nº 25 /2020

OBRA: **CONSTRUCCION DE OBRAS EDUCATIVAS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO LOTE Nº 4**

CONTRATISTA: ING. ALFREDO LEZCANO

FECHA: 28-12-2020

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE %
		UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	**CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA CON LOSA DE H° A° MAS AREA ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA BASICA N° 2757 MAURICIO CARDOZO OCAMPO DEL DISTRITO DE AYOLAS**											
1.1	Preparación de la obra :											
1.1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	358,60	7.400,00	2.653.640,00	-	358,60	358,60	-	2.653.640,00	2.653.640,00	100%
1.1.2	b- Replanteo	M2	179,30	9.600,00	1.721.280,00		179,30	179,30	-	1.721.280,00	1.721.280,00	100%
1.1.3	c. Demolicion con recuperacion de material donde indique la Gobernacion de Misiones	GL	1,00	30.000.000,00	30.000.000,00		1,00	1,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
1.1.4	d. Vallado de obra con estructura de madera y chapas	GL	1,00	6.100.000,00	6.100.000,00		1,00	1,00	-	6.100.000,00	6.100.000,00	100%
1.1.5	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	M3	12,60	540.000,00	6.804.000,00		12,60	12,60	-	6.804.000,00	6.804.000,00	100%
1.2	Estructura de H° A° :											
1.2.1	a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	9,30	2.430.000,00	22.599.000,00		9,30	9,30	-	22.599.000,00	22.599.000,00	100%
1.2.2	b- Pilares de H° A°	M3	3,36	2.750.000,00	9.240.000,00		3,36	3,36	-	9.240.000,00	9.240.000,00	100%
1.2.3	c- Vigas de H° A°	M3	13,85	2.860.000,00	39.611.000,00		6,93	6,93	-	19.805.500,00	19.805.500,00	50%
1.2.4	d- Losa de H° A°	M3	16,10	2.480.000,00	39.928.000,00		-	-	-	-	-	0%
1.2.5	e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	UN	3,00	380.000,00	1.140.000,00		-	-	-	-	-	0%
1.3	Muros de nivelación :											
1.3.1	a- De 0,30 cm. En el bloque y borde de piso de patio	M2	34,82	232.000,00	8.078.240,00		34,82	34,82	-	8.078.240,00	8.078.240,00	100%
1.3.2	b. Relleno y apisonado de interiores en patio y aulas	M3	242,97	170.000,00	41.304.900,00		242,97	242,97	-	41.304.900,00	41.304.900,00	100%
1.4	Aislación asfaltica :											
1.4.1	a- De paredes	M2	13,15	110.000,00	1.446.500,00		13,15	13,15	-	1.446.500,00	1.446.500,00	100%
1.4.2	b- De techo con membrana asfáltica	M2	179,30	170.000,00	30.481.000,00			-	-	-	-	0%
1.5	Muros de elevación :											
1.5.1	a- De 0,30 para revocar	M2	2,85	220.000,00	627.000,00		2,85	2,85	-	627.000,00	627.000,00	100%
1.5.2	b- De 0,15 para revocar	M2	14,00	120.000,00	1.680.000,00		14,00	14,00	-	1.680.000,00	1.680.000,00	100%
1.5.3	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	68,60	280.000,00	19.208.000,00		34,00	34,00	-	9.520.000,00	9.520.000,00	50%
1.5.4	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados, area administrativa, lado lindero	M2	15,10	153.000,00	2.310.300,00		8,00	8,00	-	1.224.000,00	1.224.000,00	53%
1.5.5	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados, inlcuye area administrativa	M2	105,33	153.000,00	16.115.490,00		52,67	52,67	-	8.057.745,00	8.057.745,00	50%
1.5.6	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	53,15	25.000,00	1.328.750,00			-	-	-	-	0%
1.6	Revoques :											
1.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	150,94	31.000,00	4.679.140,00			-	-	-	-	0%
1.6.2	b- De pilares de H° A°	ML	50,40	73.000,00	3.679.200,00			-	-	-	-	0%
1.6.3	c- De losas y vigas de H° A°	M2	221,00	71.500,00	15.801.500,00			-	-	-	-	0%
1.6.4	d- Moldura lineal en balancines	ML	44,10	31.000,00	1.367.100,00			-	-	-	-	0%

Lic. Agustin Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE %
		UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	

RESUMEN DEL CERTIFICADO Nº 1 CONTRATO Nº 25/2020

"CONSTRUCCION DE OBRAS EDUCATIVAS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO LOTE Nº 4 con ID: 385.832"

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ACOPIO DE MATERALES COMPROBANTE Nº 7779	GL	1	107.000.000	107.000.000
ACOPIO DE MATERALES COMPROBANTE Nº 5364	GL	1	28.669.200	28.669.200
ACOPIO DE MATERALES COMPROBANTE Nº 429	GL	1	30.815.000	30.815.000
ACOPIO DE MATERALES COMPROBANTE Nº 7786	GL	1	79.447.500	79.447.500
ACOPIO DE MATERALES COMPROBANTE Nº 648	GL	1	67.250.000	67.250.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			**313.181.700**

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 1	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	946.454.365
MONTO DEL PRIMER CERTIFICADO	170.861.805
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	8.543.090
TOTAL A COBRAR	162.318.715

MONTO FINAL A PAGAR CON EL DESCUENTO DE FONDO DE REPARO	
MONTO TOTAL A PAGAR ACOPIO DE MATERIALES	313.181.700
MONTO DE OBRA EJECUTADA CERTIFICADO Nº 1	162.318.715
MONTO GENERAL A PAGAR	475.500.415

GOBERNACIÓN DE MISIONES • SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS • PARAGUAY

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES • Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

MEMORANDUM

A: ING. CARLOS ARRECHEA, Gobernador de Misiones

PARA: LIC. AGUSTIN BARRETO, SECRETARIO DE OBRAS

Referencia: Certificación de Obras –CERTIFICADO 01

FECHA< 28 DE DICIEMBRE DE 2020

CC: Lic. MIGUEL LOPEZ

Adjunto van las planillas de certificación de obra 01, CONTRATO NO. 25/2020 Informe mensual de obra, registro ejecutadas por la empresa ING. ALFREDO LEZCANO;

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS EDUCATIVAS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO LOTE Nº 4

CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA CON LOSA DE H° A° MAS AREA ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA BASICA N° 2757 MAURICIO CARDOZO OCAMPO DEL DISTRITO DE AYOLAS

Hemos verificado y constatado el avance de las obras, según las especificaciones técnicas y encontramos un avance acumulado del 18.05 %. Se adjuntan informe 01 y planillas.

La fiscalización recomienda la aprobación de la certificación de este lote para el pago correspondiente.

Arq. Norma Medina