MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "EDIFICACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2023-2024".
CONTRATO Nº 34/2023 - LOTE 09

UBICACION: Colegio Nacional Cristo Rey

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 2

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	700.000	1.400.000	2,0	100%	0,00	0%	2,00	100%	1.400.000	-	1.400.000	100%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	20,5	7.500	153.750	20,5	100%	0,00	0%	20,50	100%	153.750	-	153.750	100%
3	Demolicion de escalera existente	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1,0	100%	0,00	0%	1,00	100%	1.500.000	-	1.500.000	100%
4	Excavacion para zanja de zapata	Metros cúbicos	4	125.000	500.000	4,0	100%	0,00	0%	4,00	100%	500.000	-	500.000	100%
5	Zapata de H°A° 0,75x0,75x0,30m.	Metros cúbicos	0,7	2.200.000	1.540.000	0,7	100%	0,00	0%	0,70	100%	1.540.000	-	1.540.000	100%
6	Pilar 20x20	Metros cúbicos	0,25	2.200.000	550.000	0,0	0%	0,25	100%	0,25	100%	0	550.000	550.000	100%
7	Escalera de H°A° 0,275x0,175m.	Metros cúbicos	3,6	2.500.000	9.000.000	0,0	0%	3,60	100%	3,60	100%	0	9.000.000	9.000.000	100%
8	Baranda metalica	Metro lineal	26,8	350.000	9.380.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
9	carpeta de regularizacion de escalera	Metros cuadrados	28,8	34.000	979.200	0,0	0%	28,80	100%	28,80	100%	0	979.200	979.200	100%
10	Piso ceramico	Metros cuadrados	28,8	95.000	2.736.000	0,0	0%	15,00	52%	15,00	52%	0	1.425.000	1.425.000	52%
11	Trabajos de limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	523.990	523.990	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
	TOTAL CONTRATO				28.262.940			TOTAL CERTIFICACION				5.093.750	11.954.200	17.047.950	

CERTIFICADO Nº 2		11.954.200
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	597.710
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 2		**11.356.490**

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

RUBEN CARDOZO
SCDE S.A.

Cristhian Paniagua
Ingeniero Civil

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 02/2023

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, el 26 del mes de Enero del año 2024, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "EDIFICACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2023-2024"..

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "EDIFICACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO N° 34/2023 - LOTE 09

UBICACION: Colegio Nacional Cristo Rey

OBRA: Construcción de Escalera en el Colegio Nacional Cristo Rey									
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	2,0	0%	0,00	0%	2,0	100%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	20,5	20,5	0%	0,00	0%	20,5	100%
3	Demolicion de escalera existente	Unidad Medida Global	1	1,0	0%	0,00	0%	1,0	100%
4	Excavacion para zanja de zapata	Metros cúbicos	4	4,0	0%	0,00	0%	4,0	100%
5	Zapata de H°A° 0,75x0,75x0,30m.	Metros cúbicos	0,7	0,7	0%	0,00	0%	0,7	100%
6	Pilar 20x20	Metros cúbicos	0,25	0,0	0%	0,25	0%	0,3	100%
7	Escalera de H°A° 0,275x0,175m.	Metros cúbicos	3,6	0,0	0%	3,60	0%	3,6	100%
8	Baranda metalica	Metro lineal	26,8	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
9	carpeta de regularizacion de escalera	Metros cuadrados	28,8	0,0	0%	28,80	0%	28,8	100%
10	Piso ceramico	Metros cuadrados	28,8	0,0	0%	15,00	0%	15,0	52%
11	Trabajos de limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Aguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

RUBEN CARDOZO
SCDE S.A.

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Cristhian Paniagua
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "EDIFICACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO Nº 34/2023 - LOTE 09

UBICACION: Colegio Nacional Cristo Rey

OBRA: Construcción de Escalera en el Colegio Nacional Cristo Rey					
		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	700.000	1.400.000
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	20,5	7.500	153.750
3	Demolicion de escalera existente	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
4	Excavacion para zanja de zapata	Metros cúbicos	4	125.000	500.000
5	Zapata de H°A° 0,75x0,75x0,30m.	Metros cúbicos	0,7	2.200.000	1.540.000
6	Pilar 20x20	Metros cúbicos	0,25	2.200.000	550.000
7	Escalera de H°A° 0,275x0,175m.	Metros cúbicos	3,6	2.500.000	9.000.000
8	Baranda metalica	Metro lineal	26,8	350.000	9.380.000
9	carpeta de regularizacion de escalera	Metros cuadrados	28,8	34.000	979.200
10	Piso ceramico	Metros cuadrados	28,8	95.000	2.736.000
11	Trabajos de limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	523.990	523.990
					28.262.940

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

RUBEN CARDOZO
SCDE S.A.

Cristhian Paniag
Ingeniero Ci

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY