"SR" CONSTRUCCIONES
De Cástulo Gamarra R.
R.U.C. Nº. 1.361.240-9
Gral. Bernardino Caballero Nº. 801, Primer Piso Oficina 2
Tel.: 0228 636 037 - Cel.: 0982 144 722
Capiatá - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE PÚBLICA EXISTENTE UBICADA EN LA COMPAÑÍA 10° LAURELTY DEL BARRIO VILLA MILITAR
CD Nº: 69/2023 **CONTRATO Nº:** 53/2023 **ID:** 432.797

Fecha: 09/10/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 28/09/2.023	al: 09/10/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PÚBLICA EXISTENTE UBICADA EN LA COMPAÑÍA 10° LAURELTY DEL BARRIO VILLA MILITAR - ID N° 432.797														
1	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.360	2.000	2.720.000	0	1.360	1.360	0	2.720.000	2.720.000	100%
2	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
3	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CONCAVOS PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	EVENTO	340	30.500	10.370.000	0	340	340	0	10.370.000	10.370.000	100%
4	72131701-002	REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS / SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.360	44.000	59.840.000	0	1.360	1.360	0	59.840.000	59.840.000	100%
5	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.360	2.500	3.400.000	0	1.360	1.360	0	3.400.000	3.400.000	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	85	7.500	637.500	0	85	85	0	637.500	637.500	100%
7	72103001-001	DESMONTE DE TERRENO NATURAL (CALLE A EMPEDRAR Y TRANSVERAL)	M2	EVENTO	950	16.000	15.200.000	0	950	950	0	15.200.000	15.200.000	100%
8	72131701-002	RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CONS CASCALO DE CANTERA	M2	EVENTO	835	6.500	5.427.500	0	835	835	0	5.427.500	5.427.500	100%
9	721025504-002	MURO DE PBC (PIEDRA BRUTA COLOCADA), MEDIDA 10,00 x 0,50 x 0,40) X3	M3	EVENTO	2	625.000	1.250.000	0	2	2	0	1.250.000	1.250.000	100%
10	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1.360	3.000	4.080.000	0	1.360	1.360	0	4.080.000	4.080.000	100%
TOTAL							**103.825.000**					**103.825.000**	**103.825.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**103.825.000**
5% Retención	**5.191.250**
Neto a cobrar	**98.633.750**

S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240 - 9

Arq. Joel F. Benítez C.
Director Anf. Fiscal y Servicios
Municipalidad de Capiatá