MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

fecha: 31-12-24

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01- ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024 - RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

LOTE-3 - CONTRATO N° 2/2024

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	MONTO DE CONTRATO		ORDEN DE SERVICIO N:01	ORDEN DE SERVICIO N° 1					
					ANTERIOR CERTIFICADO		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)		%	(1)	%	(2)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**									
A.1	CONTRATO N° 2/2024 LPN N° 01/2024	100,00%	3.163.962.896	3.145.662.286	0,00%	0	5,20%	163.521.244	5,20%	163.521.244
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**3.163.962.896**	**3.145.662.286**	**0,00%**	**0**	**5,20%**	**163.521.244**	**5,20%**	**163.521.244**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			ANTERIOR CERTIFICADO		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)		%	(3)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	632.792.579		0,00%	0	5,17%	32.704.249	5,17%	32.704.249
B.2	Para fondo de reparo (5%)		0		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
B.3	Penalizaciones	100,00%	949.189		0,00%	0	100,00%	949.189	100,00%	949.189
B.4	Multas		0		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)		**633.741.768**		0,00%	**0**	**5,31%**	**33.653.438**	**5,31%**	**33.653.438**

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	Gs.	129.867.806
C.2	MULTAS	Gs.	0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)	Gs.	129.867.806

SON GUARANIES : ciento veintinueve millones, ochocientos sesenta y siete mil, ochocientos seis

Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado
RUC: 2.347.092-5
REPRESENTANTE LEGAL
Ing.Carlos Alberto Perales Ortellado

Arq. Jorge González
DIRECTOR DE OBRAS
Arq. Jorge Gonzalez.

Arq. Gladys Bonzi
Reg. MOPC 3301
RESIDENTE DE OBRAS
Arq. Gladys Bonzi

Arq. Francisco Coordinador
FISCAL DE OBRAS
CPI-UEPP-MEC
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

DICIEMBRE 2024
ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
DIRECCIÓN:Paraguarí N° 9.658 - Villa Elisa
RUC N° 2.347.092-5
TELEFONO: (021 942232) (0981 603016)

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

Monto Total: **3.145.662.286**

ITEM	CONCEPTO	MONTO DEL CONTRATO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN DE SERVICIO N° 1 - 2024					
					ANTERIOR CERTIFICADO		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO CERTIFICADO	
		% POR INSTIT.	TOTAL POR INSTITUCIÓN		%	MONTO	%	MONTO	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**									
1	**Escuela Básica N° 961 Cnel. José María Argaña** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	9,04%	284.509.147	284.509.147	0,00%	-	5,16%	14.677.968,0	**5,16%**	14.677.968
2	**Escuela Básica N° 271 Don Carlos Antonio López** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	8,29%	260.629.089	260.629.089	0,00%	-	5,26%	13.711.568,0	**5,26%**	13.711.568
3	**Escuela Básica N° 640 San Isidro** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 2	7,29%	229.302.025	229.302.025	0,00%	-	5,19%	11.903.400,0	**5,19%**	11.903.400
4	**Escuela Básica N° 209 Vice Pte Sánchez** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	10,57%	332.628.989	332.628.989	0,00%	-	5,21%	17.317.968,0	**5,21%**	17.317.968
5	**Escuela Básica N° 7.309 Jesús Misericordioso** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 2	7,00%	220.082.525	220.082.525	0,00%	-	5,15%	11.343.400,0	**5,15%**	11.343.400
6	**Escuela Básica N° 4.444 Virgen de Caacupé** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	5,64%	177.560.389	177.560.389	0,00%	-	5,20%	9.237.968,0	**5,20%**	9.237.968
7	**Escuela Básica N° 69 Alicia Gutiérrez de Mora** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	5,88%	184.907.889	184.907.889	0,00%	-	5,42%	10.017.968,0	**5,42%**	10.017.968
8	**Escuela Básica N° 132 Miguel Arcángel** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	9,35%	294.145.739	294.145.739	0,00%	-	5,11%	15.029.468,0	**5,11%**	15.029.468
9	**Escuela Básica N° 70 Luciano Bordón** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	10,49%	330.019.239	330.019.239	0,00%	-	5,13%	16.927.968,0	**5,13%**	16.927.968
10	**Escuela Básica N° 1.912 Isaac Ortíz** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	10,92%	343.604.739	343.604.739	0,00%	-	5,27%	18.097.968,0	**5,27%**	18.097.968
11	**Escuela Básica N° 301 Mcal. Francisco Solano López** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	5,79%	182.055.121	182.055.121	0,00%	-	5,16%	9.393.200,0	**5,16%**	9.393.200
12	**Escuela Básica N° 93 Eloy Fariña** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 2	9,73%	306.217.395	306.217.395	0,00%	-	5,18%	15.862.400,0	**5,18%**	15.862.400
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**3.145.662.286**	**3.145.662.286**	**0,00%**	-	**5,20%**	**163.521.244**	**5,20%**	**163.521.244**

Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado
RUC: 2.347.092-5
REPRESENTANTE LEGAL
Ing.Carlos Alberto Perales Ortellado

DIRECTOR DE OBRAS
Arq. Jorge Gonzalez.
Arq. Jorge González

Gladys B. Bonzi V.
Arquitecta
Reg. N° 3301
RESIDENTE DE OBRAS
Arq. Gladys Bonzi

Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP-MEC
FISCAL DE OBRAS
CPI-UEPP-MEC