MUNICIPALIDAD DE PILAR

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

PERIODO: SETIEMBRE /2021

CONTRATO CE Nº 01/2021 "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR (USF) EN EL BARRIO OBRERO"

		Contractual				Cantidades			Montos			Porcentaje		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado
1	**Instalación eléctrica**	**UMG**	**1**	**67.000.000**	**67.000.000**									
1.1	Pilastra ANDE trifásica mampostería 45x45x1,70 cm caño galvanizado 2,5". Incluye gestión y pago de conexión a ANDE	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	0,00	1,00	1,00	0	3.000.000	3.000.000	0,0%	100,0%	100%
1.2	Tablero + 10 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A	Unidad	1	650.000	650.000	0,00	1,00	1,00	0	650.000	650.000	0,0%	100,0%	100%
1.3	Bocas de luz para faroles y para reflectores con fotocélula y llave de protección independiente.	Unidad	2	150.000	300.000	0,00	2,00	2,00	0	300.000	300.000	0,0%	100,0%	100%
1.4	Bocas de luz para Artefacto tipo Tortuga de Aluminio con fotocélula y llave de protección independiente.	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000	0,00	1,00	1,00	0	600.000	600.000	0,0%	100,0%	100%
1.5	Bocas llaves de luces.	Unidad	23	150.000	3.450.000	0,00	17,00	17,00	0	2.550.000	2.550.000	0,0%	73,9%	74%
1.6	Bocas de Toma corriente simple.	Unidad	75	100.000	7.500.000	0,00	0,95	0,95	0	95.000	95.000	0,0%	1,3%	1%
1.7	Provisión y colocación de a.a de 12.000 BTU	Unidad	6	2.300.000	13.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
1.8	Provisión y colocación de a.a de 18.000 BTU	Unidad	4	2.800.000	11.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
1.9	Circuito ind. Linea embutida p/ aire acondicionado + cableado	Unidad	10	200.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
1.10	Bocas de teléfono para oficinas (Solo cajas y caños embutidos)	Unidad	8	100.000	800.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
1.11	Línea eléctrica subterránea cable 2x16 mm tipo NYY (electroducto 1" desde pilastra hasta tablero principal)	Metro lineal	17	50.000	850.000	0,00	17,00	17,00	0	850.000	850.000	0,0%	100,0%	100%
1.12	Línea eléctrica subterránea cable 2x4 mm tipo NYY (electroducto 3/4"). Incluye desde tablero principal hasta faroles, reflectores y primera caja de conexión de muralla.	Metro lineal	75	40.000	3.000.000	0,00	35,00	35,00	0	1.400.000	1.400.000	0,0%	46,7%	47%
1.13	Provisión y colocación de ventiladores de techo	Unidad Medida Global	9	500.000	4.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
1.14	Artefacto de luz tipo Panel de Adosar Tipo LED Cuadrado Blanco 30 Cm. Colocado. Luz Fría.	Unidad	40	150.000	6.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
1.15	Artefacto de luz tipo Tortuga de Aluminio Ovalada con Rejas 100 W Negra en muralla. Incluye foco de bajo consumo de 15 W.	Unidad	10	100.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
1.16	Artefacto de luz tipo fluorescente de 1x40 W tipo exterior adosado a la pared.	Unidad	16	100.000	1.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
1.17	Artefacto de luz tipo reflector LED 10W (Varios colores) con control (Entrada jardines).	Unidad	2	400.000	800.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
1.18	Artefacto de luz tipo reflector LED 20W (Un color, en entrada de jardines).	Unidad	2	400.000	800.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
1.19	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad	2	300.000	600.000	0,00	2,00	2,00	0	600.000	600.000	0,0%	100,0%	100%
1.20	Povisión y montaje de farolas de 2,50 m de altura libre tipo Trial según especificaciones, columnas de A "G" de 2" con lamparas de bajo consumo de 200W	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
1.21	Circuito independiente para ducha eléctrica tipo calefón.	Unidad	1	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
1.22	Provisión y colocación de termocalefón de 80 litros.	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
2	**Preparacion de obra**	**UMG**	**1**	**14.500.000**	**14.500.000**									
2.1	Limpieza y preparación del terreno (carpida de malezas, desalije troncos y retiro de residuos)	Global	1	1.500.000	1.500.000	0,00	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000	0,0%	100,0%	100%
2.2	Demolición de estructura exietente (zapatas de Hº Aº, pilares de Hº Aº, encadenados de Hº Aº, mamposterias, vigas de Hº Aº, losa de Hº Aº)	Global	1	10.000.000	10.000.000	0,00	1,00	1,00	0	10.000.000	10.000.000	0,0%	100,0%	100%
2.3	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	Global	1	1.500.000	1.500.000	0,00	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000	0,0%	100,0%	100%
2.4	Replanteo y marcación.	Global	1	1.500.000	1.500.000	0,00	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000	0,0%	100,0%	100%
3	**Cimiento**	**UMG**	**1**	**63.365.000**	**63.365.000**									
3.1	Excavación para cimiento PBC y zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	51,7	50.000	2.585.000	0,00	51,70	51,70	0	2.585.000	2.585.000	0,0%	100,0%	100%
3.2	Excavación para cimiento PBC y zapatas en muralla	Metros cúbicos	26,4	50.000	1.320.000	0,00	26,40	26,40	0	1.320.000	1.320.000	0,0%	100,0%	100%
3.3	Cimiento PBC con cal.	Metros cúbicos	37	300.000	11.100.000	0,00	37,00	37,00	0	11.100.000	11.100.000	0,0%	100,0%	100%
3.4	Relleno y compactación de terreno con tierra seleccionada en el patio.	Metros cúbicos	150	90.000	13.500.000	0,00	150,00	150,00	0	13.500.000	13.500.000	0,0%	100,0%	100%
3.5	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en interior de obra.	Metros cúbicos	150	100.000	15.000.000	0,00	150,00	150,00	0	15.000.000	15.000.000	0,0%	100,0%	100%
3.6	Nivelación 0,30 cm ladrillo común. Altura variable. (Promedio 0,65). Incluye hall de acceso.	Metros cuadrados	99,3	200.000	19.860.000	0,00	99,30	99,30	0	19.860.000	19.860.000	0,0%	100,0%	100%
4	**Estructura de H° A°**	**UMG**	**1**	**40.070.000**	**40.070.000**									
4.1	Zapatas de HºAº	Metros cúbicos	2,85	2.200.000	6.270.000	0,00	2,85	2,85	0	6.270.000	6.270.000	0,0%	100,0%	100%
4.2	Columnas de HºAº	Metros cúbicos	2	2.200.000	4.400.000	0,00	2,00	2,00	0	4.400.000	4.400.000	0,0%	100,0%	100%
4.3	Encadenado Inferior y superior de Hº Aº de 12x17 cm- Arm. (2Ø8 / 2Ø10). Estr. (Ø6 C/20)- Horm. (1:2:4).	Metro lineal	294	100.000	29.400.000	0,00	294,00	294,00	0	29.400.000	29.400.000	0,0%	100,0%	100%
5	**Mamposteria**	**UMG**	**1**	**107.350.000**	**107.350.000**									
5.1	Elevación de 0,15 con ladrillo común.	Metros cuadrados	510	90.000	45.900.000	0,00	510,00	510,00	0	45.900.000	45.900.000	0,0%	100,0%	100%

Ing. Roberto Servín Avalos
Reg. Prof. MP 824
Fiscal de Obra
Municipalidad de Pilar

Forneron Hnos S.R.L.
RUC: 80097477-8
Abog. Víctor Hugo Forneron
Representante Legal

5.2	Elevación de 0,30 con ladrillo común (âredes exteriores y Pórtico de acceso).	Metros cuadrados	231	200.000	46.200.000	0,00	231,00	231,00	0	46.200.000	46.200.000	0,0%	100,0%	100%
5.3	Borde perimetral de ladrillo comun (3 hiladas) incluye excavación.	Metro lineal	157	50.000	7.850.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
5.4	Cerámica esmaltada en sanitarios.	Metros cuadrados	80	70.000	5.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
5.5	Vidrios fijos tipo espejos colocados.	Metros cuadrados	10	180.000	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
6	Aislacion	UMG	1	14.700.000	14.700.000									
6.1	Aislación Hidrófuga horizontal con revoque alisado + Hidrófugo y pintura asfáltica. Pared de 0,15.	Metro lineal	86,6	100.000	8.660.000	0,00	86,60	86,60	0	8.660.000	8.660.000	0,0%	100,0%	100%
6.2	Aislación Hidrófuga horizontal con revoque alisado + Hidrófugo y pintura asfáltica. Pared de 0,30.	Metro lineal	60,4	100.000	6.040.000	0,00	60,40	60,40	0	6.040.000	6.040.000	0,0%	100,0%	100%
7	Construcción de techo	UMG	1	107.200.000	107.200.000									
7.1	Techo de chapas Nº 27 sobre estructura metálica pre pintada con aislante térmico según especificaciones.	Metros cuadrados	287,2	250.000	71.800.000	0,00	287,20	287,20	0	71.800.000	71.800.000	0,0%	100,0%	100%
7.2	Cielorraso junta tomada suspendido (Tipo Durlock)	Metros cuadrados	236	150.000	35.400.000	0,00	2,00	2,00	0	300.000	300.000	0,0%	0,8%	1%
8	Revoques	UMG	1	54.320.000	54.320.000									
8.1	Interior a 1 capa. Terminación fratazado y fieltrado, espesor 1,5 cm. Sobre ladrillos comunes.	Metros cuadrados	1020	40.000	40.800.000	0,00	1020,00	1020,00	0	40.800.000	40.800.000	0,0%	100,0%	100%
8.2	Exterior con hidrófugo a 2 capas sobre ladrillos comunes.	Metros cuadrados	270	40.000	10.800.000	0,00	270,00	270,00	0	10.800.000	10.800.000	0,0%	100,0%	100%
8.3	Moldura revocada de metal desplegado en alero según plano.	Metro lineal	68	40.000	2.720.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
9	Colocación de pisos - contrapisos	UMG	1	97.740.000	97.740.000									
9.1	Contrapiso espesor 10 cm.sobre suelo natural.	Metros cuadrados	463	40.000	18.520.000	0,00	463,00	463,00	0	18.520.000	18.520.000	0,0%	100,0%	100%
9.2	Piso de porcelanato	Metros cuadrados	254	150.000	38.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
9.3	Piso de Hº Aº en acceso y recorrido vehicular	Metros cuadrados	160	115.000	18.400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
9.4	Piso de Hº masa esp. 10 cm	Metros cuadrados	209	80.000	16.720.000	0,00	25,00	25,00	0	2.000.000	2.000.000	0,0%	12,0%	12%
9.5	Zócalo	Metro lineal	150	40.000	6.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10	Aberturas	UMG	1	57.366.000	57.366.000									
10.1	Puerta placa de Cedro 5 cm con- 0,80x2,10 m de madera de Ybyrapyta (Baños). Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	11	900.000	9.900.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10.2	Puerta placa de Cedro 5 cm- marco 0,90x2,10 m de madera de Ybyrapyta (depósito). Incluye marcos, contrtamarcos y herrajes.	Unidad	2	900.000	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10.3	Puerta tablero exterior doble hoja, (1,60 x 2,10 m) incluye marcos contramarcos y herrajes	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10.4	Puerta tablero exterior, incluye marcos contramarcos y herrajes	Unidad	3	1.500.000	4.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10.5	Ventana perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 8 mm. (0,60 x 0,40 m)	Metros cuadrados	0,96	1.000.000	960.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10.6	Ventana perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 8 mm. (1,40 x1,20 m)	Metros cuadrados	21,84	900.000	19.656.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10.7	Canaleta de desagüe aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm	Metro lineal	39	100.000	3.900.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10.8	Canaleta de desague embutida de Chapa N° 24, en limahoyas desarrollo 60 cm.	Metro lineal	22	100.000	2.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10.9	Bajada de desague pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 40 cm.	Metro lineal	18	100.000	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10.10	Caballete para unión de techos, chapa 24. desarrollo 50cm	Metro lineal	35	100.000	3.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10.11	Cenefa metálica de chapa 24, desarrollo 40cm	Metro lineal	20	100.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10.12	Canaleta embutida para pórtico de acceso, desarrollo 50 cm	Metro lineal	9	100.000	900.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10.13	Baranda metálica de doble caño con soporte fijo en la escalera exterior (inc. colocación).	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
10.14	Puerta metálica según detalles para sala de compresor (incluye herrajes)	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11	Instalaciones sanitarias	UMG	1	40.190.000	40.190.000									
11.1	Desague pluvial boca abierta 40x40x40 cm (registro pluvial)	Unidad	11	170.000	1.870.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.2	Desague pluvial caño 100, calce y colchón de arena	Metro lineal	62	35.000	2.170.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.3	Registro 60x60x60 cm.	Unidad	1	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.4	Registro 40x40x60 cm.	Unidad	8	350.000	2.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.5	Desague cloacal de baños.	Unidad	4	500.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.6	Desague cloacal para cocina	Unidad	1	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.7	Desague cloacal para lavadero	Unidad	1	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.8	Lavamanos de pared en consultorios, incluye desague y conexión de agua según esquemas	Unidad	6	500.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.9	Cámara Séptica (1,00x1,60x1,20)	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.10	Pozo Ciego (diametro 1,50 m y altura de 3,00 m)	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.11	Juego de losa para baño de servicio Tipo Deca Ravena (Lav. Inod. + Accesorios)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.12	Juego de losa para baño Minusválidos (Lav. Inod. + Accesorios	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.13	Grifería para lavatorio en baños, colocada.	Unidad	4	350.000	1.400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.14	Grifería para cocina, cromada, colocada.	Unidad	1	350.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.15	Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño.	Unidad	2	150.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.16	Canilla de patio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada.	Unidad	1	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%

Ing. Roberto Servio Avalos
Reg. Prof. MP 824
Fiscal de Obra
Municipalidad de Pilar

Forneron Hnos S.R.L.
RUC: 80097477-8
Abog. Victor Hugo Forneron
Representante Legal

11.17	Provisión y colocación de mueble de madera para cocina con mesada de granito y doble bacha de acero inoxidable	Metro lineal	1,5	1.000.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.18	Provisión y colocación de mueble de madera para urgencias con mesada de granito y doble bacha de acero inoxidable	Metro lineal	2	1.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.19	Instalación completa de agua fría en lavadero	Unidad	1	900.000	900.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.20	Instalación completa de agua fría en cocina	Unidad	1	900.000	900.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.21	Instalación completa de agua fría en baños.	Unidad Medida Global	3	900.000	2.700.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.22	Instalación completa de agua fría y caliente en baños	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.23	Instalación ramal externo de cañería de agua 3/4"	Metro lineal	15	50.000	750.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
11.24	Provisión de agua (Incluye gestión y costo de conexión)	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
12	**Servicio de pintura**	**UMG**	**1**	**49.693.000**	**49.693.000**									
12.1	Enduido y pintura latex interior	Metros cuadrados	450	35.000	15.750.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
12.2	Pintura látex exterior sin enduido.	Metros cuadrados	122	35.000	4.270.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
12.3	Pintura látex lavable exterior sin enduido	Metros cuadrados	125	35.000	4.375.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
12.4	Enduido y pintura latex interior lavable	Metros cuadrados	180	35.000	6.300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
12.5	Enduido y pintura latex de cielorraso	Metros cuadrados	250	35.000	8.750.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
12.6	Pintura con esmalte sintético en portones y rejas metálicas.	Metros cuadrados	66,8	35.000	2.338.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
12.7	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas)	Metro lineal	66	35.000	2.310.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
12.8	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético en cenefas de chapa.	Metro lineal	20	35.000	700.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
12.9	Tratamiento de ladrillo visto con silicona trasparente brillante para exterior- Solvente en muralla perimetral.	Metros cuadrados	140	35.000	4.900.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
13	**Obras exteriores (varios)**	**UMG**	**1**	**102.086.000**	**102.086.000**									
13.1	Policarbonato sobre estructura de aluminio (seún detalles)	Metros cuadrados	10	150.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
13.2	Letras corpóreas colocadas y pintadas de poliestireno extruido (Polifán) Texto: USF La Amistad. H= 20 cm.	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
13.3	Valla fija (H= 120 cm)Columnas caño 100 x 100 cm. Reja de caños 30 x 40 mm. Travesaños de caño 50 x 30 mm.(según detalles)	Metros cuadrados	49	400.000	19.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
13.4	Cimiento PBC con cal. (Muro perimetral)	Metros cúbicos	20	500.000	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
13.5	Nivelación 0,30 cm ladrillo común. (muro perimetral)	Metros cuadrados	16	200.000	3.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
13.6	Muralla de 0,15 cm. con ladrillo común prensado a la vista (muro perimetral según detalles)	Metros cuadrados	140	150.000	21.000.000	0,00	140,00	140,00	0	21.000.000	21.000.000	0,0%	100,0%	100%
13.7	Portón cochera (3,00 x 1,70 m.), y de acceso peatonal (1,00 x 1,70 m). Incluye Colocación.	Metros cuadrados	17,8	400.000	7.120.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
13.8	HºAº para portonesde acceso y muro perimetral	Metros cúbicos	5,78	2.200.000	12.716.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
13.9	Escalera posterior de mampostería, según plano. Terminación alisado de cemento.	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
13.10	Plantación de pasto matizado con relieves	Metros cuadrados	140	50.000	7.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
13.11	Jardinería según detalles y especificaciones	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
13.12	Plantación de pasto matizado sin relieves	Metros cuadrados	240	50.000	12.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
14	**Construcción de depósito para residuos**	**UMG**	**1**	**15.000.000**	**15.000.000**									
14.1	Construcción de caseta para desechos o residuos patológicos y normales	Unidad Medida Global	1	15.000.000	15.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0%
	PRECIO TOTAL				**830.580.000**	**0**	**3993,40**	**3993,40**	**0**	**400.000.000**	**400.000.000**	**0**	**48%**	**48%**

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	**400.000.000**
MONTO TOTAL ACUMULADO	**400.000.000**
% DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL TOTAL	**48%**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**830.580.000**

EMPRESA CONSTRUCTORA

Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8

FISCALIZACIÓN
Ing. Roberto Servín Avalos
Reg. Prof. MP 824
Fiscal de Obra
Municipalidad de Pilar

MUNICIPALIDAD DE PILAR

CONTRATO CE Nº 01/2021 "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR (USF) EN EL BARRIO OBRERO"

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

LOCALIDAD: PILAR
CONTRATISTA: FORNERON HERMANOS S.R.L.
FISCALIZACIÓN: MUNICIPALIDAD DE PILAR

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	**830.580.000**
ANTICIPO RECIBIDO	**0**
PORCENTAJE DE AVANCE	**48%**

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	0	400.000.000	400.000.000
DESCUENTO ANTICIPO (0 %)		0	
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		**400.000.000**	

SON GUARANIES: Cuatrocientos millones----------

.....
p/ CONTRATISTA
Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8

.....
FISCALIZACION
Ing. Robert Sebin Avalos
Reg. Prof. MP 824
Fiscal de Obra
Municipalidad de Pilar