Cambyreta, 18 de Septiembrede 2019.

SEÑOR:

INTENDENTE DE CAMBYRETA

FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE

PRESENTE

0035830

Oferente: A&F INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN
Convocante: MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Modalidad: LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA DE (LCD) N°27/2018.-
Nombre del llamado: "Construcción de empedrado Calle 2 y Calle 3 del Barrio Las Mercedes" ID: 354.375

Me dirijo a Uds y por su intermedio a quien corresponda presentarle el **CERTIFICADO DE ACANCE DE OBRAS N°3**, correspondiente al contrato de referencia.

Además solicitarle el pago de la misma si no hubiere objeción alguna.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, me despido de Uds. Saludándole muy atte.

Ing. Civil Abundio Avalos
Socio Gerente
A&F Ingeniería

A&F INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
CONTRATISTA

0975. 627. 604

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaria general hoy 18
de Sptmbre de 2019
siendo las 12. horas 20

Carmen Paniagua
Recepción
Municipalidad de Cambyreta

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
DIRECCION DE OBRAS
MESA DE ENTRADA
Fecha: 18/09/19 Hora:

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
LCD. N° 27/2018 "Construcción de empedrado Calle 2 y Calle 3 del Barrio Las Mercedes" ID: 354.375
CONTRATO N° 01/2019

CONTRATISTA	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción
FECHA DE PRESENTACIÓN	18/09/2019
FECHA DE INICIO	26/03/2019
PLAZO INICIAL	90 días
PLAZO DE ADENDA	18 días
DIAS DE LLUVIA	57 días
PLAZO PRORROGADO	165 días
DIAS TRANSCURRIDOS	164 días (a fecha de Rec. prov.)
RECEPCIÓN PROVISORIA	06/09/2019

1	2	3	4	5	6	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	% de Avance
1.1	Trabajos preliminares (Replanteo, movimiento de suelo, desmonte, relleno y compactación)	Global	1.00	450,000	450,000	1.00	0.00	1.00	450,000	-	450.000	100.00%
1.2	Pavimento tipo empedrado	M2	2,215.00	30,500	67,557,500	1872.00	343.00	2215.00	57,096,000	10,461,500	67,557,500	100.00%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	Ml	570.00	82,000	46,740,000	560.00	10.00	570.00	42,640,000	4,100,000	46,740,000	100.00%
1.4	Baden de Hº Aº con hormigon pre elaborado	Ml	24.00	192,000	4,608,000	12.00	12.00	24.00	2,304,000	2,304,000	4,608.000	100.00%
1.5	Cordón escondido de hormigón	Ml	16.00	30,000	480,000	16.00	0.00	16.00	480,000	-	480,000	100.00%
1.6	Relleno posterior de cordón cuneta	Ml	560.00	3,150	1,764,000	520.00	40.00	560.00	1,638,000	126,000	1,764,000	100.00%
1.7	Carteles de señalización de calles segun detalles	Global	2.00	500,000	1,000,000	0.00	2.00	2.00	-	1,000,000	1.000.000	100.00%
1.8	Adecuación de sistema de agua potable y registros cloacales	Global	1.00	700,000	700,000	0.00	1.00	1.00	-	700,000	700,000	100.00%
1.9	Drenaje Segun detalle	Ml	140.00	86,000	12,040,000	140.00	0.00	140.00	12,040,000	-	12,040,000	100.00%
1.10	Huella de acceso Vehicular Hº (esp 8cm)	M2	8.40	100,000	840,000	0.00	8.40	8.40	-	840,000	840,000	100.00%
1.11	Limpieza final de obra	Global	1.00	750,000	750,000	0.00	1.00	1.00	-	750,000	750,000	100.00%
	Total				136,929,500							

Total certificado	116,648,000	20,281,500	136,929,500	100.00%
Fondo de reparo 5%:	5,832,400	1,014,075	6,846,475	
Neto a cobrar Gs.:	110,815,600	19,267,425	130,083,025	

Son Guaraníes: diecinueve millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos veinticinco

Ing. Civil Abundio Avalos
Socio Gerente
A&F Ingeniería

Ing. Abundio Avalos
A y F Ingeniería

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Dpto. de Obras

Escaneado con CamScanner