CONTRATISTA: FLORENCIANO DUARTE CONSTRUCCIONES	CERTIFICADO N°3	FECHA: 16-08-2022

OBRA: "REPARACION DE AULAS DEL COLEGIO NACIONAL KO´E RORY DEL DISTRITO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO" con ID: 408.449"

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATO				CANTIDADES			MONTOS EN GUARANIES			% DE EJECUCION
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	
1	**REPARACION DE AULAS**											
1.1	DESMONTE DE ABERTURA	UN	3	72.500	217.500	3		3	217.500	-	217.500	100
1.2	DESMONTE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	GL	1	2.790.000	2.790.000	1		1	2.790.000	-	2.790.000	100
1.3	DESMONTE DE PISO	M2	329	21.320	7.014.280	329		329	7.014.280	-	7.014.280	100
1.4	ARREGLO DE TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS	GL	1	5.366.000	5.366.000	1		1	5.366.000	-	5.366.000	100
1.5	REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS	GL	1	520.000	520.000	1		1	520.000	-	520.000	100
1.6	REVOQUE DE PAREDES	M2	80	35.500	2.840.000	80		80	2.840.000	-	2.840.000	100
1.7	PUERTA TABLERO DE MADERA DE 0,90 X 2,10(1 hoja) COLOCADO CON HERRAJES Y MARCOS	UN	3	844.000	2.532.000		3	3	-	2.532.000	2.532.000	100
1.8	ARREGLO DE PUERTAS METÁLICAS DE DOS HOJAS	UN	2	124.200	248.400		2	2	-	248.400	248.400	100
1.9	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES	M2	329	50.000	16.450.000	329		329	16.450.000	-	16.450.000	100
1.10	CARPETA PARA PISO CERÁMICO	M2	329	25.400	8.356.600	329		329	8.356.600	-	8.356.600	100
1.11	PISO CERÁMICO	M2	329	94.500	31.090.500	329		329	31.090.500	-	31.090.500	100
1.12	ZÓCALO CERÁMICO	ML	132	36.000	4.752.000	132		132	4.752.000	-	4.752.000	100
1.13	CANALETA Y CAÑO BAJADA	ML	96	44.000	4.224.000	96		96	4.224.000	-	4.224.000	100
1.14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS	UN	5	2.430.000	12.150.000	5		5	12.150.000	-	12.150.000	100
1.15	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS DE AULAS	UN	5	2.000.000	10.000.000	-	5,0	5	-	10.000.000	10.000.000	100
1.16	PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS CON ESM. SINTÉTICO	M2	91,8	27.700	2.542.860		91,8	91,8	-	2.542.860	2.542.860	100
1.17	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA	M2	12	27.300	327.600		12	12	-	327.600	327.600	100
1.18	PINTURA AL LATEX DE PAREDES	M2	540	27.500	14.850.000	331,127	208,873	540	9.105.990	5.744.010	14.850.000	100
1.19	PINTURA DE CANALETAS CON ESMALTE SINTÉTICO	ML	81,8	25.800	2.110.440		81,8	81,8	-	2.110.440	2.110.440	100
1.20	PINTURA DE MADERAMEN CON PINTURA SINTÉTICA	M2	329	30.500	10.034.500	230	99	329	7.015.000	3.019.500	10.034.500	100
1.21	REPOSICIÓN DE VIDRIOS	M2	3	153.800	461.400		3	3	-	461.400	461.400	100
1.22	PIZARRONES	UN	5	1.220.000	6.100.000	3	2	5	3.660.000	2.440.000	6.100.000	100
1.23	CARTEL DE OBRAS	GL	1	1.050.000	1.050.000		1	1	-	1.050.000	1.050.000	100
1.24	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	1.450.000	1.450.000		1	1	-	1.450.000	1.450.000	100
	TOTAL				**147.478.080**				115.551.870	31.926.210	147.478.080	100

DETALLE		
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	**109.774.276**
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	31.926.210
A.3	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO 5%	1.596.310
A.4	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO ACUMULADO	7.373.904
	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	**30.329.899**

Arq. Laura Paniagua
Verificador de Obras
Municipalidad de Raúl A. Oviedo

Pablo Florenciano D.
...ciones
Florenciano Duarte
RUC: 1.741.618-3