Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país

ACTA DE RECEPCIÓN SATISFACTORIA
ORDEN DE SERVICIO N° 2
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALNTO HUMANO
SEDE SAN LORENZO

- **LICITACIÓN: Mantenimiento de Edificios**
- **CONTRATO N°: 43/19**
- **EMPRESA: CX CONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de San Lorenzo a los 25 días del mes de noviembre del año 2019, se emite la presente dejando constancia que los trabajos fueron finalizados con la total conformidad de la fiscalización de obras, y el detalle de rubros ejecutados es el siguiente:

Ítem/sub ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA INC.	Monto Total IVA INC.
2	**DEMOLICIONES**				0
2.2	**De mampostería**				0
2.2.4	De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	Metros Cuadrados	21,00	6.784	142.464
2.5	**De Revoques**				0
2.5.1	De cielo raso	Metros Cuadrados	120,00	9.600	1.152.000
2.5	**De Revoques**				0
2.5.1	De paredes	Metros Cuadrados	47,40	9.600	455.040
2.9	**De revestimientos**				0
2.9.1	De azulejos	Metros Cuadrados	0,77	9.600	7.392
2.12	**De carpintería metálica**				0
2.12.4	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Unidad	1,00	89.600	89.600
8	**MAMPOSTERÍA**				0
8.12	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m Planta Baja	Metros Cuadrados	11,65	76.800	894.720
9	**PROVISIÓN Y MONTAJE DE TECHO**				0
9.16	Reparación de techo de tejas con goteras	Metros Cuadrados	5,00	102.400	512.000
10	**REVOQUES**				0
10.3	De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros Cuadrados	35,00	57.600	2.016.000
17	**PINTURAS**				0

CX CONSTRUCCIONES S.A.

Arq. Mario León
Pat. Nº 101634-01
Consultor-INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

17.1	**Enduido**				0
17.1.1	Interior y exterior en paredes	Metros Cuadrados	50,00	25.600	1.280.000
17.2	**De Muros**				0
	Al latex acrilico para paredes interiores	Metros Cuadrados	185,00	19.200	3.552.000
18	**REVESTIMIENTOS**				0
18.1	De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	Metros Cuadrados	2,50	83.200	208.000
24	**MESADAS**				0
24.1	Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metro Lineal	2,10	384.000	806.400
26	**INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**				0
26.1	Boca de iluminacion con su interruptor.	Global	3,00	108.800	326.400
26.3	Boca de toma corriente con su llave.	Global	6,00	108.800	652.800
26.5	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion.).	Global	3,00	149.760	449.280
26.6	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	Global	12,00	128.000	1.536.000
26.7	Boca para toma tipo Schucko con su llave	Global	4,00	121.600	486.400
26.8	Provision y colocacion de Tablero metalico de embutir para 36 llaves	Global	1,00	3.840.000	3.840.000
26.10	Provision y colocacion de Tablero metalico de embutir para 12 llaves	Global	1,00	1.920.000	1.920.000
26.12	Provision y colocación de tapas ciegas	Global	2,00	6.400	12.800
26.13	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 2mm2	Metro lineal	91,74	6.400	587.136
26.14	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 4mm2	Metro lineal	200,00	12.800	2.560.000
26.15	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 6mm2	Metro lineal	20,00	25.600	512.000
26.16	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 10mm2	Metro lineal	8,00	38.400	307.200
27	**ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN, LÁMPARAS Y ACCESORIOS - PROVISIÓN Y MONTAJE**				0
27.1	De artefactos con tubos led de 1x 16w de sobreponer	Global	5,00	144.000	720.000
27.2	De artefactos con tubos led de 2x 16w.	Global	8,00	168.000	1.344.000
28	**PROVISIÓN Y MONTAJE DE DISYUNTORES TM**				0
28.1	De disyuntor TM 1x10A	Global	1,00	32.000	32.000
28.2	De disyuntor TM 1x16A	Global	5,00	32.000	160.000
28.3	De disyuntor TM 1x20A	Global	9,00	32.000	288.000
28.4	De disyuntor TM 1x25A	Global	1,00	32.000	32.000
28.10	De disyuntor TM 3x32A	Global	1,00	576.000	576.000

GX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80053537-8

Arq. Mario León
Pat. Nº 101634-01
Consultor-INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
División de Administración - INFONA

28.12	De disyuntor TM 3x50A	Global	1,00	768.000	768.000
30	**PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOSCON ACCESORIOS Y GRIFERÍAS**				0
30.19	Canilla pico movil para cocina de1/2"	Global	1,00	384.000	384.000
30.27	Bacha doble de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Global	1,00	448.000	448.000
31	**INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL**				0
31.2	Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	Metro lineal	3,00	51.200	153.600
31.13	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	Global	2,00	153.600	307.200
31.16	Tapa de H° de 40x40cm	Global	2,00	64.000	128.000
				MONTO TOTAL	**29.646.432**

- **Fecha de emisión de la Orden de Servicio:** 14 de noviembre de 2019
- **Fecha de Recepción de los Trabajos:** 23 de noviembre de 2019. Se trabajó un día sábado para entregar el sitio de obras para proceder a la limpieza el día lunes.

Los trabajos fueron entregados a los 7 días hábiles de recibida la Orden de Servicio, dentro del plazo establecido.

Arq. Mario León
Pat. Nº 101634-01
Consultor-INFONA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA