UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA

0001049

ACTA DE RECEPCIÓN N° 32/2023

Contratista: "PROEL INGENIERÍA" **Contrato N° 64/2021**

L.P.N. N°10/2021 "SERVICIOS DE CAMBIOS DE TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE, EXTENSIONES PARA ANILLADOS DE RED Y SECTORIZACIÓN DE RED, RAMALES DOMICILIARIOS Y TAREAS AFINES EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN CON PROVISIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS" ID N° 390962.

Ubicación:

Batallón 40 entre Avda. Estados Unidos y Avda. Félix Bogado.

Nanawa entre Tte. Velilla y Avda. Félix Bogado.

Avda. Cerro León entre Tte. Velilla y Avda. Félix Bogado.

Tte. Velilla entre Cadete Sisa y Avda. Cerro León.

PA

Ing. José Daniel Villalba
Jefe

Orden de Trabajo N° 32/2023.
Fecha: 01/03/2023.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS	CANT	UNID.
1	CAMBIO DE CAÑERÍA Ø2"		
1.1	ASFALTO, H°A°, ADOQUIN	298,10	ml
	EMPEDRADO.	488,40	ml
2	CAMBIO DE CAÑERÍA Ø4"		
2.1	ASFALTO, H°A°, ADOQUIN	223,90	ml
6	CAMBIO DE RAMAL DE Ø 3/4 SOBRE CAÑERIA DE 2 realizados pavimento empedrado	381,60	ml
8	CAMBIO DE RAMAL DE Ø 3/4SOBRE CAÑERIA DE 4 realizados pavimento empedrado	400,00	ml
11	REPARACIÓN DE VEREDA		
11.1	VEREDITA COMUN (AMARILLO, NEGRO KA'A)	73,20	m2
11,4	ALISADO e=0,02 m.	3,60	m2
11.6	BALDOSAS CANTO RODADO	61,20	m2
11.9	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	1636,40	m2
11.10	REPOSICIÓN DE ASFALTO	827,20	m2
14	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de 3/4	781,60	ml
19	Tubería PVC-PBA 10 kg/cm2 color marron de 2	786,50	ml
20	Tubería PVC-O de 16 kg/cm color azul de 4	223,90	ml
21	ABRAZADERA Ø 60 MM X 3/4 (p/ PVC-PBA) JUNTA DE GOMA Y ROSCA. PN 16. NBR 11821.	72,00	unidad
23	ABRAZADERA Ø 110 MM X 3/4 (p/ PVC-O) JUNTA DE GOMA Y ROSCA. PN 16. NBR 11821.	43,00	unidad
26	UNIÓN A COMPRESIÓN SIN TOPE DE Ø 3/4. PN 10/16.	115,00	unidad
31	ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 2 (RANGO 60 A 64 MM) TRANSICIÓN. PN16.	8,00	unidad
32	TAPÓN COMPRESIÓN DE 3/4 POLIPROPILENO. PN 16.	115,00	unidad
35	ADAPTADOR ROSCA MACHO a COMPRESIÓN ø 3/4 PLASTICO. PN 16. ISO 17885.	115,00	unidad

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TÉCNICO
essap sa

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Orellado Narváez

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN. 0001056

GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN N° 32/2023

Contratista: "PROEL INGENIERÍA" **Contrato N° 64/2021**

L.P.N. N°10/2021 "SERVICIOS DE CAMBIOS DE TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE, EXTENSIONES PARA ANILLADOS DE RED Y SECTORIZACIÓN DE RED, RAMALES DOMICILIARIOS Y TAREAS AFINES EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN CON PROVISIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS" ID N° 390962.

39	VÁLVULA DE HIERRO DUCTIL P/ PVC 60 PVC-PBA MM BOLSA-BOLSA (CIERRE HORARIO)	8,00	unidad
40	VÁLVULA DE HIERRO DUCTIL P/ PVC-O 110 MM BOLSA-BOLSA (CIERRE HORARIO)	2,00	unidad
41	Caja de válvulas Cuerpo corto de 4 H°F° - ALTURA REGULABLE, SECCIÓN CIRCULAR.	10,00	unidad

P/D

Ing. José Daniel Villalba
Jefe

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TÉCNICO
essap sa

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc., así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad.