CERTIFICADO 1

Nº	CODIGO CATÁLOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO			% Total Acumulado
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICIÓN	UNIDAD	1	862.916	862.916	0	1	1	0	862.916	862.916	100%
2	72131601-008	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA PREVIA AZOTADA.	METROS	165	33.856	5.586.240	0	165	165	0	5.586.240	5.586.240	100%
3	72131601-009	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES	METROS CUADRADOS	103,13	33.109	3.414.531	0	103,13	103,13	0	3.414.531	3.414.531	100%
4	72131601-009	CARPETA DE NIVELACIÓN	METROS CUADRADOS	48,73	27.819	1.355.620	0	48,73	48,73	0	1.355.620	1.355.620	100%
5	72131601-009	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	METROS CUADRADOS	48,73	73.599	3.586.479	0	48,73	48,73	0	3.586.479	3.586.479	100%
6	72131601-009	PISO BALDOSON 0,40 x 0,40	METROS	54,4	61.173	3.327.811	0	54,4	54,4	0	3.327.811	3.327.811	100%
7	72101607-005	ZÓCALO CERÁMICO	METRO LINEAL	53,15	21.660	1.151.229	0	53,15	53,15	0	1.151.229	1.151.229	100%
8	72102602-005	VENTANAS METÁLICA TIPO PROYECTANTES 1,50 x 1,00	UNIDAD	1	571.583	571.583	0	1	1	0	571.583	571.583	100%
9	72102602-005	VENTANAS METÁLICA TIPO PROYECTANTES 1,00 x 1,50	UNIDAD	1	571.583	571.583	0	1	1	0	571.583	571.583	100%
10	72102602-005	PUERTA METÁLICA DE 0,80 x 2,10	UNIDAD	2	878.750	1.757.500	0	2	2	0	1.757.500	1.757.500	100%
11	72131601-008	ALFEIZAR DE VENTANAS, DE REVOQUE 1: 3 (CEMENTO - ARENA)	METRO LINEAL	10	22.200	222.000	0	10	10	0	222.000	222.000	100%
12	72131601-012	PINTURAS DE PAREDES AL LATEX	METROS	165	19.093	3.150.345	0	0	0	0	-	-	0%
13	72131601-012	PINTURAS DE ESTRUCTURA DE TECHO	UNIDAD	1	431.616	431.616	0	0	0	0	-	-	0%
14	72131601-012	PINTURAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTÉTICA	METROS CUADRADOS	18,12	23.670	428.900	0	0	0	0	-	-	0%
15	72154021-001	PROVISION Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS DE 3mm	METROS CUADRADOS	1,92	331.866	637.183	0	0	0	0	-	-	0%
16	72102201-010	INSTALACIÓN DE TABLERO TP DE 10 AG.	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	1	623.833	623.833	0	1	1	0	623.833	623.833	100%
17	72102201-010	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE LUCES	UNIDAD	7	71.186	498.302	0	7	7	0	498.302	498.302	100%
18	72102201-010	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE TOMAS	UNIDAD	7	71.177	498.239	0	7	7	0	498.239	498.239	100%
19	72102201-010	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE VENTILADORES	UNIDAD	2	73.768	147.536	0	2	2	0	147.536	147.536	100%
20	72102201-010	ALIMENTACIÓN DE LA RED EXISTENTE	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	1	723.583	723.583	0	1	1	0	723.583	723.583	100%
21	72102201-010	PANTALLA ACRÍLICA CON FOCO LED. 30 WATTS	UNIDAD	4	232.750	931.000	0	0	0	0	-	-	0%
22	72102201-010	PLAFON CON FOCO BAJO CONSUMO 16 WATTS	UNIDAD	3	62.383	187.149	0	0	0	0	-	-	0%
23	72102304-001	REPARACIÓN DE REGISTRO Y CAÑO DE DESAGÜE	UNIDAD	1	1.188.085	1.188.085	0	0	0	0	-	-	0%
24	72131601-005	CIELO RASO DE PVC	METROS CUADRADOS	48,73	82.816	4.035.624	0	0	0	0	-	-	0%
25	72131601-004	DADOS DE Hº Aº EN MURALLA LATERAL	UNIDAD	2	167.200	334.400	0	2	2	0	334.400	334.400	100%
26	72131601-004	VIGAS INFERIOR DE Hº Aº 0,15 x 0,27	METRO LINEAL	3,4	179.613	610.684	0	3,4	3,4	0	610.684	610.684	100%
27	72101703-003	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN	METROS CUADRADOS	1,02	175.568	179.079	0	1,02	1,02	0	179.079	179.079	100%
28	72131601-006	AISLACIÓN HORIZONTAL	METRO LINEAL	3,4	47.990	163.166	0	3,4	3,4	0	163.166	163.166	100%
29	72101703-003	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15 PARA REVOCAR LADRILLOS HUECOS	METROS CUADRADOS	6,8	65.821	447.583	0	6,8	6,8	0	447.583	447.583	100%
30	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	1	744.166	744.166	0	0,5	0,5	0	372.083	372.083	50%
		MONTO TOTAL ADJUDICADO				38.367.969					27.005.981		

SON GUARANIES: TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS.

PRESENTE CERTIFICADO	27.005.981
RETENCIÓN CAUSIONAL 5%	1.350.299
MONTO A COBRAR	25.655.682

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS.

FIRMA EMPRESA

FIRMA FISCAL DE OBRAS

V. LIMP. J.E.
CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO 1

Nº	CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO			% Total Acumulado
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICIÓN	UNIDAD	1	862.916	862.916	0	1	1	0	862.916	862.916	100%
2	72131601-008	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA PREVIA AZOTADA	METROS	165	33.856	5.586.240	0	165	165	0	5.586.240	5.586.240	100%
3	72131601-009	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES	METROS CUADRADOS	103,13	33.109	3.414.531	0	103,13	103,13	0	3.414.531	3.414.531	100%
4	72131601-009	CARPETA DE NIVELACIÓN	METROS CUADRADOS	48,73	27.819	1.355.620	0	48,73	48,73	0	1.355.620	1.355.620	100%
5	72131601-009	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	METROS CUADRADOS	48,73	73.599	3.586.479	0	48,73	48,73	0	3.586.479	3.586.479	100%
6	72131601-009	PISO BALDOSON 0,40 x 0,40	METROS	54,4	61.173	3.327.811	0	54,4	54,4	0	3.327.811	3.327.811	100%
7	72101607-005	ZÓCALO CERÁMICO	METRO LINEAL	53,15	21.660	1.151.229	0	53,15	53,15	0	1.151.229	1.151.229	100%
8	72102602-005	VENTANAS METÁLICA TIPO PROYECTANTES 1,50 x 1,00	UNIDAD	1	571.583	571.583	0	1	1	0	571.583	571.583	100%
9	72102602-005	VENTANAS METÁLICA TIPO PROYECTANTES 1,00 x 1,50	UNIDAD	1	571.583	571.583	0	1	1	0	571.583	571.583	100%
10	72102602-005	PUERTA METÁLICA DE 0,80 x 2,10	UNIDAD	2	878.750	1.757.500	0	2	2	0	1.757.500	1.757.500	100%
11	72131601-008	ALFEIZAR DE VENTANAS, DE REVOQUE 1: 3 (CEMENTO - ARENA)	METRO LINEAL	10	22.200	222.000	0	10	10	0	222.000	222.000	100%
12	72131601-012	PINTURAS DE PAREDES AL LATEX	METROS	165	19.093	3.150.345	0	0	0	0	-	-	0%
13	72131601-012	PINTURAS DE ESTRUCTURA DE TECHO	UNIDAD	1	431.616	431.616	0	0	0	0	-	-	0%
14	72131601-012	PINTURAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTÉTICA	METROS CUADRADOS	18,12	23.670	428.900	0	0	0	0	-	-	0%
15	72154021-001	PROVISION Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS DE 3mm	METROS CUADRADOS	1,92	331.866	637.183	0	0	0	0	-	-	0%
16	72102201-010	INSTALACIÓN DE TABLERO TP DE 10 AG.	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	1	623.833	623.833	0	1	1	0	623.833	623.833	100%
17	72102201-010	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE LUCES	UNIDAD	7	71.186	498.302	0	7	7	0	498.302	498.302	100%
18	72102201-010	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE TOMAS	UNIDAD	7	71.177	498.239	0	7	7	0	498.239	498.239	100%
19	72102201-010	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE VENTILADORES	UNIDAD	2	73.768	147.536	0	2	2	0	147.536	147.536	100%
20	72102201-010	ALIMENTACIÓN DE LA RED EXISTENTE	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	1	723.583	723.583	0	1	1	0	723.583	723.583	100%
21	72102201-010	PANTALLA ACRÍLICA CON FOCO LED. 30 WATTS	UNIDAD	4	232.750	931.000	0	0	0	0	-	-	0%
22	72102201-010	PLAFON CON FOCO BAJO CONSUMO 16 WATTS	UNIDAD	3	62.383	187.149	0	0	0	0	-	-	0%
23	72102304-001	REPARACIÓN DE REGISTRO Y CAÑO DE DESAGÜE	UNIDAD	1	1.188.085	1.188.085	0	0	0	0	-	-	0%
24	72131601-005	CIELO RASO DE PVC	METROS CUADRADOS	48,73	82.816	4.035.624	0	0	0	0	-	-	0%
25	72131601-004	DADOS DE Hº Aº EN MURALLA LATERAL	UNIDAD	2	167.200	334.400	0	2	2	0	334.400	334.400	100%
26	72131601-004	VIGAS INFERIOR DE Hº Aº 0,15 x 0,27	METRO LINEAL	3,4	179.613	610.684	0	3,4	3,4	0	610.684	610.684	100%
27	72101703-003	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN	METROS CUADRADOS	1,02	175.568	179.079	0	1,02	1,02	0	179.079	179.079	100%
28	72131601-006	AISLACIÓN HORIZONTAL	METRO LINEAL	3,4	47.990	163.166	0	3,4	3,4	0	163.166	163.166	100%
29	72101703-003	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15 PARA REVOCAR LADRILLOS HUECOS	METROS CUADRADOS	6,8	65.821	447.583	0	6,8	6,8	0	447.583	447.583	100%
30	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	1	744.166	744.166	0	0,5	0,5	0	372.083	372.083	50%
		MONTO TOTAL ADJUDICADO				38.367.966					27.005.981		

SON GUARANIES: TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS.

PRESENTE CERTIFICADO	27.005.981
RETENCIÓN CAUSIONAL 5%	1.350.299
MONTO A COBRAR	25.655.682

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA FISCAL DE OBRAS