CERTIFICADO Nº 1

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

OBRA: LOTE 16 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS FECHA: 21/ 10/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 2.977 8 DE DICIEMBRE HOJA:1/2

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	900.000	900.000	1,000	900.000	0,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	180,000	10.000	1.800.000	180,000	1.800.000	0,000
3	Limpieza y preparación del terreno	m2	150,000	3.850	577.500	150,000	577.500	0,000
4	Replanteo y marcación	m2	190,000	4.375	831.250	190,000	831.250	0,000
5	Relleno y apisonado de interiores	m3	34,000	75.000	2.550.000	18,180	1.363.500	15,820
6	Estructura de Hº Aº-Zapatas de Hº Aº, incluye excavacion	m3	11,850	1.756.900	20.819.265	8,700	15.285.030	3,150
7	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº	m3	4,150	2.103.260	8.728.529	3,050	6.414.943	1,100
8	Estructura de Hº Aº Vigas superiores	m3	3,000	2.167.411	6.502.233		0	3,000
9	Estructura de Hº Aº Vigas inferiores	m3	2,500	2.167.411	5.418.528	2,500	5.418.528	0,000
10	Estructura de Hº Aº Viga cumbrera	m3	1,500	2.167.411	3.251.117	0,000	0	1,500
11	Estructura de Hº Aº Vigas de la galeria p.a.	m3	0,800	2.167.411	1.733.929	0,000	0	0,800
12	Encadenados de Hº Aº	ml	27,000	195.908	5.289.516	0,000	0	27,000
13	Hº Aº para losa de 0,12	m3	14,400	1.703.000	24.523.200	0,000	0	14,400
14	Hº Aº para escalera	m3	1,800	2.300.050	4.140.090	0,000	0	1,800
15	Contrapiso para losa de 7cm	m2	80,000	36.350	2.908.000	0,000	0	80,000
16	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	80,000	73.500	5.880.000	0,000	0	80,000
17	Revoque de losa	m2	107,000	32.200	3.445.400	0,000	0	107,000
18	Muros de Nivelación de 0,30	m2	40,000	195.908	7.836.320	0,000	0	40,000
19	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	240,000	103.644	24.874.560	150,000	15.546.600	90,000
20	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	67,000	23.500	1.574.500	44,000	1.034.000	23,000
21	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	m2	76,000	273.000	20.748.000	0,000	0	76,000
22	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	m2	470,000	39.000	18.330.000	0,000	0	470,000
23	Aislacion asfaltica de paredes	m2	40,000	31.281	1.251.240	0,000	0	40,000
24	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	72,000	40.603	2.923.416	0,000	0	72,000
25	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	155,000	56.719	8.791.445	40,410	2.292.015	114,590
26	Carpeta nueva	m2	190,000	25.750	4.892.500	0,000	0	190,000
27	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	190,000	92.625	17.598.750	0,000	0	190,000
28	Piso-Zocalo ceramico	ml	86,000	25.000	2.150.000	0,000	0	86,000
29	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	3,000	2.175.000	6.525.000	0,000	0	3,000
30	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	18,000	115.000	2.070.000	0,000	0	18,000
31	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	18,000	406.625	7.319.250	0,000	0	18,000
32	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	480,000	31.000	14.880.000	0,000	0	480,000
33	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	76,000	39.325	2.988.700	0,000	0	76,000
34	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	20,000	31.500	630.000	0,000	0	20,000
35	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	10,000	30.849	308.490	0,000	0	10,000
36	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	107,000	31.500	3.370.500	0,000	0	107,000
37	Pintura polideportiva para escalones	m2	16,000	35.000	560.000	0,000	0	16,000
38	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	94,000	31.500	2.961.000	0,000	0	94,000
39	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	10,000	40.250	402.500	0,000	0	10,000
40	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	950.000	950.000	0,000	0	1,000
41	Baranda Metalica en Escalera y Galeria	ml	47,000	300.000	14.100.000	0,000	0	47,000
42	Provisión y colocación de pizarron nuevo	un	3,000	1.930.000	5.790.000	0,000	0	3,000
43	Instalacion Electrica (para aulas nuevas)	un	3,000	4.500.000	13.500.000	0,000	0	3,000
44	Artefactos electricos (para aulas nuevas)	Un.	3,000	5.000.000	15.000.000	0,000	0	3,000
45	Limpieza gral	gl	1,000	1.400.000	1.400.000	0,000	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**303.024.727**		**51.463.365**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	51.463.365	17%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-10.292.673	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-2.573.168	
MONTO NETO A PERCIBIR	**38.597.524**	

Son Guaranies: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO.----------

18 NOV 2021

ARQ. MARTA FERNANDEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

ING.HEBERT OSTOS
Fiscal de Obra

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

DMI

AGROPECUARIA - FERRETERIA - ALQUILER DE MAQUINARIAS - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL. - COMERCIO RAMOS GENERALES
CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Ing. Diego Armando Mercado Brítez

Tel.: (021) 326 5131 - Cel.: (0984) 255 522

Kilómetro 11 Fracción Oasis - Alto Paraná - Cuidad del Este - Paraguay

TIMBRADO Nº 151[illegible]491
Fecha Inicio Vigencia: 19/10/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2022
RUC.: 3858240 - 6

FACTURA

Nº 002-001 0000001

01 de noviembre de 2021 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Ciudad del Este

R.U.C: 80008881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Nº01 - Contata-				
	ción VE Nº02/21 Contrato				
	43/2021 Obras de Infraestruc-				
	tura en diversas Instituciones				
	de Ciudad del Este - fonacide				
	Lote 16 Construcción de 3				
	aulas Esc. Básica Nº 2977				
	8 de Diciembre				
	Total monto cert01 51463365				
	Dev. antiap. 20% 10.292673				41.170692
	Ret. caut. 5% 2.573168				
	Monto a percibir 38.597524				
Subtotal:					41.170692

Total a Pagar Gs: Cuarenta y un millones ciento setenta mil seiscientos noventa y dos — 41.170692

Liquidación IVA: 5% — 10% 3.742.790 Total IVA: 3.742.790

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
18 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO

- La firma del comprador o de su representante en esta factura, significa que los productos y/o servicios han sido recibidos de conformidad y que aún no han sido pagadas, cualquiera sea su condición de venta
- Cantidad que a la fecha de vencimiento arriba señalado pagaremos a Diego Armando Mercado Britez en la ciudad de Villarrica, en su domicilio Kilómetro 11 Fracción Oasis, por igual valor recibidos en productos y/o servicios. Caso contrario se procederá por Vía Ejecutiva para exigir su pago.
- La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por Ley, más un interés punitorio cuya tasa será de 30% (treinta por ciento) de la tasa de interés moratorio. Igualmente, la falta de pago de una cuota producirá la caducidad de todos los plazos y volverá exigible la totalidad de la obligación sirviendo la presente factura de suficiente Título Ejecutivo.
- El único comprobante de cancelación de la Factura de Crédito lo Constituye nuestro recibo oficial de dinero.
- La devolución y reclamo de productos y/o servicios serán atendidas dentro de las 24 horas de recibido el producto y/o servicios
- A todos los efectos, las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Villarrica y aclaran cualquier otra que pudiere corresponder.
- Así mismo, autorizo/amos a Diego Armando Mercado Britez a recabar informes sobre mi presona o Razon social e incluirme/nos en el registro de morosos de Informconf, o de cualquier otra empresa habilitada a brinder informes comerciales y confidenciales en caso de incurrir en morosidad por mas de 90 días.
- Diego Armando Mercado Britez se exime de toda responsabilidad vinculada al uso o aplicación de los productos y/o servicios detallados en esta factura.
- [illegible]resa constancia que mi domicilio es el expresado en esta factura y cualquier notificación o diligencia que en él se realice producirá plenos efectos como si hubiese sido realizado personalmente.
- [illegible]/o servicios entregados a:

Recibí Conforme:..... Aclaración de Firma:..... C.I.N°:.....

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urunaga V. RUC: 1250679 - 0 H.N°. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca. Tel.: (0541) 40375
1 T. 50X3 del 001 al 050 Fecha de Impresión 19/10/2021

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Verde : Arch. Tributario
TRIPLICADO Amarillo : Contabilidad

Lote 4094649383 , Cons.: 2

SET
TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270123898965

FECHA 11/11/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

8

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3858240	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MERCADO BRITEZ DIEGO ARMANDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 11/12/2021

NÚMERO DE CONTROL : 951E08A1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427138582409 51E08A1

CIUDAD DEL ESTE RECAUDACIÓN
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
18 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3858240

NRO. CERTIFICADO: 316073

FECHA EMISION: 20-10-2021

VENCIMIENTO: 14-11-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3858240

Nro. Certificado: 316073

Razon Social: DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

echa de Inscripcion: 06-05-2019

Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0201-40-0124 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 18 NOV 2021 TESORERIA PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

13

Proveedor Adjudicado

DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

RUC

3858240-6

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.891.410.693

Año: 2021 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	ELIAS ELIZER	LOPEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
2	ELIZANDRA	MELGAREJO BRITEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
18 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO